



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الإسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار السريع الخط الأول (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع (العلمين - فوكه) مراحل
اعمال الأساس واعمال الخرسانة المسافة من الكم ٤٤٩,٨٥٠ الى الكم ٥١,١٠٠ بطول ٢٥ كم

تنفيذ : شركة صن رايز للمقاولات العمومية

كشف رقم جاري (١)

المقاول: شركة صن رايز للمقاولات العمومية رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٢٠) مؤرخ في ٢٠٢٣/٩/٢٠

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/١١/١

رقم بند	بيان الأعمال	الغلة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
								فرش	جنيه		
٤	طبقة الأساس										
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % و الا تزيد نسبة تسمية الفاقد بجهاز لويس الجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال ويتم فردها علي طيقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والغلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملا طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل ٢٠ كم -يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او التقصان . -السعر يشمل قيمة المواد الحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤ .	٢٩٨	متر ^٣	١٠٩٨٠,٠٠	٠	٩٣٠٠	٠	٢,٧٧١,٤٠٠	٠	٢,٧٧١,٤٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسنول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الانسي من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد -تم تسليم أطقم ملابس تامين السلامة لمخازن المنطقة المشرفة
	علاوة مسافة النقل ١٨٢ كم	١٩٤,٤	متر ^٣	١٠٩٨٠,٠٠	٠	٩٣٠٠	٠	١,٨٠٧,٩٢٠	٠	١,٨٠٧,٩٢٠	- وثيقة تامين جميع اخطار المقاولين سارية حتي ٢٠٢٤/٩/١٩ - وثيقة تامين من الحوادث الشخصية سارية حتي ٢٠٢٤/٩/١٩ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة رسوم تحصيل الكارثة والموازن طبقاً للاتحة الشركة الوطنية	٢٥	متر ^٣	١٠٩٨٠,٠٠	٠	٩٣٠٠	٠	٢٣٢,٥٠٠	٠	٢٣٢,٥٠٠	
إجمالي قيمة المستخلص											٤,٨١١,٨٢٠
اربعة ملايين و ثمانمائة و احدى عشر الف و ثمانمائة و عشرون جنيه مصرى فقط لا غير											

مدير عام المشروعات (الهيئة)

م/ محمد حسني قياض

مدير المشروع (الهيئة)

م/ ابراهيم محمد الحناوي

المستشاري العام (سيسترا)

م/ مصطفى نجم

مهندس الاستشاري(د.سعد الجيوشي)

م/ محمد خليل

مهندس الاستشاري (المساحة)

م/ سعيد رجب سعيد

مدير المشروع (شركة صن رايز للمقاولات العمومية)

م/ محمد خليل

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الإسكندرية - مرسى مطروح

عبد مهنس /

"هاني محمد محمود طه"

على الحساب نهائيا

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مشروط و أن المبلغ المدبنة يظهره و قدرها

: تحريراً في

..... مبلغ للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات غير الواردة يصك الشروط أعتدت من

: تحريراً في