



المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والأعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /
أبو سمبل) (القطاع الأول) في المسافة من كم
١٤٤.٠٠٠ الي كم ١٤٦.٠٠٠ بطول ٢ كم (اتجاه الفشن الجديدة)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة محمد زكي لإدارة المشروعات عقد رقم ١٣٥٨ لسنة

٢٠٢٣/٢٠٢٢

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه سيارة محملة وهي غير متواجدة حتي تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١
- المشروع ليس عليه عمالة محملة
- لا يوجد بند اترية في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبرتوكول مع الشركة المصرية
للتعدين

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣٠

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس /

طارق يوسف الجزار



الطلبات طيه ، أو : الكسوف المرفق } بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة


الذراع الإلكتروني

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

صاحب الحق أو :
شركة محرز كح لدارة المودعات

[illegible]

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم


2.2 _____

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم			
عدد المرفقات	بيانات	قرش	جنيه	قسم	فرع
	المبلغ المنقذ من المخصص رقم ٢٠٠٤ على المال المحرر بالبي والاعمال الصناعات للخط الثاني مشروع القطر الكهربائي الفرع (الكتوي / ابوسيل) والقطاع (المرور) المؤتمرك - / ٤٤٤٤٤٤ - / ١٤٦٠ قطون ٢٠٠٤ (اتجاه الضم المبدية) عقد رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠٠٢		٢٢٨٠٤٠٠		
			٢٢٨٠٤٠٠	إجمالي الأصل	
بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه		
	عادي إضافي دمغة توقيع				
	قرش جنيه قرش جنيه				
	رسم الدمغة				
	صافي القيمة المطلوب صرفها				

المختتم ذو التاريخ



روح حایا

۲۹۷-ع

رئيس المصلحة

رئيس الادارة العامة

10/10/10

طريق ابو خديجة

علامة

٢٠٢ سنة _____

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الامضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الأمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری
_____ الایرادات بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح ع » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠٢ روجع في _____ سنة

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ٦ ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

إذن صرف

(٤) قيد في سجل السجلات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
الحوالات

(٥) أدلة في كشف الشبهات

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

ادارة المشروعات

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول من الكم 144+000 الى الكم 146+000 بطول 2.00 كم اتجاه الفشن الجديد (بالأمر المباشر).

عن المدة من بداية العمل حتى 4 / 10 / 2023

تنفيذ : شركة محمد زكي لإدارة المشروعات

مستخلص جارى (1-2)

العقد رقم : (2023 / 2022 / 1358)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند باخر مقايمة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	اولا : الاعمال قبل المفاوضة بتاريخ 26/6/2023											
3.1	اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجيرة.											
	لمسافة النقل حتى 2 كم .											
	علاوة 1,4 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2-15 = 13 كم) .											
	رسوم الكراتات والموازين طبقا للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.											
	رسوم المواد المحجيرة طبقا لبندو العقد .											
	الاجماليــ											

الهيئة العامة للطرق والكباري

تحريراً في / سنة 2023

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره و قدره سبق صرفها الى

مدير عام
المشروعات

مهندس الاشراف

الاستشاري العام
(sysra)

استشاري الهيئة
(انترانس)

المكتب الفني /

استشاري المساحة (سيرافينج سيسستمز)

الشركة المنفذة

يختمد ,,<,
رئيس الادارة المركزية
السادسة بنى سوفف
مهندس /

طارق يوسف الجزار

(المحاسب)

المقال تحريراً في / سنة 2023

يدفع الى المقال مبلغ

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتدت من

على الحساب النهائي

مدير عام

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتدت من

مدير عام

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتدت من

مدير عام

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتدت من

مدير عام

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتدت من

مدير عام

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتدت من

مدير عام

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتدت من

مدير عام

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتدت من

مدير عام

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتدت من

مدير عام

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
 لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول من الكم 144+000 الى الكم 146+000 بطول 2.00 كم
 اتجاه الفشن الجديد (بالأمر المباشر).

اسم العمل :

شركة محمد زكى لإدارة المشروعات

اسم المقاول :

العقد رقم (1358) لسنة 2023/2022

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (2)

بند الميزانية :

جملة الاستقطاعات

جنيه

5% تأمين أعمال
 رسم الدفعة
 حساب الارباح التجارية والصناعية
 تكاليف معمل
 15% مصاريف ادارية
 14% ضريبة قيمة مضافة

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	
	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبالغ المستحق		
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب		
حساب التامينات الاجتماعية		
الصافى النهائي		

روجع حسابيا,,

مدير عام الشئون المالية والادارية



الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

ادارة المشروعات

عملية : إستكمال إنسان تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول من الكم+144 الى الكم +146 بطول 2.00 كم اتجاه الفشن الجديد (بالأمر المباشر).

عن المدة من بداية العمل حتى 2023 / 10 / 04

تنفيذ : شركة محمد زكي لإدارة المشروعات

مستخلص جاری (2)(2-2)

العقد رقم : (2023 / 2022 / 1358)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة	مقدار العمل السابق لإجراعه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ثانيا : الاعمال بعد المفاوضة بتاريخ 26/6/2023											
3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبغورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 ابتداء من 2023/5/4 - علاوة زيادة الصولار 1.6 جنيه /3م - السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجورة.							جاري			التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهرى) متواجد. لوحات المشروع متواجده	
1-3	مسافة نقل حتى 2كم	60.00	م3	44,260.00	0	39,834.00	39834.0	جاري	2390040	0	2390040	مهندسى المشروع ومدير المشروع متواجدين .
2-3	علاوة 1.4 جنيه / كم مسافة نقل 15 كم (15-2=13) قبل الزيادة قبل تاريخ 4/5/2023	18.20	م3	40,000.00	0	36,000.00	36000.0	جاري	655200	0	655200	معدات الموقع متواجدة .
3-3	كارتية توريد أتربة	13.00	م3	40,000.00	0	36,000.00	36000.0	جاري	468000	0	468000	وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
4-3	قيمة المواد المحجورة للأتربة بالإضافة إلي نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	44.80	م3	40,000.00	0	36,000.00	36000.0	جاري	1612800	0	1612800	الصورة متواجده
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ماسبق صرفه											
	اجمالى قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم (2)											
									5126040.00	0.00	5126040	
									5126040.00			
									4788000.00			
									338040.00			

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحريراً في / سنة 2023

الشركة المنفذة

استشاري المساحة (سيرفينج سيستمز)

لمكتب الفني /

استشاري الهيئة
(انترانس)

لاستشاري العام
(systra)

مهندس الاشراف

مدير عام
المشروعات

(المحاسب)

مقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدره سبق صرفها إلى

يعتمد

رئيس الادارة المركزية
السادة بني سويف)
مهندس / طارق يوسف الجزار
(المنطقة

يرأفي / سنة 2023 (المحاسب)

يدفع الي المقال مبلغ

ملاحظة : الفئات غير الواردة يصك الشروط اعتمدت من

على الحساب نهائيا

شهادة التسون المالية والإدارية

الاسم / مصطفى شعبان
التوقيع / مصطفى

الاسم / محمد
التوقيع /

اسم / عمر حسن
توقيع /

لاسم /
توقيع /

21

الاسم / الاسم /
التوقيع / التوقيع

شركة محمد زكي لإدارة المشروعات
س. ت: ١٧٠٢٧١
ب. ض: ٦٤٢ - ٤٣٦ - ٥١٧
شركة محمد زكي - ١٠٠ شارع مصر

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول من الكم 144+000 الى الكم 146+000 بطول 2.00 كم
اتجاه الفشن الجديد (بالأمر المباشر).

اسم العمل :

شركة محمد زكى لإدارة المشروعات

اسم المقاول :

العقد رقم (1358) لسنة 2023/2022

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (2)

بند الميزانية :

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
—	179.00	5% تأمين أعمال
٤٥	٨١٢٢	رسم الدمغة
٤٥	٢٢١٩	حساب الارباح التجارية والصناعية
—	—	تكاليف معمل
—	—	15% مصاريف ادارية
—	—	14% ضريبة قيمة مضافة
—	9000	يخص مبلغ ائتموزات حوون الفا صنيد نظير عدم تواجد البارة مرة ١٨٤ يوم

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٥١٢٦٠٤٠	—
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٤٧٨٨٠٠٠	—
مستحق صرفه	٣٣٨٠٤٠	—
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	١٦٠٩٧	١٥
حساب التامينات الاجتماعية	٥٧٩٤	٩٥
الصافى النهائي		

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا,,

