



القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والاعمال

الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /
أبو سمبل) (القطاع الاول) في المسافة من كم
١٤٤.٠٠٠ الي كم ١٤٦.٠٠٠ بطول ٢ كم (اتجاه بني سويف)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة محمد زكي لإدارة المشروعات عقد رقم ١٣٥٦ لسنة

٢٠٢٣/٢٠٢٢

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع ليس عليه سيارة محملة
- المشروع ليس عليه عمالة محملة
- لا يوجد بند اترية في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبرتوكول مع الشركة المصرية

للتعدين

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريري : ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣٠

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس /

طارق يوسف الجزار

مهندس / طارق يوسف الجزار

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائى السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابى القطاع الاول من الكم 144+000 الى الكم 146+000 بطول 2.00 كم اتجاه بنى سويف (بالأمر المباشر).

عن المدة من بداية العمل حتى 23 / 09 / 2023

تنفيذ : شركة محمد زكى لإدارة المشروعات

مستخلص جارى (2)(1-2)

العقد رقم : (2023 / 2022 / 1356)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند باخر مقايمة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه				تمت خلال المدة	التي تمت حتى الان	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	اولا : الاعمال قبل المفاوضة بتاريخ 26/6/2023										
1..1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بسقى حتى 30 سم والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة النقل حتى 500 م على أن يتم صرف علاوة 0.25 قرش للكم الزيادة.										يراعى تطبيق نصوص العقد .
	مسافة نقل حتى 500 م	5.00	م2	81559.75	73308.56	73308.56-	0.00	جاري	0.00	0.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد
3..1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابى والأكتاف (على الاتكال نسبة تحمل كاليورنيا لا تقل عن 20%) والأرض الطبيعية متفجرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمواصفات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (96% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف واللفة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1,4 جنيه لكل 1 كم بزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجورة.										مهندسى المشروع ومدير المشروع متواجد التقارير (الميدنى - الاسبوعى - الشهرى) متواجد. لوحات المشروع متواجده البرنامج الزمنى متواجد
	لمسافة النقل حتى 2 كم .	57.00	م3	41155.00	32310.00	32310.00-	0.00	جاري	0.00	0.00	مهندسى المشروع ومدير المشروع متواجد
	علاوة 1,4 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2-15 = 13 كم) .	18.20	م3	35900.00	32310.00	32310.00-	0.00	جاري	0.00	0.00	معدات الموقع متواجدة
	رسم الكراتات والموازين طبقا للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق.	13.00	م3	35900.00	32310.00	32310.00-	0.00	جاري	0.00	0.00	وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الإرشادية والتحذيرية متواجده
	رسوم المواد المحجورة طبقا لنود العقد .	44.80	م3	35900.00	32310.00	32310.00-	0.00	جاري	0.00	0.00	
	الإجمالي						0			0.00	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحريراً في / سنة 2023

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
السادة بنى سويف
مهندس /
طارق يوسف الجزار

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
سبق صرفها الى
المحاسب
يبلغ الى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
توقيع /
محمد زكى

مدير عام
المشروعات
الاسم /
التوقيع /

الاستشاري العام
(systra)
الاسم /
التوقيع /

استشاري الهيئة
(انترانس)
الاسم /
التوقيع /

المكتب الفني /
الاسم /
التوقيع /

استشاري المساحة (سينفينج سينستز)
الاسم /
التوقيع /

الشركة المنفذة
الاسم /
التوقيع /

EnTrains
CONSULTING
مشروع القطر السريع - الخط الثاني

شركة محمد زكى لإدارة المشروعات
س.ت : ١٧٠٢٧١
ب.ض : ٦٤٢ - ٤٣٦ - ٥١٧

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
 لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول من الكم 144+000 الى الكم 146+000 بطول 2.00 كم
 اتجاه بنى سويف (بالأمر المباشر).

اسم العمل :

شركة محمد زكى لإدارة المشروعات

اسم المقاول :

العقد رقم (1356) لسنة 2023/2022

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (2)

بند الميزانية :

جملة الاستقطاعات

5% تأمين أعمال
 رسم الدمغة
 حساب الارباح التجارية والصناعية
 تكاليف معمل
 15% مصاريف ادارية
 14% ضريبة قيمة مضافة


جنيه

قرش

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	
	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبالغ المستحق		
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب		
حساب التامينات الاجتماعية		
الصافى النهائي		

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا,,



الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

ادارة المشروعات

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائى السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابى القطاع الأول من الكم+144 الى الكم 146+000 بطول 2.00 كم اتجاه بنى سويف (بالأمر المباشر).

عن المدة من بداية العمل حتى 23 / 09 / 2023

تنفيذ : شركة محمد زكى لإدارة المشروعات

مستخلص جارى (2-2)

العقد رقم : (2023 / 2022 / 1356)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند باخر مقايمة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه					قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	ثانيا : الاعمال بعد المفاوضات بتاريخ 26/6/2023										
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة										يراعي تطبيق نصوص العقد.
	مسافة نقل حتى 500 م	6.00	م2	81559.75	0	73308.56	73308.56	439851.36	0	439851.36	مكتب جهاز الاشراف متواجد.
3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التصوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالبورنوا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 إبتداء من 2023/5/4 - علاوة زيادة السولار 1.6 جنيه /م3 - السعر يشمل عمل تشوينات و خلط و اختبارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجورة.						جاري				التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهرى) متواجد. لوحات المشروع متواجده
1-3	مسافة نقل حتى 2 كم	60.00	م3	41,155.00	0	37,040.00	37,040.00	2222400	0	2222400	مهندسى المشروع ومدير المشروع متواجدين .
2-3	علاوة 1.4 جنيه / كم مسافة نقل 15 كم (15-2-13) قبل الزيادة قبل تاريخ 4/5/2023	18.20	م3	35,900.00	0	32,310.00	32,310.00	588042	0	588042	معدات الموقع متواجده .
4-3	علاوة زيادة سولار بعد 4/5/2023	1.60	م3	5,500.00	0	4,950.00	4,950.00	7920	0	7920	البرنامج الزمني متواجد .
5-3	كارتة توريد أتربة	13.00	م3	35,900.00	0	32,310.00	32,310.00	420030	0	420030	وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الإرشادية والتحذيرية متواجد
6-3	قيمة المواد المحجورة لأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	44.80	م3	35,900.00	0	32,310.00	32,310.00	1447488	0	1447488	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							5125731.36	0.00	5125731.36	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								0.00		
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								5125731.36		
	ماسبق صرفه								4663772.78		
	اجمالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم (2)								461958.58		

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس الاشراف
مدير عام
المشروعات

الاستشارى العام
(systra)

استشارى الهيئة
(انترانس)

المكتب الفنى /

الشركة المنفذة
استشارى المساحة (سورفينج سبيستز)

تحرير فى / سنة 2023

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
السادسة بنى سويف
مهندس /
طارق يوسف الجزار

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدره
سبق صرفها إلى
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
على الحساب نهائياً
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

الاسم /
التوقيع /
الاسم /
التوقيع /
الاسم /
التوقيع /
الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /
الاسم /
التوقيع /
الاسم /
التوقيع /
الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /
الاسم /
التوقيع /
الاسم /
التوقيع /
الاسم /
التوقيع /

شركة محمد زكى لإدارة المشروعات
س.ت : ١٧٠٢٧١
ب.ف : ٦٤٢ - ٤٣٦ - ٥١٧

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول من الكم 144+000 الى الكم 146+000 بطول 2.00 كم
اتجاه بنى سويف (بالأمر المباشر).

اسم العمل :

شركة محمد زكى لإدارة المشروعات

اسم المقاول :

العقد رقم (1356) لسنة 2023/2022

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (2)

بند الميزانية :

جملة الاستقطاعات

5% تأمين أعمال	جنيه	قرش
رسم الدمغة	٢٢٠٩٧	٩٥
حساب الارباح التجارية والصناعية	١٠٩٥٥	٨٥
تكاليف معمل	٤٢٩٩	٦٠
15% مصاريف ادارية		
14% ضريبة قيمة مضافة		

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٥١٢٥٧٢١	٣٦
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٤٦٦٣٧٧٢	٧٨
مستحق صرفه	٤٦١٩٥٨	٥٨
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٢١٩٩٨	١٥
حساب التامينات الاجتماعية	٧٩١٩	٢٠
الصافى النهائي		

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا,,

