



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (١٢) جاري لعملية تنفيذ أعمال كوبري أعلي طريق وادي النطرون العلمين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتى كم ٢٣٧+ ٢٤٨ .

تنفيذ / شركة اتش ايه للإنشاءات

وذلك من بدء العمل حتي ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحریر فی ۳۰/۹/۲۰۲۴ م

مدير المشروع

م / أحمد ابودقيقه م / أحمد الشاعر

مدير إدارة المشروعات

م / کارم امام

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة

مجدي عبدالسلام عامر

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع :-

بخصوص مشروع تنفيذ أعمال كوبري أعلي طريق وادي النطرون العلمين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتي كم ٢٣٧ + ٢٤٨ .

تنفيذ / شركة اتش ايه للإنشاءات

عقد رقم / (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٤٤)

بخصوص المستخلص رقم جارى (١٢)

نتشرف بإحاطه سيادتكم بوجود الاقي :

١. تجهيزات المقاول الموقعية .
٢. معدات ومهندسين المشروع.
٣. الأجهزة المساحية.
٤. تواجد عدد (١) سيارة.
٥. البرنامج الزمنى.
٦. أعمال السلامة والمرور ومسئول التأمين.
٧. السجلات .
٨. توثيق الموقع.
٩. التقارير (اليومية - الاسبوعية - الشهرية) مواجدة.
١٠. المعمل متواجد .
١١. المعدات متواجدة .
١٢. مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري.
١٣. العلامات الارشادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

/م



مدير المشروع

/م

أحمد الشاعر

أحمد ابودقيقه

مدير ادارة المشروعات

/م

كارم امام

المكتب العامة للمحكمة الكبرى

الطباة طبه : صالحه رحمہ اللہ } بموجب

صار مراجعته ووجد على محله ومتمم لاستيفاده إدارية وصرفه التقييم بواسطة

إذن صرف على
شيك على البنك المركزي

شيك على الخارج } صاحب الحق أو : مستحق الحقوق أن
يستحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الأخرى :

[illegible]

الحشم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

۲. —————

تقييد في السجل برف

(ب) الكاتب الموقوف

[illegible]

المفهم ذو التاريخ

ثمن الصلح

علامة

2. مسئله ————— (0.92)

(١) اقرار كاتب سجل المحبوزات والتنازلات: ————— الإيضاح: —————

(٧) اقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يبيع ولم يسبق انصرف : ————— الإصدار. —————

(أو) بأن المبلغ مضاعف بحساب : جاري تاريخ الإضب
الإيرادات

العدد المئتين والستون الف واربعمائة وثمانين

المجلد ذو التاريخ (هـ) قيد في سجل رقم ٥٥ ع ٤ ب رقم ————— توفيق الكاتب المصنف بالسجل —————

٢٠٠ سنة _____ (علامات الراجع وليس المصلحة)

مفتی محمد صاحب

افان قمری

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

11-11-11

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٧٢٤ د ح ج ا) ————— إضمار الكتاب المذكور —————

(۱)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

(٣) / سحب رقم إمضاء الكاتب المؤيد : _____

(٤) قيد في سجل

الشيكات

تحت رقم

إمضاء الكاتب الخوف ،

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالمقاييس	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	نسبة الصرف	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	جنيه						جنيه		جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
أولا - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة													
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية مع عمل دراسة والفية للتربة ومراجعة وتأكيد كافة المتطلبات اللازمة للتصميمات الخاصة بالاساسات بالمشروع وتحديد Q unconfined لكل طبقة والفنة تشمل اجراء.....	٨٠٥	م.ط	١١٢٠	١١٢٠	٠	١١٢٠	١٠٠%	جارى	٩٠١,٦٠٠,٠٠٠		٩٠١,٦٠٠,٠٠٠	١- المعمل متواجد ٢- المهندسون متواجدون ٣- المكاتب متواجدة ٤- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . ٥- المعدات متواجدة ٦- وثيقة التأمين متواجدة ٧- البرنامج الزمني متواجد ٨- التقارير (اليومية - الاسبوعية - الشهرية) متواجدة ٩- لوحات المشروع متواجدة ١٠- تواجد عدد (1) سيارة.
٢	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعملية يدوية قبل تنفيذ الاعمال والفنة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر .	١٠٠	م³	٢٥٦	٢٥٦	٠	٢٥٦	١٠٠%	جارى	٢٥٦,٠٠٠,٠٠٠		٢٥٦,٠٠٠,٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب فى جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونشوبنها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع.....	٨٠	م³	٤٩٤٤	٤٩٤٤	٠	٤٩٤٤	١٠٠%	جارى	٣٩٥,٥٢٠,٠٠٠		٣٩٥,٥٢٠,٠٠٠	
١	إجهاذ تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم²	٨٠	م³	٤٩٤٤	٤٩٤٤	٠	٤٩٤٤	١٠٠%	جارى	٣٩٥,٥٢٠,٠٠٠		٣٩٥,٥٢٠,٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر طبقا لإختبارات الصلابة حول الاساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات ٧.....	٥٠,٠	م³	٩٦٠	٩٦٠	٠	٩٦٠	١٠٠%	جارى	٤٨,٠٠٠,٠٠٠		٤٨,٠٠٠,٠٠٠	
١١	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية.....	٦٤١٠	م.ط	٤١٤٠	٤١٣٣	٠	٤١٣٣	١٠٠%	جارى	٢٦,٤٩٢,٥٣٠,٠٠٠		٢٦,٤٩٢,٥٣٠,٠٠٠	
١٢	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل قطر ١٢٠ سم حمل التجربة (٢٠٠ %) ضعف الحمل التصميمي والفنة تشمل الانواع المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والبلوكات الخرسانية أو أى وسيلة.....	٨٠٢٩٧٠	عدد	١	١	٠	١	١٠٠%	جارى	٨٠٢,٩٧٠,٠٠٠		٨٠٢,٩٧٠,٠٠٠	
١٣	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي والفنة تشمل الانواع المعدنية المؤقتة.....	٦٥٢٤١٣	عدد	٢	٢	٠	٢	١٠٠%	جارى	١,٣٠٤,٨٢٦,٠٠٠		١,٣٠٤,٨٢٦,٠٠٠	
١٥	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق والفنة تشمل كل ما يلزم لنهوض الاختبار كاملاً من مواسير.....									-		-	
١	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير مجلفنة	١٢٧١٣٩	عدد	١٩	١٩	٠	١٩	١٠٠%	جارى	٢,٤١٥,٦٤١,٠٠٠		٢,٤١٥,٦٤١,٠٠٠	
١٦	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاذ الخرسانة.....	١٨٥٧	م³	١٧٠٠	١٦٧	١٤٢٧	١٥٩٤	١٠٠%	جارى	٢,٩٦٠,٠٥٨,٠٠٠		٢,٩٦٠,٠٥٨,٠٠٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م³ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة....	٣٣٦٦	م³	٤٥٠٠	٤٤٧٤	٠	٤٤٧٤	١٠٠%	جارى	١٥,٠٥٩,٤٨٤,٠٠٠		١٥,٠٥٩,٤٨٤,٠٠٠	
١	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام اسمنت CEM III	٥٠٤	م³	٤٥٠٠	٤٤٧٤	٠	٤٤٧٤	١٠٠%	جارى	٢,٢٥٤,٨٩٦,٠٠٠		٢,٢٥٤,٨٩٦,٠٠٠	
١٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة والنيان والاكشاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاذ لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم².....									-		-	
ب	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٤٢٧٤	م³	١١٠٠	١٠٩٧	٠	١٠٩٧	١٠٠%	جارى	٤,٦٨٨,٥٧٨,٠٠٠		٤,٦٨٨,٥٧٨,٠٠٠	
ب	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٤٤٧٦	م³	١١٢٠	١١٢٠	٠	١١٢٠	١٠٠%	جارى	٥,٠١٣,١٢٠,٠٠٠		٥,٠١٣,١٢٠,٠٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد التفاوض													
							٦٢,٣٦٢,٨٢٣,٠٠٠			٦٢,٣٦٢,٨٢٣,٠٠٠	-	٦٢,٣٦٢,٨٢٣,٠٠٠	

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
م/ أحمد عبد السلام عامر

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م/ أحمد الشاعر
م/ أحمد أبو دققة
التوقيع :
مدير إدارة المشروعات
م/ كازم إمام
التوقيع :
قرش
جنيه
الحساب :
على الحساب / نهائى
غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من

الشركة المنفذة - مدير المكتب
م/ يحيى شليق
التوقيع :
الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA
م/ أحمد عاشور
التوقيع :
الشركة المنفذة - مدير المشروع
م/ يحيى شليق
التوقيع :
الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA
م/ أحمد عاشور
التوقيع :

29/05/2024

رقم البند	نوع العمل	الفئات النهائية جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	نسبة الصرف	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
أولا - الأعمال بالأسعار المنخفضة بعد المفاضلة													
الإجمالي													
١٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الأجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط	٨٩٣٢	م³	٣٢٠	٢٦٤٤,٠٠	٣٠٩	٢٩٥٣,٠٠	١٠٠%	جارى	٢٦,٣٦٢,٨٢٣,٠٠	-	٦٢,٣٦٢,٨٢٣,٠٠	
٢١	ارتفاع الأعمدة حتى ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة . بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبربارتفاع أعلى من ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية	٥٤٠٨	م/ط	١١٠٠	٣١٥	١٥٠	٤٦٥	٧٥%	جارى	١,٨٨٦,٠٤٠,٠٠	-	-	
٢٢	بالطن توريد وتركيب ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطوية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالبر	٤١٤٧٨	بالطن	٣٤٤٥	٢٤٤٧	١٨	٢٤٦٥	١٠٠%	جارى	١٠٢,٢٤٣,٢٧٠,٠٠	-	-	
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكال الطولي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength ١٨٦٠ MPA with diameter 15.7mm	١٢١٨٧٠	بالطن	٢٠٠	١٧٢	٠	١٧٢	١٠٠%	جارى	٢٠,٩٦١,٦٤٠,٠٠	-	-	
٢٧	بالمتر المسطح عمل طبقة عازله من الببوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعات	٦٣	م²	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٠	٣٧٠٠	١٠٠%	جارى	٢٣٣,١٠٠,٠٠	-	-	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد التفاوض													
ثانيا - الأعمال بالأسعار التقديرية													
٣١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة	٤٢٢٧٥٠	عدد	١٩	٠	٠	٠	٨٠%	جارى	-	-	-	
أ	Fixed Spherical Bearings	٤٠٨٥٠٠	عدد	٣٨	٠	٠	٠	٨٠%	جارى	-	-	-	
ب	Guided Spherical Bearing	٣٨٩٥٠٠	عدد	١٩	٠	٠	٠	٨٠%	جارى	-	-	-	
ج	Free Spherical Bearings	٩٠٠٠٠	عدد	١٩	٠	٠	٠	٨٥%	جارى	١٤,٥٣٥,٠٠٠,٠٠	-	-	
بند إضافي ٣١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة	٩٠٠٠٠	عدد	٣٨	١٠	٣٧	٣٧	٨٥%	جارى	٢٨,٣٠٥,٠٠٠,٠٠	-	-	
أ	Fixed Spherical Bearings	٩٠٠٠٠	عدد	٣٨	١٠	٣٧	٣٧	٨٥%	جارى	١٣,٧٧٠,٠٠٠,٠٠	-	-	
ب	Guided Spherical Bearing	٩٠٠٠٠	عدد	١٩	٠	١٨	١٨	٨٥%	جارى	-	-	-	
ج	Free Spherical Bearings	٥٦,٦١٠,٠٠٠,٠٠	عدد	١٩	٠	١٨	١٨	٨٥%	جارى	٥٦,٦١٠,٠٠٠,٠٠	-	-	
إجمالي الأعمال بالأسعار التقديرية													
إجمالي الأعمال بالأسعار التقديرية (بنسبة ٩٥ %)													
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد التفاوض و الأسعار التقديرية													
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق													
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١٢)													
٢٦٧,٨٤٢,٥٦٩,٠٠ ✓													
٢٥٩,٢٨٢,١٣٨,٠٠ ✓													
٨,٥٦٠,٤٣١,٠٠ ✓													