

مشروع: استكمال تنفيذ الجسر الترابي بمشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العامين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٨٧+٠٠٠ الى الكم ٤٩٣+٠٠٠ بطول ٦ كم اتجاه الضبعة

تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

جاري ١

المقاول: شركة سيد عبد المالك سيد يونس طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٥٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٣

من بداية العمل حتى: ١٥/١٠/٢٠٢٣

رقم بند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (٩٥ ٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف وطبقاً لمسافات النقل . مسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١كم زياده -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل -السعر يشمل قيمة المواد المحجورة طبقاً لإفادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٨٥	متر مكعب	١٨٠,٠٠٠	١٣٣,٥٠٠	١٣٣,٥٠٠,٠٠	١١,٣٤٧,٥٠٠	٠	٠	٠	١١,٣٤٧,٥٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجده	
	علاوة مسافة النقل ٧٠ كم علاوة تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للاحقة الشركة الوطنية	٩٥,٢	متر مكعب	١٨٠,٠٠٠	١٣٣,٥٠٠	١٣٣,٥٠٠,٠٠	١٢,٧٠٩,٢٠٠	٠	٠	٠	١٢,٧٠٩,٢٠٠		
			١٣	متر مكعب	١٨٠,٠٠٠	١٣٣,٥٠٠	١٣٣,٥٠٠,٠٠	١,٧٣٥,٥٠٠	٠	٠	٠	١,٧٣٥,٥٠٠	
١-٤	أعمال الاساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ ٪ و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ ٪ و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ ٪ والا يزيد الامتصاص عن ١٥ ٪ و الا يقل معامل المرونة (Evt) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥ ٪ من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندسين المشرف مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المواد المحجورة طبقاً لإفادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٢٧٨	متر مكعب	٥١,٠٠٠	٤١,٨٠٠	٤١,٨٠٠,٠٠	١١,٦٢٠,٤٠٠	٠	٠	٠	١١,٦٢٠,٤٠٠	- الحد الانتي من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتى ٢٠٢٣/٠٨/٢٠ - يراعى تطبيق نصوص العقد - تم توريد بلتات بوية وبودرة زجاج	
	علاوة مسافة النقل ١١٥ كم علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للاحقة الشركة الوطنية	١١٤,٠	متر مكعب	٥١,٠٠٠	٤١,٨٠٠	٤١,٨٠٠,٠٠	٤,٧٦٥,٢٠٠	٠	٠	٠	٤,٧٦٥,٢٠٠		
			٢٥	متر مكعب	٥١,٠٠٠	٤١,٨٠٠	٤١,٨٠٠,٠٠	١,٠٤٥,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٠٤٥,٠٠٠	
		بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥٠ ٪ والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ ٪ والا يقل معامل المرونة (Evt) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ ٪ والا يزيد الامتصاص عن ١٥ ٪ ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠ ٪ من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندسين المشرف . مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المواد المحجورة طبقاً لإفادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٢٩٨	متر مكعب	٣٨,٥٠٠	٣١,٣٠٠	٣١,٣٠٠,٠٠	٩,٣٢٧,٤٠٠	٠	٠	٠	٩,٣٢٧,٤٠٠	
		علاوة مسافة النقل ١٨٥ كم علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للاحقة الشركة الوطنية	١٩٨,٠	متر مكعب	٣٨,٥٠٠	٣١,٣٠٠	٣١,٣٠٠,٠٠	٦,١٩٧,٤٠٠	٠	٠	٠	٦,١٩٧,٤٠٠	
		٢٥	متر مكعب	٣٨,٥٠٠	٣١,٣٠٠	٣١,٣٠٠,٠٠	٧٨٢,٥٠٠	٠	٠	٠	٧٨٢,٥٠٠		
	إجمالي قيمة المستخلص						٥٩,٥٣٠,١٠٠						
	فقط تسعة وخمسون مليون و خمسمائة وثلاثون الف و مائة جنيهاً												

مدير عام المشروعات (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

٢٢٠٩١١
٢٠٢٣

الشركة المنفذة : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

مدير المشروع (شركة سيد عبد المالك سيد يونس)

م / محمود محمد فتحى

استشارى المساحة

م / محمد خليل

مهندس الاستشاري

م / مصطفى نجم

الاستشارى العام

٢٢٠٩١١

مهندس / محمد حسنى قياض

مهندس / ايمن الخناوي

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها

تدبراً في :

يدفع للمقاول مبلغ

على حسب توبها

بشأن ...

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مطروح

سيد . مهندس /

هاني محمد محمود طه