

مادة لاعتماد الصرف
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبار

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

ویش الادب الکریم

[Handwritten signature]

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

۱۹۷۸

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :
الارادات

الختم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ سنة _____ روجع في _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦١٠٤ س ٢٠٢٠ - ٣٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
اذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ أمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشكايات رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

"Al-Jawā'id al-ḥalālīyah"

العقد رقم (٩٠٣) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٢

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد و العتقسية المعمله	الكمية		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاصل التي تمت في خلال هذه المدة		جملة مقدار الاصل التي تمت الى الان		قيمه الاصل التي تمت الى الان	جاري / نهائي	استقطاع أو عجز	البقي بعد الاستقطاع
			جنيه	م			كمية	جنيه	كمية	جنيه				
٣	اعمال تكشير وازالة المسطحات المنيرة بالارصف الحالي	٥٠٠	٦٠	م	١٦٠	٢٦,٨٥	١٨٦,٨٥	١١,٢١١,٠٠	٠,٠٠	١١,٢١١,٠٠	٠,٠٠	١١,٢١١,٠٠	٠,٠٠	١١,٢١١,٠٠
٤	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكشير الكسارات	١,٨٠٠	٣٣٥	م	٢٤٧	١١٠,٥٠	٣٥٧,٥٠	١١٩,٧٦٢,٥٠	٠,٠٠	١١٩,٧٦٢,٥٠	٠,٠٠	١١٩,٧٦٢,٥٠	٠,٠٠	١١٩,٧٦٢,٥٠
٦	اعمال رفع و تعمله اعطيه مطابق الصرف و غرف التفتيش	١٠	٤٧٥	بالعدد	٩	٢	١١	٥,٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٢٥,٠٠
٥	اعمال توريد وتشغيل رمال مع الدمك علي الطبقات	١٠٠	١٠٠	م	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٨	اعمال توريد ورش طبقة تشريب (برسم) باستخدام الاسفلت المتوسط التخليط M.C.O	٦,٠٠٠	٢٥	م	١,١٣٠	١٦٢,٥	١,٢٩٢,٥	٣٢,٣١٢,٥٠	٠,٠٠	٣٢,٣١٢,٥٠	٠,٠٠	٣٢,٣١٢,٥٠	٠,٠٠	٣٢,٣١٢,٥٠
٩	اعمال توريد و فرش طبقة رابطه بسمك ٦ سم	٤,٥٠٠	١٣١	م	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠	اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التخليط (R.C.3000)	١,٥٠٠	٨,٣٥	م	٦٢٠	٣٤,١٥	٦٥٤,١٥	٥,٤٢٢,١٥	٠,٠٠	٥,٤٢٢,١٥	٠,٠٠	٥,٤٢٢,١٥	٠,٠٠	٥,٤٢٢,١٥
١٢	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تخرج (ج) بسمك ٦ سم	٦,٠٠٠	١٢٩	م	١,٧٥٠	١٩٦,٥	١,٩٤٦,٥	١٧,٠٥٦٣,٥٠	٠,٠٠	١٧,٠٥٦٣,٥٠	٠,٠٠	١٧,٠٥٦٣,٥٠	٠,٠٠	١٧,٠٥٦٣,٥٠
١٣	توريد و تركيب بالو عالت صرف المطر من الخرسانه العاديه	٥	٤,٨٠٠	بالعدد	٢	٠	٢	٩,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٦٠٠,٠٠
١٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير PVC	١٥٠	٢٨٠	مط	٤٠	٥	٤٥	١٢,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٦٠٠,٠٠
اجمالي قيمه الاعمال								٤٦٦,٧٣٦,٦٥	٠,٠٠	٤٦٦,٧٣٦,٦٥	٠,٠٠	٤٦٦,٧٣٦,٦٥	٠,٠٠	٤٦٦,٧٣٦,٦٥
الكميات موازنين طبقا للوحة و شروط التعاقد														
٢	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكشير الكسارات	١,٨٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	م	٢٤٧	١١٠,٥	٣٥٧,٥	٨,٩٣٧,٥٠	٠,٠٠	٨,٩٣٧,٥٠	٠,٠٠	٨,٩٣٧,٥٠	٠,٠٠	٨,٩٣٧,٥٠
١٢	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تخرج (ج) بسمك ٦ سم	٦,٠٠٠,٠٠	٣٠٠	م	١,٧٥٠	١٩٦,٥	١,٩٤٦,٥	٥,٨٣٩,٥٠	٠,٠٠	٥,٨٣٩,٥٠	٠,٠٠	٥,٨٣٩,٥٠	٠,٠٠	٥,٨٣٩,٥٠
اجمالي قيمه الكميات								١٤,٧٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٤,٧٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٤,٧٧٧,٠٠	٠,٠٠	١٤,٧٧٧,٠٠
اجمالي قيمه الكميات								٤٨١,٥١٣,٦٥	٠,٠٠	٤٨١,٥١٣,٦٥	٠,٠٠	٤٨١,٥١٣,٦٥	٠,٠٠	٤٨١,٥١٣,٦٥

عملية اعمال شارع الجيش من منتصف شارع عبد السلام عارف حتي ميدان الجيش مركز
سنورس بطول ٠.٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

اسم العمل :

شركة الشروق للمقاولات المتكاملة و التوريدات

اسم المقاول :

العقد رقم (٩٠٣) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٢

بند الميزانية :
مستخلص رقم (٣) ختامي

١,٨٤٠,٨٦٠.٠٠

قيمه امر الاسناد

جملة الاعمال

قرش

جنيه

%٥ تأمين اعمال

١,٩٨٩,٨٣

رسم الدمغه

تكاليف معمل

١,١٦٠.٠٠

%١٥ مصاريف اداريا

١٧٤.٠٠

% ١٤ ضريبه مضافه

١٨٦,٧٦

الارياح ت.ص

٦٦٣,٧٦

خصم مبلغ (فقط و قدرة سته الا

٦,٢٩٦.٥٠

و خمسون قرش لا

قيمة الاعمال		قرش
بيان المنصروف من المقاول	جنيه	
بيان الاعمال التي تمت الان	٤٨١,٥١٣.٦٥	
خصم محضر التقييم	٦,٢٩٦.٥٠	
مصرح بصرفه	٠.٠٠	
سابق صرفه	٤٠٥,٥٢٢.٠٠	
مستحق صرفه	٦٩,٦٩٥.١٥	
جملة الاستقطاعات	٤,١٧٤.٣٦	
صافى المبلغ المستحق	٦٥,٥٢٠.٨٠	
الشيكات		