



عن عليّة : إنناد أعمال الطر ورحيل نواتج الطر وأعمال الرام بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حادق أكتوبر منطقة (d03) القطام الثاني (بالأم المياض)

مع شركة عالمية للتجارة والمقاولات
شاملة الدفعة من بداية العمل حتى تاريخ
2023 / 11 / 30
مستخلص (1) بتاريخ 2023 / 10 / 26
العقد رقم : (2024 / 2023 / 594)

ملاحظات	البقي بعد الاستقطاع		استقطاع او حجز	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان		جاري ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	مقدار الأصول التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق اجراه	الوحدة	كمية البند بالمقاييس ١٠٠٠ متر مربع / ١٠٠ متر مكعب / ...	اللقطة		بيان الاعمال	رقم البند	
	قرش / جنيه	قرش		قرش / جنيه	قرش											
	0.00	قرش / جنيه	0.00	0.00	جاري 1	0.00	0.00	3م	1000	15.00				بالمرع المسطح أعمال تشييد و تسوية الأرض الطبيعية بسمك متوسط 50 سم ورشها بالسياء الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و هذا البند يشمل إعداد جميع الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية plate load test لتعليمات الإستشاري	1	
البرنامج الزمني متواجد . التكثيف (الميناري الإسبوعي الشهري) متواجده. المعدات متواجده. مسئول تأمين سلامة المرور متواجد . فرق العمل متواجد . المعمل ومهندسون المعمل متواجدون . بلائكات المشروع متواجده. المستلزمات والمهمات متواجده . العلاجات الإرشادية متواجده الأجهزة المساحية متواجده وثيقة التأمين سارية حتي تاريخه .	11570000.00	0.00	11570000.00	1	جاري 1	178000.00	0.00	3م	305000	65.00				أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القرية و بسمك الزئبد عن 25سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب القرية لاستكمال المنسوب التصميمي لتسكلي الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاقل عن 15 %) ورشها بالسياء الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم وذلك طبقا لتعليمات الاستشاري. - يتم صرف علاوة ارتفاع السولار وتبلغ 1.7 جنيه / 3م من تاريخ 2023/5/4 طبقا للمفاوضة.	5	
	11570000.00	0.00	11570000.00	1	جاري 1	178000.00	0.00	3م	305000	65.00	مسافة النقل حتى 2 كم					
	302600.00	0.00	302600.00	1	جاري 1	178000.00	0.00	3م	1.70	علاوة ارتفاع السولار وتبلغ 1.7 جنيه / 3م من تاريخ 2023/5/4 طبقا للمفاوضة.						
	11872600.00	0.00	11872600.00													
	11872600.00			الإجمالي												
	11872600.00			اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
	0.00			اجمالي قيمة الاستقطاعات												
	11872600.00			اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
	0.00			ما سبق صرفه												
	11872600.00			اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)												

...

تحريراً في 14 / 10 سنة 2023

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية

م / مشيرة السيد
 مدير عام مشروعات الطرق

محاسب مدير عام الشؤون المالية والإدارية

الهبة العامة للطرق والكباري
م / اسلام محمد

الاستشاري العام

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

المعية للتجارة، المعيا، لايت
الشركة المنفذة

