

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الخامسة - غرب الدلتا		الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)		مستخلص رقم (١) جاري		عملية أعمال المباتى الشرطيه البديله والمتعارضه مع اعمال تطوير طريق وادى النظرون (مبنى العميد)		AL SHORBAGY CONSTRUCTION شركة الشورباجي للإنشاءات				
				عن الفتره من بدء العمل حتى ٢٦-١١-٢٠٢٣		تنفيذ شركه الشوريجي للانشاءات						
رقم البند	نوع العمل	الفئة	كميه البند بالمقاييسه	وحدة القياس	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقااع او حجز	الباقى بعد الاستقطاعاو الحجز	ملاحظات
									جنيه	جنيه	جنيه	
الاعمال الاعتيادية												
٤	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية بطول لا يقل عن ١٠ متر و البند يشمل نقل ماكينة الجسات و جميع مستلزماتها الى موقع الاعمال مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع و دفع الكارتات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال و استخراج التقارير و اعتمادها ر ر من جهة الاشراف مع نهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و الرسومات التنفيذية و الكود المصري و طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس الم شرف .	٤٥٠	٣٠	م.ط	٠	٣٠	٣٠	جارى	١٣٥٠٠.٠٠	٠	١٣٥٠٠	* المهندسون والمشرفون متواجدون * مكتب الموقع موجود * تجهيزات الموقع والعلامات الإرشادية و التحذيرية و الإثارة موجوده أحمد وجورسيارات محمد بن علي
٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر الوصول الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزاله أى عوائق تضره ونزع مياه الرشح اذا لزم الأمر و البند يشمل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٠	١٦٠٠	م³	٠	١٤٥٠	١٤٥٠	جارى	١٤٥٠٠.٠٠	٠	١٤٥٠٠٠	عفت
٧	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية موروثة من خارج الموقع حول الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كم زيادة	١٦٠	١٦٥٠	م³	٠	١٤٠٠	١٤٠٠	جارى	٢٢٤٠٠٠.٠٠	٠	٢٢٤٠٠٠	
٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عاديه للأساسات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقاً لإعتماد الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم²	٢١٠٠	٢٠٧	م³	٠	٢٠٧	٢٠٧	جارى	٤٣٤٧٠٠.٠٠	٠	٤٣٤٧٠٠	
١١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم² والسعر لا يشمل حديد التسليح	٢٨٠٠	١٦٠	م³	٠	١٤٥	١٤٥	جارى	٤٠٦٠٠٠.٠٠	٠	٤٠٦٠٠٠	
عن الشركة المنفذه :- مدير المشروع م/احمد دسوقي هنداوى التاريخ يدفع للمقاول ملاحظه اعتمدت من												
اقر انا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وانالمبالغ قدرها سبق صرفها الى المقاول												
رئيس الاداره المركزية المنطقة الخامسة - غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح عميد مهندس / هانى محمد طه												
مدير المشروع م/ محمد حاتم مدير عام المشروعات م/ محمد حسنى فياض												
شركة الشورباجي للإنشاءات AL SHORBAGY												

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الخامسة - غرب الدلتا		المهنة العامة للطرق و الكبارى (GARB)		مستخلص رقم (١) جاري		عملية أعمال المباني الشرطيه البديله والمتعارضه مع اعمال تطوير طريق وادى النظرون (مبنى العميد)						
				عن الفتره من بدء العمل حتى ٢٦-١١-٢٠٢٣		تنفيذ شركه الشوريجى للانشاءات						
رقم البند	نوع العمل	الفئة	كميه البند بالمقاييسه	قياس	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاعاو الحجز	ملاحظات
									جنيه	جنيه	جنيه	
١٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح	٣٧٤٠	٦١	م ^٣	.	٥٠	٥٠	جارى	١٨٧٠٠٠.٠٠	.	١٨٧٠٠٠.	
١٣	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للجزء العلوي المصبوبة في الموقع cast in situ مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	٣٥٥٠	٣٥٠	م ^٣	.	٣٤٠	٣٤٠	جارى	١٢٠٧٠٠٠.٠٠	.	١٢٠٧٠٠٠.	
١٤	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد التسليح بالأقطار المطلوبة والاجهادات المطلوبة والقياس والسعر يشمل سلك الرباط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرساني وتختانات الحفاظ على المسافات بين الأسياخ وجميع ما يلزم طبقاً للرسمومات المعتمدة والأكواد والمواصفات وتعليمات طاقم الاشراف .	٥٣٠٠٠	٥٩	طن	.	٥٦	٥٦	جارى	٢٩٦٨٠٠٠.٠٠	.	٢٩٦٨٠٠٠.	
١٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسمومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهـو العمل نهواً كاملاً والقياس هندسى وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٦٠	١٥٥٠	م ^٢	.	١٥٥٠	١٥٥٠	جارى	٩٣٠٠٠.٠٠	.	٩٣٠٠٠.	
١٨	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني طوية من الطوب الاسمنتي المصمت مقاس ٦x١٢x٢٥ سم لزوم قصية الردم أو المباني يبنى بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٥٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل) لا يقل مقاومة الانضغاط عن ٧٠ كجم/سم ^٢) والسعر يشمل رش الطوب بالمياه قبل البناء وشد الخيوط لمراعاة استواء الأسطح الرأسية وكانات الربط وعمل كل ما يلزم لنهـو الأعمال طبقاً للرسمومات التنفيذية وأصول الصناعة وطبقاً للكود المصري وتعليمات المهندس المشرف .	٢٤٣٠	٣٣٥	م ^٣	.	٢٨٥	٢٨٥	جارى	٦٩٢٥٥٠.٠٠	.	٦٩٢٥٥٠.	
إجمالي الاعمال												
٦,٣٧٠,٧٥٠.٠٠												
إجمالي قيمة الاستقطاعات												
٦,٣٧٠,٧٥٠.٠٠												
إجمالي الاعمال بعد الاستقطاعات												
٦,٣٧٠,٧٥٠.٠٠												
إجمالي ماسبق صرفه												
٦,٣٧٠,٧٥٠.٠٠												
صافي قيمة المستخلص رقم ١												
٦,٣٧٠,٧٥٠.٠٠												
عن الشركه المنفذه :-												
مدير المشروع م/احمد دسوقي هنداوى												
التاريخ												
يدفع للمقاول												
ملاحظه												
اعتمدت من												
سبق صرفها الى المقاول												
مدير المشروع												
م/ محمد حاتم												
مدير عام المشروعات												
م/ محمد حسنى فياض												
رئيس الإدارة المركزية												
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا												
الاسكندرية - مطروح												
عميد مهندس /												
هانى محمد طه												