

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا  
{ الشرقية - الدقهلية }  
إدارة العقود  
ملف رقم : ٥٦٣ / ١ / ١٣

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية تنفيذ المشاية السفلية على جسر  
أيمن نهر النيل من طريق قلونجيل حتى الكوبرى الجارى إنشاؤه بالمنصورة بطول ١٤٠٠ م " مرحلة أولى "  
تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء النفضل بالإحاطة والنتيبه باللازم نحو اطراجةة والصرف وموافقنا برقم وناريح السداد والصورة الرابعة بعد الصرف  
لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ١٢ / ١٠

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص  
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.  
عدد { } حصر للأعمال المنفذة  
عدد { } كتاب المحملات

رئيسى الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



م





الهيئة العامة للطرق والكبارى  
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

كشف رقم { ٣ } عن عملية تنفيذ المشاية السفلية على جسر أيمن نهر النيل من طريق قلونجيل حتى الكوبرى الجارى إنشاؤه بالنصورة بطول ١٤٠٠ متر " مرحلة أولى "

العقد رقم ١٨٧٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣ / ٤ / ٣٠ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠

إدارة العـود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات	٢٥	٥	١٣٠٠	—	١٣٠٠	١٣٠٠	—	—	٦٨٢٥	—	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	—	١٠١	١٧٨٠٠	٧٠٠	١٨٥٠٠	١٨٥٠٠	—	—	١٨٦٨٥٠٠	—	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للرم	—	٣٦٤	٥٢٠٠	٤٨٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	—	—	٣٦٤٠٠٠٠	—	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	—	٤٢٠	١٠٠٠	٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	—	—	٥٤٦٠٠٠	—	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد.
٦	توريد برودة وسط من الخرسانة العادية	—	١٢٨	—	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	—	—	٣٨٤٠٠٠	—	٥- تم تركيب لوحات المشروع .
١١	توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم	—	٢٢٨	—	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	—	—	٣٤٢٠٠٠	—	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
١٣	توريد وتركيب وحدات من الأنترلوك	—	١٨٥	—	٧٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠	—	—	١٢٩٥٠٠٠	—	أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام
١٤	توريد وإنزال دبش على جانب المجرى المائى	—	٥٥٠	٨٦٠٠	١٠٠٠	٩٦٠٠	٩٦٠٠	—	—	٥٢٨٠٠٠٠	—	العلامات الإرشادية والتحذيرية
٧	معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود الدرجة بالمستخلص .	—	—	—	—	١٣٣٦٢٣٢٥	١٣٣٦٢٣٢٥	—	—	١٣٣٦٢٣٢٥	—	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود الدرجة بالمستخلص .
٨	التقارير والبرامج متواجدة	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٨- التقارير والبرامج متواجدة
٩	تم إرسال البرنامج الزمنى الشهرى للأعمال	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٩- تم إرسال البرنامج الزمنى الشهرى للأعمال
	تشويينات	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	أعمال توريد وتشغيل حديد تسليح	—	٢٧٥٠٠	٠	—	٠	٠	—	—	٠	—	
	إجمالى التشويينات	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	الإجمالى العام	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

مهندس العملية  
الأسم  
التوقيع  
أحمد عبد الحسيب

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٨٨٤٧٤٢٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٤٥١٤٩٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم  
التوقيع  
أحمد عبد الحسيب  
مدير الأعمال الأسم  
التوقيع  
مهندس الشركة الأسم  
التوقيع

سنة  
روجع فوجد على صحة  
سنة  
أقر بصحة ذلك

تحريراً فى

تحريراً فى





الهيئة العامة للطرق والكبارى  
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

كشف رقم { ٣ } عن عملية تنفيذ المشاية السفلية على جسر أيمن نهر النيل من طريق قلونجيل حتى الكوبرى الجارى إنشاؤه بالمنصورة بطول ١٤٠٠ متر " مرحلة أولى "

العقد رقم ١٨٧٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٣ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣

إدارة العقود

رقم البند	البيد	الفئة		الكميات	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	أستقطاع أو حجز		الباقي بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش						جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات	٢٥	٥	٢م	١٣٠٠	—	١٣٠٠	—	—	—	٦٨٢٥	—	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	—	١٠١	٣م	١٧٨٠٠	٧٠٠	١٨٥٠٠	—	—	—	١٨٦٨٥٠٠	—	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للربم	—	٣٦٤	٣م	٥٢٠٠	٤٨٠٠	١٠٠٠٠	—	—	—	٣٦٤٠٠٠٠	—	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	—	٤٢٠	٢م	١٠٠٠	٣٠٠	١٣٠٠	—	—	—	٥٤٦٠٠٠	—	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٦	توريد بردورة وسط من الخرسانة العادية	—	١٢٨	م.ط	—	٣٠٠٠	٣٠٠٠	—	—	—	٣٨٤٠٠٠	—	٥- تم تركيب لوحات المشروع .
١١	توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم	—	٢٢٨	٢م	—	١٥٠٠	١٥٠٠	—	—	—	٣٤٢٠٠٠	—	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
١٣	توريد وتركيب وحدات من الأنترلوك	—	١٨٥	٢م	—	٧٠٠٠	٧٠٠٠	—	—	—	١٢٩٥٠٠٠	—	أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام
١٤	توريد وإنزال ديش على جانب المجرى المائى	—	٥٥٠	٣م	٨٦٠٠	١٠٠٠	٩٦٠٠	—	—	—	٥٢٨٠٠٠٠	—	العلامات الإرشادية والتحذيرية
٧	معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .	—	—	—	—	—	١٣٣٦٢٣٢٥	—	—	—	١٣٣٦٢٣٢٥	—	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٨	التقارير والبرامج متواجدة	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٨- التقارير والبرامج متواجدة
٩	تم إرسال البرنامج الزمنى الشهرى للأعمال	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	٩- تم إرسال البرنامج الزمنى الشهرى للأعمال
	تشويينات	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	أعمال توريد وتشغيل حديد تسليح	—	٢٧٥٠٠	طن	٠	—	٠	—	—	—	٠	—	
	إجمالى التشويينات	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	الإجمالى العام	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

مهندس العملية  
التوقيع  
الأسم  
إبراهيم محمد الخياط

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٨٨٤٧٤٢٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول  
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٤٥١٤٩٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم  
التوقيع  
أحمد محمد الخياط

مدير الأعمال الأسم  
التوقيع

مهندس الشركة الأسم  
التوقيع

أقر بصحة ذلك  
التوقيع

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً فى

تحريراً فى



