

عملية: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع
(العين السخنة -مطروح)
 لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع العالمين / فوكة)
 في المسافة من الكم ٤٧٠,٦٠٠ الى الكم ٤٧٢,٦٠٠ بطول ٢ كيلومتر اتجاه راس الحكمة
 تنفيذ : شركة كونستريد

كشف رقم (جاري ١)

المقاول: شركة كونستريد طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٥٥) بتاريخ ٩-١-٢٠٢٣

من بداية العمل حتى: ١٠/٠٩/٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١-٤	طبقات الاسفل بغضن المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجعة نتاج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المنار من مخل ٢٠٠ عن ١٢ % والتكرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % والا تزيد نسبة اللد بجهت لوس الجيوس عن ٤٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالحمية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف ومسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بزيادة او النقصان - السر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (١) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٢٧٨	م	٤,٥٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٨٠٠	١,٠٠٠,٨٠٠	٠	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة تأمين جميع اخطار مقاولين سارية حتى ٢٠٢٣-١٠-٠٥ - وثيقة تأمين حوادث شخصية سارية حتى ٢٠٢٣-١٠-٠٥ - لم يتم تسليم عدد ١ حاسب الى - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علوة مسافة النقل ١٢٠ كم	١٢٠	م	٤,٥٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	٤٣٢,٠٠٠	٤٣٢,٠٠٠	٠	٠	٤٣٢,٠٠٠
	علوة مسافة النقل ٢٥ كم	٢٥	م	٤,٥٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٠	٠	٩٠,٠٠٠
٢-٤	بالمنز المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اسفل من الاحجار الصلبة المترجعة نتاج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١.٥ مم الى ٤٠ مم والا يزيد نسبة المنار من مخل ٢٠٠ عن ٧ % والتكرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة اللد بجهت لوس الجيوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالحمية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بزيادة او النقصان - السر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (١) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٢٩٨	م	٣,٣٠٠,٠٠٠	٢,٦٠٠,٠٠٠	٢,٦٠٠,٠٠٠	٧٧٤,٨٠٠	٧٧٤,٨٠٠	٠	٠	٧٧٤,٨٠٠
	علوة مسافة النقل ٢٠٤ كم	٢٠٤	م	٣,٣٠٠,٠٠٠	٢,٦٠٠,٠٠٠	٢,٦٠٠,٠٠٠	٥٣٠,٤٠٠	٥٣٠,٤٠٠	٠	٠	٥٣٠,٤٠٠
	علوة مسافة النقل ٢٥ كم	٢٥	م	٣,٣٠٠,٠٠٠	٢,٦٠٠,٠٠٠	٢,٦٠٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٠	٠	٦٥,٠٠٠
	علوة مسافة النقل ١٩٠ كم										٢,٨٩٣,٠٠٠
إجمالي قيمة المستخلص											
							اثنان مليون وثماتمان وثلاثة وتسعون الف جنيهها				

الاجمالي

الشركة المنفذة: شركة كونستريد
 مدير المشروع: م/احمد اشرف السيد
 استشاري المساحة: م/محمد خليل
 مدير المشروع (الاستشاري د/اسعد الجيوشي)
 استشاري مكتب سيمترا: م/مصطفى نجم
 مدير المشروع (الهيئة)
 مهندس/البراهيم الجنائوي
 مدير عام المشروعات (الهيئة)
 مهندس/محمد حسنى فياض
 تحريراً في:
 يدفع للمقاول مبلغ
 ملحوظة: الفئات: غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من ...
 رئيس الإدارة المركزية
 منطقة غرب الدلتا
 الاسكندرية - مرسى مطروح
 عميد مهندس /
 هاني محمد محمود طه



م/المراد فني
 استشاري مكتب سيمترا
 30/11/2023

٠٠٢
 ١٤١٣