

فقط و قدره منتان و امانا نوكوتسون مليونا و سبعمائة و ستة و اربعون الفا و ستمائة جنيها فقط لا غير

الإجمالي

١٠٢٤٥ / ١٤٤٥

استشاري الشركة
أ.د/ أحمد محمد بن عبد الله

المكتب الفني للشركة

مدير مشروع الشركة

م/ احمد ابراهيم

حسن مہدی

مهندس الهيئة
مهندس / محمد سليمان

مدير مشروع الهيئة
الهندسة / محمد عبد الحليم

مدير عام المشروعات
أحمد ع. إقاس

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / أحمد الطحان



تنفيذ شركة :- شركة النيل العامة للطرق والكباري

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
(لتنفيذ المسافة من الكم ٤١ حتى الكم ٥٠ بطول ٩ كم (أعمال طرق - عدد ٤ بوابخ))

للبنية العامة
للطرق والكباري
(GARB)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

تابع مستخلص رقم (٦) جارى

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٣/١٢/١٠

العدد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦١٥) - بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٩

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقايضة المعجلة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات حتى عمق ٢٠ م والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة.	٢٠٠		م.ط	٨٠	٧٥	٠	٧٥	جارى		١٥٠٠٠					١٥٠٠٠	١. يتم خصم نسبة ٠.٥ % من اجمالي قيمة الاعمال طبقا لمعيار القمارين.
٢	بالمتر المكعب احمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والفئة تشمل نزع اى مياه تظهر في اثناء الحفر وسد جوانب الحفر اذا ازم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٤٥		م	٣٠٠٠	٥٣٦	٠	٥٣٦	جارى		٢٤١٢٠					٢٤١٢٠	
٣	بالمتر المكعب توريد و ردم رمال نظيفة أو تربة زلطية من خارج الموقع صالحة للردم و مطابقة للمواصفات حول جسم الدريخ و غدة المداخل والمخارج للبرايخ و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طبقات بسماك لا يزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه و الدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة و السعر يشمل سدة جوانب الطريق و عمل الإختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و نهو السطح العلوي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	١٢١		م	٣٢٠٠	٧١٨	٠	٧١٨	جارى		٨٦٨٧٨					٨٦٨٧٨	
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تلتف اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة ويجهد كسر ممز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم/م بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل لكافة الاعمال اللازمة لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	١٥٠٠		م	٦٠٣	٣٠٠	٠	٣٠٠	جارى		٤٥٠٠٠					٤٥٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصلدي للبرايخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة ويجهد كسر ممز لا يقل عن ٢٨٠ كجم/سم/م بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٣٠٠		م	١١٠٠	٥٥٠	٠	٥٥٠	جارى		١٢٦٥٠٠٠					١٢٦٥٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة ويجهد كسر ممز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم/م بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٥٠٠		م	٧٠٠	٤٠	٠	٤٠	جارى		١٠٠٠٠٠					١٠٠٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنشائية وبلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة ويجهد كسر ممز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم/م بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٢٠٠		م	٩٠٠	٤٠٠	٠	٤٠٠	جارى		٨٨٠٠٠٠					٨٨٠٠٠٠	
٨	بالطن توريد وقطع واثني ورص وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبرى من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة. والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات الهندسة والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لترتيب الحديد من سلك ربط ويسكوت وخلافه وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٣٥٠٠		طن	٥٥٠	٢٤٠	٠	٢٤٠	جارى		٥٦٤٠٠٠٠					٥٦٤٠٠٠٠	
٩	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح و حماية العزل وكافة ما يلزم لنهوض العمل كاملاً مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	٥٠		م	٨٠٣٦	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	جارى		٧٥٠٠٠					٧٥٠٠٠	
ثمان ملايين وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون جنيهاً لا غير																	
فقط وقدره مئتان واربعة وستة وخمسون مليوناً وتسعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون جنيهاً فقط لا غير																	٢٩٠٧٤٦٦٠٠
فقط وقدره ثلاثمائة وواحد مليوناً وثمانمائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وثمانية وتسعون جنيهاً لا غير																	٣٠١٢٨٢٥٩٨
الإجمالي الكلي																	

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
م / أحمد عيسى

مدير مشروع الهيئة
مهندس / شريف صدقي

مهندس الهيئة
مهندس / محمد سليمان

مدير المشروع للمكتب الاستشاري للأعمال الصناعية
استشاري الأعمال الصناعية
د/ حسين عقيل

المكتب الفني للمشروع
م / أحمد طارق
م / هادي حجازي

تحريراً في ٢٠٢٣/٨/١٤
استشاري الشركة
أ.د / أحمد محمد عبد الله

قسم : المخصصات العامة للطرق والكبار
 المبلغ المستحق إلى : شركة النيل العامة للطرق والكبار
 المطلوب : الطلبات طيه ، أو : مستخلصات (٦٦) عام عليه
 بموجب : الطريق الإداري حول مدينة السويس بطول ١٠ كم
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم للاعتماد الإداري بغير قيد القيمة بواسطة
 إذن صرف على : شيك على البنك المركزي في : صاحب الحق النيل العامة للطرق والكبار
 يسحب باسم شركة النيل العامة للطرق والكبار
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٥٥٥٥٥٥	١
		٥٥٥٥٥٥٥	
			الجملة

رقم : ١٥٥٥٥٥٥
 التاريخ : ١٥/٥/٢٠٢١
 كسب المراجعة
 الإدارة المركزية
 السيد : أحمد لطفي

تقيد في السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
					٢٠٢١	٥٥٥٥٥٥٥
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات					
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	جنيه	قرش			
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ : ١٥/٥/٢٠٢١
 الختم ذو التاريخ : ١٥/٥/٢٠٢١
 رئيس المصلحة

مستخلصات (٦٦) عام عليه
 والطريق الإداري حول مدينة السويس بطول ١٠ كم
 إلى الرقم ٥ بطول ٩ كم (أما طرف - عدد براف ١١) سقده شركة

علامة
 في سنة ٢٠٢٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإمضاء : _____
 جاری : بتاريخ : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات : _____

الختم ذو التاريخ : ١٥/٥/٢٠٢١
 (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____
 روجع في سنة ٢٠٢٢ : (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يعتمد سحب : شيك
 إذن صرف : _____
 مدير أو رئيس الحسابات : _____
 وكيل الحسابات : _____
 في سنة ٢٠٢٢ بمبلغ : _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ من ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠٠
 (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح») : إمضاء الكاتب المنوط : _____
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفي الشطب : _____
 الختم ذو التاريخ : _____
 (٣) سحب : شيك
 إذن صرف : رقم : _____
 (٤) قيد في سجل : الشيكات
 الحوالات : تحت رقم : _____
 (٥) أدرج في كشف : الشيكات
 الحوالات : رقم : _____
 (٦) شيك