

مشروع تنفيذ استكمال أعمال الدورانات لمشروع ازدواج طريق الصعيد (أسوان /
ادفو) من الكم 80 إلى الكم 90 (المنطقة العاشرة - أسوان) بالأمر المباشر
تنفيذ شركة : عيد عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

بخصوص تنفيذ استكمال أعمال الدورانات لمشروع ازدواج طريق الصعيد (أسوان / ادفو) من الكم 80 إلى الكم 90
(المنطقة العاشرة - أسوان) بالأمر المباشر

تنفيذ شركة : عيد عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف عذركم (614 / 2023 / 2024)

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص رقم (01) (جاري) شاملة المدة من بدء العمل بتاريخ 19 نوفمبر 2023
حتي تاريخه .

الرجاء من سيادتكم التكرم بالعلم والإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحرام

تحريراً في : 27 / 11 / 2023

المرفقات : عدد () المستخلص

عدد () مؤيدات الصرف (قوائم كميات-الحصر)


عدد () تجارب معملية

عدد () إستمارة (50.ع.ج)

ترحموا الله

رئيس الإدارة المركزية

عيد يحيى كرومر



مهندس /

عيد يحيى كرومر

<http://www.garblt.com.eg>

E-Mail : Garblt10@Hotmail.Com

22 شارع أبطال التحرير - أطلس - أسوان

هاتف : 097 - 2428673 --- فاكس : 097 - 2428335

(١)

(استمارة رقم ٥٠ « ح »)

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة: الهيئة العامة للطرق والكبارى
قسم: شؤون مالية

المبلغ المستحق إلى: شركة عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف

بموجب: الطلبات طيبه، أو: طلبات مالية استكمال أعمال البعثات
شروع ازدواج لمحق السيد لون / ارنو ميركم ١٠ - ٩٠
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على: شيك على البنك المركزي فى: شيك على الخارج

يسحب باسم: صاحب الحق أو: شركة عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف
ويرسل إليه بالعنوان الآتى:

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيته
		٤٣٩٤٣١٧
		الجملة

رقم: _____

الختم ذو التاريخ: _____



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢


(ب) الكاتب المنوط

تقيد فى السجل برقم: _____

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم

عدد المرفقات	بيانات	نوع الخصم				قرش	جنيته
		بند	نوع	قسم	فرع		
	٢١٩٧١٥,٨٨						
	٢٦٣٦٥,٩١						
	٤٦٧, -						
	٥١٥٦٠, -						
	بيانات الاستقطاعات						
	عادى						
	إضافى						
	دمغة توقيع						
	قرش						
	رسم الدمغة						
	صافي القيمة المطلوب صرفها						
	٧٩٣٩٦,٨٣						
	٢٦٤٦٥,٧١						

الختم ذو التاريخ: _____



رئيس

رئيس المصلحة

علامة

فى سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____

الإيرادات: _____

بتاريخ: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الإمضاء: _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٢ - ١٠٠٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ح »)

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة: _____

إمضاءات موظفى الشطب

(٣) سحب _____

رقم: _____

إمضاء الكاتب المنوط: _____

تحت رقم: _____

إمضاء الكاتب المنوط: _____

رقم: _____

إمضاء الكاتب المنوط: _____

مشروع تنفيذ استكمال أعمال الدورانات لمشروع ازدواج طريق الصعيد (أسوان / ادفو) من الكم ٨٠ إلى الكم ٩٠ (المنطقة العاشرة - أسوان)
بالأمر المباشر
تنفيذ شركة : عبد عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف

كشف رقم (٠١) جاري

2023/11/27 حتى 2023/11/19

شركة عبد عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف

العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٦١٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣٠

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة جنيه	المقررات	مقدار العمل السابق إيجاراه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع اوجزن	البالي بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	أعمال توريد وتشغيل التربة										١ - براسي نصوص التعاقد و كراسة الشروط . ٢ - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . ٣ - مكتب جهاز الإشراف متواجد . ٤ - المعمل متواجد . ٥ - اللاتعات متواجدة . ٦ - التقارير الأسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني والتدفق التقني متواجد . ٧ - المعدات متواجدة . ٨ - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .
	مسافة نقل ١٥ كم	49.70	م ^٢	0	35475	35475	جاري	1763107.5	0	1763107.5	
2	أعمال توريد لتربة للتجزيرة	34.80	م ^٢	0	7000	7000	جاري	243600	0	243600	
3	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية البلدوزر في التربة المتماسكة	23.00	م ^٢	0	7430	7430	جاري	170890	0	170890	
4	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة نتاج تكسير كميات مسافة النقل ٣٠ كم	212.00	م ^٢	0	4200	4200	جاري	890400	0	890400	
	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة نتاج تكسير كميات مسافة النقل ٤٠ كم	224.00	م ^٢	0	4500	4500	جاري	1008000	0	1008000	
	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة نتاج تكسير كميات مسافة النقل ٥٥ كم	242.00	م ^٢	0	1260	1260	جاري	304920	0	304920	
	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتكسرة (أساس طبيعي)	157	م ^٢	0	226	226	جاري	35482	0	35482	
	الإجمالي					4075997.5		4416399.5	0	4416399.5	
	خصم ٠,٥ % من إجمالي قيمة العقد							22082.0		22082.0	
	الإجمالي بعد الخصم							4394317.5		4394317.5	
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها مسبق صرفها إلى المقاول تحريراً في: ٢٧/١١/٢٠٢٣ يدفع للمقاول مبلغ ملحوظة : الفئات غير الواردة بصفة الشروط أضعمت من تحريراً في: ٢٧/١١/٢٠٢٣											
جهاز الإشراف (الهيئة) مهندس المشروع (الهيئة) م / محمد عمر أنيس التوقيع: محمد عمر أنيس تحريراً في: ٢٧/١١/٢٠٢٣				جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة) شركة عبد عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف مدير التنفيذ (الشركة المنفذة) م / أحمد عبد المنصف رشوان التوقيع: أحمد عبد المنصف رشوان تحريراً في: ٢٧/١١/٢٠٢٣				أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها مسبق صرفها إلى المقاول تحريراً في: ٢٧/١١/٢٠٢٣ يدفع للمقاول مبلغ ملحوظة : الفئات غير الواردة بصفة الشروط أضعمت من تحريراً في: ٢٧/١١/٢٠٢٣			