

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة بعد المفاوضة		الوحدة	الكمية طبقاً لآخر مقايضة معدلة	مقدار العمل السابق إجرأوه	مقدار الأرصـل التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأرصـل التي تمت حتى الآن	قيمة جملة الأرصـل التي تمت حتى الآن	إستقطاع او حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية							قرش	جنية	قرش	جنية	
١	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزروم الحوايط الساتدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة ويحتوي أسمنت لإيقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ بجهد كسر مميز لإيقل عن ٢٨ يوم من الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لتبوء العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٤١١٥	٠	م ^٣	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠					يتم تطبيق نصوص العقد ١- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون ٢- المكتب متواجد ٣- المعمل متواجد ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة ٥- التقارير الشهرية والتقارير الميدانية والبرنامج الزمني متواجد ٦- لاقطات المشروع متواجدة ٧- فني تامين وسلامة المرور متواجد ٨- يتم خصم مبلغ (٣١٥٠) جنيهاً قيمة التجارب المعملية المأخوذة بمعرفة معمل المنطقة
٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزروم بلاطات الداخـل طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة ويحتوي أسمنت لإيقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ وبجهد كسر مميز لإيقل عن ٢٥٠ يوم من الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لتبوء العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٣,٢٧٤	٠	م ^٣	١٦٠,٨	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠٠	٤٩١١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٤٩١١,٠٠٠,٠٠٠		
٣	بالمتر توريد وقطع وتشبي ورش ورص وتربيط وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزروم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطمأن والاختيارات وكل المعينات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتكبيـد الحديد من سلك رباط وسكوكيت وخلافة وكل ما يلزم لتبوء العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعددة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٦١٩٥٥	٠	طن	١٤٧	٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	١٤٠	٨٦٧٣٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٨٦٧٣٧,٠٠٠,٠٠٠		
الإجمالي										١٣,٥٨٤,٧٠٠,٠٠٠				
فقط ثلاثة عشر مليوناً وخمسمائة وأربعة وثمانون ألفاً وسبعمائة جنية مصري لا غير														

رئيس الإدارة المركزية
بالمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
مهندس / أحمد الطحان

مدير مشروع الهيئة
م/ محمد سامي

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان
التوقيع:

استشارى الأعمال الصناعية
الد / محمد عظم
التوقيع
International Consulting Engineers
المهندسون استشاريون
الحداد - بيروت

التوقيع:  م/احمد مصطفى عبد العزيز
مدير المشروع (الشركة المنفذة)
الشركة المنفذة