

مستخلص رقم (1) جاري عن عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور نطاق محافظة المنيا في المسافة من أبو قرقاص حتي ملوي بطول 20 كم

2024/12/10

من بدء العملية حتي

تنفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة

العقد رقم (2025/2024/407) بتاريخ 2024/10/30

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	اجمالي مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري / نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	إستقطاع / حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
5	أعمال تخطيط الطريق بالبيويات المرورية الببضاء علي الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطرق علي أن يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية 3262:1989 BS أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم 6 % وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10 % والمادة الرابطة 20% والمواد المائنة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	498.00	م2	0.00	7,300.00	7,300.00	↑ ↓	3,635,400.00	0.00	3,635,400.00	يراعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والاثارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - يتم مراجعة توريد بوية بردورة أسود بمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة 35000 ألف جنيه يتم استقطاع مبلغ 200000 جنيه لحين ورود نتائج العينات
الإجمالي (فقط ثلاث ملايين وستمئة وخمسة وثلاثون ألفاً وأربعمائة جنيه مصري لاغير)											
						3,635,400.00		3,635,400.00	0.00	3,635,400.00	

تحريراً في : 2024 /12 /10

الهيئة

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط/المنيا)
المهندس /
اسلام محمد فوزي

مدير عام المشروعات
أحمد بن كمال

مدير المشروع
أحمد بن كمال

الشركة المنفذة
عمر صبحي عباس