

الحمد لله الذي هدانا لهذا

[illegible]

المحتتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

تقييد في السجل برف

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

٩٢

رئيس المصلحة

علامة

٢٠٠ سنة —————

(١٧) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :-

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد ا

جغاری

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ

الطبعة الخامسة المصححة والمكملة ١٩٩٤ م ٧٠٠ ٥٠,٠٠٠

المختتم ذو التاريخ

(ج) قید فی سجل رقم ۵۵ د ع ح « ہرقم-

توزيع الكتاب المخطوط بأسجـ

رجوع فی -

2..

(علامات المراجع وروئوس المصلحة)

يعتمد صاحب

مدیر اور رئیس الحسابات

وكل الحشائش

سنة _____

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ج. ط. ١) ————— إمضاء الكاتب الخوط —————

(2)

امضات موظفي الشطب

(۲) صحیح

المهتم ذو التاريخ

شماره
ازن صرف

الشيكات

(۴) قید فی سبیل

عملية / توسعه وتطوير طريق وادي النطرون- العلمين
الشركة المنفذة / شركة إنش ايه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٥١٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٠٤ / ٠١ / ٢٠٢٢

معملة للطرق والكبارى والنقل البرى

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBL)

مستخلص تعويضات جارى (٩) عن الفترة من ١١ / ١٠ / ٢٠٢٢ حتى ٠٧ / ٠٧ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الأيام	عدد أيام المستخلص	القيمة بالمستخلص	القيمة المتلفة باليوم	الوحدة	قوة البند	نسبة التعويضات	قيمة التعويض (بند)		
1-1	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة)	أكتوبر-٢٢	٢١	٢٦٨	٩٠٧٨٥	٧١١٣,٧٥٠	م	١٧,٠٠	%٩,٤٧	١١٤٥٢,٤٣		
		نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٦٨	٩٠٧٨٥	١٠١٦٢,٥٠٠	م	١٧,٠٠	%٩,٨٥	١٧٠١٧,١١		
		ديسمبر-٢٢	٣١	٢٦٨	٩٠٧٨٥	١٠٥٠١,٢٥٠	م	١٧,٠٠	%١٤,٥٢	٢٥٩٣٩,١٤		
		يناير-٢٣	٣١	٢٦٨	٩٠٧٨٥	١٠٥٠١,٢٥٠	م	١٧,٠٠	%١٧,٧٧	٣١٧٢٣,٢٣		
		فبراير-٢٣	٢٨	٢٦٨	٩٠٧٨٥	٩٤٨٥,٠٠٠	م	١٧,٠٠	%٢٥,٠٠	٤٠٣١١,٢٥		
		مارس-٢٣	٣١	٢٦٨	٩٠٧٨٥	١٠٥٠١,٢٥٠	م	١٧,٠٠	%٣١,٤٠	٥٦٠٥٥,٦٧		
		أبريل-٢٣	٣٠	٢٦٨	٩٠٧٨٥	١٠١٦٢,٥٠٠	م	١٧,٠٠	%٣١,٧٤	٥٤٨٣٤,٨٢		
		مايو-٢٣	٣١	٢٦٨	٩٠٧٨٥	١٠٥٠١,٢٥٠	م	١٧,٠٠	%٣٢,٥٢	٥٨٠٥٥,١١		
		يونيو-٢٣	٣٠	٢٦٨	٩٠٧٨٥	١٠١٦٢,٥٠٠	م	١٧,٠٠	%٣٤,٤٩	٥٩٥٨٥,٧٩		
		يوليو-٢٣	٥	٢٦٨	٩٠٧٨٥	١٦٩٣,٧٥٠	م	١٧,٠٠	%٣٤,٨٩	١٠٠٤٦,١٤		
		أكتوبر-٢٢	٢١	٢٦٨	٩٠٧٨٥	٢٥٧٧,٤٣٧	م	١٧,٠٠	%٩,٤٧	١٠٦٦٦,٤٤		
		نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٦٨	٩٠٧٨٥	٣٦٨٢,٥٢٢	م	١٧,٠٠	%٩,٨٥	١٥٨٤٩,٢١		
ديسمبر-٢٢	٣١	٢٦٨	٩٠٧٨٥	٣٦٨٢,٥٢٢	م	١٧,٠٠	%١٤,٥٢	٢٤١٥٨,٩٢				
يناير-٢٣	٣١	٢٦٨	٩٠٧٨٥	٣٦٨٢,٥٢٢	م	١٧,٠٠	%١٧,٧٧	٢٥٩٣٩,١٤				
فبراير-٢٣	٢٨	٢٦٨	٩٠٧٨٥	٣٦٨٢,٥٢٢	م	١٧,٠٠	%٢٥,٠٠	٣٧٥٤٤,٦٦				
مارس-٢٣	٣١	٢٦٨	٩٠٧٨٥	٣٦٨٢,٥٢٢	م	١٧,٠٠	%٣١,٤٠	٥٢٢٠٨,٥٣				
أبريل-٢٣	٣٠	٢٦٨	٩٠٧٨٥	٣٦٨٢,٥٢٢	م	١٧,٠٠	%٣١,٧٤	٥١٠٧١,٤٦				
مايو-٢٣	٣١	٢٦٨	٩٠٧٨٥	٣٦٨٢,٥٢٢	م	١٧,٠٠	%٣٢,٥٢	٥٤٠٧٠,٧٥				
يونيو-٢٣	٣٠	٢٦٨	٩٠٧٨٥	٣٦٨٢,٥٢٢	م	١٧,٠٠	%٣٤,٤٩	٥٥٤٩٦,٣٧				
يوليو-٢٣	٥	٢٦٨	٩٠٧٨٥	٣٦٨٢,٥٢٢	م	١٧,٠٠	%٣٤,٨٩	٩٣٥٦,٦٧				
أكتوبر-٢٢	٢١	٢٦٨	٩٠٧٨٥	١٤١٧,١٨٧	م	٤٠,٠٠	%٩,٤٧	٥٢٦٨,٣٠				
نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٦٨	٩٠٧٨٥	٢٠٢٤,٥٥٢	م	٤٠,٠٠	%٩,٨٥	٧٩٧٦,٧٤				
ديسمبر-٢٢	٣١	٢٦٨	٩٠٧٨٥	٢٠٩٢,٠٣٧	م	٤٠,٠٠	%١٤,٥٢	١٦١٥٨,٩٢				
يناير-٢٣	٣١	٢٦٨	٩٠٧٨٥	٢٠٩٢,٠٣٧	م	٤٠,٠٠	%١٧,٧٧	١٤٨٧٠,٢٠				
فبراير-٢٣	٢٨	٢٦٨	٩٠٧٨٥	١٨٨٩,٥٨٢	م	٤٠,٠٠	%٢٥,٠٠	١٨٨٩٥,٨٢				
مارس-٢٣	٣١	٢٦٨	٩٠٧٨٥	٢٠٩٢,٠٣٧	م	٤٠,٠٠	%٣١,٤٠	٢٦٢٥٥,٩٩				
أبريل-٢٣	٣٠	٢٦٨	٩٠٧٨٥	٢٠٢٤,٥٥٢	م	٤٠,٠٠	%٣١,٧٤	٢٥٧٠٣,٧٢				
مايو-٢٣	٣١	٢٦٨	٩٠٧٨٥	٢٠٩٢,٠٣٧	م	٤٠,٠٠	%٣٢,٥٢	٢٧٢١٣,٢٢				
يونيو-٢٣	٣٠	٢٦٨	٩٠٧٨٥	٢٠٢٤,٥٥٢	م	٤٠,٠٠	%٣٤,٤٩	٢٧٩٢٠,٧٢				
يوليو-٢٣	٥	٢٦٨	٩٠٧٨٥	٣٣٧,٤٢٥	م	٤٠,٠٠	%٣٤,٨٩	٤٧٠٩,١١				
أعمال الإزالة والتطهير-2												
2-1	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات	أكتوبر-٢٢	٢١	٢٦٨	٧٦٧٥٧	٦٠١٤,٥٤١	م	١٦,٠٠	%١٠,٩٤	١٠٥٢٧,٨٥		
		نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٦٨	٧٦٧٥٧	٨٥٩٢,٢٠١	م	١٦,٠٠	%١١,٣٢	١٥٥٩٢,٢٠		
		ديسمبر-٢٢	٣١	٢٦٨	٧٦٧٥٧	٨٨٧٨,٦٠٨	م	١٦,٠٠	%١٧,٠٧	٢٤٢٤٩,٢٥		
		يناير-٢٣	٣١	٢٦٨	٧٦٧٥٧	٨٨٧٨,٦٠٨	م	١٦,٠٠	%٢٠,٠٢	٢٩٧١٨,٤٨		
		فبراير-٢٣	٢٨	٢٦٨	٧٦٧٥٧	٨٠١٩,٣٨٨	م	١٦,٠٠	%٢٨,٧٣	٣١٨٦٣,٥٢		
		مارس-٢٣	٣١	٢٦٨	٧٦٧٥٧	٨٨٧٨,٦٠٨	م	١٦,٠٠	%٣٧,٣١	٥٣٠٠١,٧٤		
		أبريل-٢٣	٣٠	٢٦٨	٧٦٧٥٧	٨٥٩٢,٢٠١	م	١٦,٠٠	%٣٧,٣١	٥٣١٥٥,٦٧		
		مايو-٢٣	٣١	٢٦٨	٧٦٧٥٧	٨٨٧٨,٦٠٨	م	١٦,٠٠	%٣٨,٤٣	٥٤٥٩٢,٧٩		
		يونيو-٢٣	٣٠	٢٦٨	٧٦٧٥٧	٨٥٩٢,٢٠١	م	١٦,٠٠	%٤٠,٤٠	٥٥٥٣٩,٩٩		
		يوليو-٢٣	٥	٢٦٨	٧٦٧٥٧	١٤٣٢,٠٣٤	م	١٦,٠٠	%٤٠,٤٠	٩٣٤٨,٣٢		
		عن الشركة المنفذة										

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير الادارة المركزية
مهندس / مجدى عبدالسلام

مدير عام المشروعات
مهندس / كرام امام سلامة

مدير المشروع

مهندس / احمد الشاعر
مهندس / طه محمد السليمان
مهندس / طارق صوفى
مهندس / فوزة الاحمار

مدير المشروع

مهندس / سامح سمير

المكتب الفني

مهندس / خالد فتحي

التوقيع /

التوقيع /

عملية / توسعه وتطوير طريق وادي النطرون- العلمين
الشركة المنفذة / شركة اتش ايه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم: ٥١٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٠٤ / ٠١ / ٢٠٢٢

مستخلص تعويضات جاري (٩) عن الفترة من ٢٠٢٢/١٠/١١ حتى ٢٠٢٣/٠٧/٥

بيانات الأصل بالمستخلص										
رقم بند	بيان الأعمال	شهور المستخلص	عدد الأيام	عدد أيام المستخلص	القيمة بالمستخلص	القيمة المتداولة بالدينار	الرجوع	قوة الدين	نسبة التخصيص	قيمة التخصيص (مئة)
3-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (مسافه النقل ٣٦ كيلو)	أكتوبر-٢٢	٢١	٢٦٨	٢٥٨٥٥٩	٢٠٢٦٠,٢٢٠	٢	١٣٦,٨٠	%٩,٤٧	٢١٢٤٧,٣٤
		نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٦٨	٢٨٤٣,١٧٢	٢٨٤٣,١٧٢	٢	١٣٦,٨٠	%٩,٨٥	٣٩,٠٠٣,٤٥
		ديسمبر-٢٢	٣١	٢٦٨	٢٥٨٥٥٩	٢٩٩٠,٧,٩٤٤	٢	١٣٦,٨٠	%١٤,٥٣	٥٩٤٤٨١,٤٠
		يناير-٢٣	٣١	٢٦٨	٢٥٨٥٥٩	٢٩٩٠,٧,٩٤٤	٢	١٣٦,٨٠	%١٧,٧٧	٧٢٧,٤٢,٩٨
		فبراير-٢٣	٢٨	٢٦٨	٢٥٨٥٥٩	٢٧,١٣,٦٢٧	٢	١٣٦,٨٠	%٥,٠٠	٩٢٣٨١,٠
		مارس-٢٣	٣١	٢٦٨	٢٥٨٥٥٩	٢٩٩٠,٧,٩٤٤	٢	١٣٦,٨٠	%٣١,٤٠	١٢٨٤٧,١,٧٢
		أبريل-٢٣	٣٠	٢٦٨	٢٥٨٥٥٩	٢٨٤٣,١٧٢	٢	١٣٦,٨٠	%٣١,٧٤	١٢٥٦٧٢,٧٧
		مايو-٢٣	٣١	٢٦٨	٢٥٨٥٥٩	٢٩٩٠,٧,٩٤٤	٢	١٣٦,٨٠	%٢٢,٥٢	١٣٢,٥٢٥,٤٧
		يونيو-٢٣	٣٠	٢٦٨	٢٥٨٥٥٩	٢٨٤٣,١٧٢	٢	١٣٦,٨٠	%٣٤,٤٩	١٣٦٥٦,٥,٩٩
		يوليو-٢٣	٥	٢٦٨	٢٥٨٥٥٩	٤٨٢٣,٨٦٢	٢	١٣٦,٨٠	%٣٤,٨٩	٢٣,٢٤٤,٦١
3-4	توريد أتربة الجزر في الماكس التي يحددها المهندس المشرف علي أن لا يتم التوريد إلا بعد تسوية الجزر والفئة شاملة اعمال الفرش والتهذيب (لبند يشمل الماده المحجريه والتي أقرتها المناطق المشرفه لمحاجر وادي النظرون)	أكتوبر-٢٢	٢١	٢٦٨	٧,٠٠٥	٥٤٨٩,٣٨٤	٢	٦,٠٠٠	%٩,٤٧	٣١١٩,٠,٦٨
		نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٦٨	٧,٠٠٥	٧٨٤١,٩٧٨	٢	٦,٠٠٠	%٩,٨٥	٤٦٣٤٦,٠٩
		ديسمبر-٢٢	٣١	٢٦٨	٧,٠٠٥	٨١,٠٣,٣٧٧	٢	٦,٠٠٠	%١٤,٥٣	٧,٠٦٤٥,٢٤
		يناير-٢٣	٣١	٢٦٨	٧,٠٠٥	٨١,٠٣,٣٧٧	٢	٦,٠٠٠	%١٧,٧٧	٨١٣٩٨,٨٢
		فبراير-٢٣	٢٨	٢٦٨	٧,٠٠٥	٧٣١٩,١٧٩	٢	٦,٠٠٠	%٥,٠٠	١,٠٩٧٨٧,٦٩
		مارس-٢٣	٣١	٢٦٨	٧,٠٠٥	٨١,٠٣,٣٧٧	٢	٦,٠٠٠	%٣١,٤٠	١٥٢٦٦٧,٦٢
		أبريل-٢٣	٣٠	٢٦٨	٧,٠٠٥	٧٨٤١,٩٧٨	٢	٦,٠٠٠	%٣١,٧٤	١٤٩٣٤٢,٦٢
		مايو-٢٣	٣١	٢٦٨	٧,٠٠٥	٨١,٠٣,٣٧٧	٢	٦,٠٠٠	%٢٢,٥٢	١٥٨١١٣,٠٩
		يونيو-٢٣	٣٠	٢٦٨	٧,٠٠٥	٧٨٤١,٩٧٨	٢	٦,٠٠٠	%٣٤,٤٩	١٦٢٢٨١,٨٨
		يوليو-٢٣	٥	٢٦٨	٧,٠٠٥	١٣,٠٦,٩٩٦	٢	٦,٠٠٠	%٣٤,٨٩	٢٧٣٦,٠,٦٦
ملفات الأساس-5										
5-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع مسافه نقل ٦٨ كيلو	أكتوبر-٢٢	٢١	٢٦٨	٨٥١٥	٦٦٧,٢٢٠	٢	٦٩٦,٠٠	%١١,٩٢	٢٢٥٤١,٦٦
		نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٦٨	٨٥١٥	٩٥٣,١٧٢	٢	٦٩٦,٠٠	%١٤,٣١	٣٢٧٣١,٢٩
		ديسمبر-٢٢	٣١	٢٦٨	٨٥١٥	٩٨٤,٩٤٤	٢	٦٩٦,٠٠	%١٧,٣٤	٥,٥٥٣,٦٢
		يناير-٢٣	٣١	٢٦٨	٨٥١٥	٩٨٤,٩٤٤	٢	٦٩٦,٠٠	%٢٠,٥٨	٥,٩٩٩,٦٤
		فبراير-٢٣	٢٨	٢٦٨	٨٥١٥	٨٨٩,٦٢٧	٢	٦٩٦,٠٠	%٢٠,٩٠	٨١٣٦٨,٨٢
		مارس-٢٣	٣١	٢٦٨	٨٥١٥	٩٨٤,٩٤٤	٢	٦٩٦,٠٠	%٤١,٣٥	١٢,٥٥٣,٢١
		أبريل-٢٣	٣٠	٢٦٨	٨٥١٥	٩٥٣,١٧٢	٢	٦٩٦,٠٠	%٤٢,٧٨	١٢,٠٩٨,٩٨
		مايو-٢٣	٣١	٢٦٨	٨٥١٥	٩٨٤,٩٤٤	٢	٦٩٦,٠٠	%٤٤,١٦	١٢٨٧٤٥,٥٨
		يونيو-٢٣	٣٠	٢٦٨	٨٥١٥	٩٥٣,١٧٢	٢	٦٩٦,٠٠	%٤٧,٤٢	١٣٢٨١٨,٤٤
		يوليو-٢٣	٥	٢٦٨	٨٥١٥	١,٥٨,٨٦٢	٢	٦٩٦,٠٠	%٤٨,٦٢	٢٢٨٦٢,٦٥
عن الشركة المتفذة										
عن الهيئة العامة للطرق والكباري										

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الشركة المنفذة

المكتب الفني
مهنس / خالد فتحي
التوقيع /

مدير المشروع
مهندس / سامح سمير
التوقيع /

مدير المشروع
مهندس / احمد الشاعر
التوقيع / استاذ عراجه الحكيد
وصحط بوجه المختصين وبراى
عائى صرغه ووزن الإحصار

مهندس / كارم امام سلامه
مشير عام المشروعات

مدير الادارة المركزية
هنس / مجدى عبدالسلام

عملية / توسعه وتطوير طريق وادي النطرون- العلمين


الشركة المنفذة / شركة إنشأ إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)

العقد رقم: ٥١٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠١ / ٠٤

مستخلص تعويضات جارى (١) عن الفترة من ١١/١٠/٢٠٢٢ حتى ٠٥/٠٧/٢٠٢٣

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى




بيانات الأعمال بمستخلص									
رقم بند	اسم العمل	شهور المستخلص	عدد الأيام	عدد أيام المستخلص	القيمة بالمستخلص	القيمة المضافة بالمشروع	الفرجة	قوة البند	نسبة التصحيح (بند)
06	البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني								
6.1	بالتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لصناعة الأرصفة والميول الجانبية تتكون من 20.8 من دولوميت متدرج 4-20 ملم حوض 25.0 كجم استنت بوزلانتي عادي على أن يكون السن نظيف ومغسول والربمل خلال من الشوائب والطفلة والأطراف والمواد الغريبة والربند تشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية لسطح البلاطة للوصول الى المستويات التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم ²	أكتوبر-٢٢	٢١	٢٦٨	١٢٩٠.٥	١٠٨٩.٥٧	٢م	١٩٥.٠٠	%١٩.١٥
		نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٦٨	١٢٩٠.٥	١٥٥٦.٥٣	٢م	١٩٥.٠٠	%٢٠.٥٧
		ديسمبر-٢٢	٣١	٢٦٨	١٢٩٠.٥	١١٠٨.٤١	٢م	١٩٥.٠٠	%٢٩.٥٠
		يناير-٢٣	٣١	٢٦٨	١٢٩٠.٥	١١٠٨.٤١	٢م	١٩٥.٠٠	%٢٦.٤٧
		فبراير-٢٣	٢٨	٢٦٨	١٢٩٠.٥	١٥٥٦.٧٩	٢م	١٩٥.٠٠	%١١.٧٥
		مارس-٢٣	٣١	٢٦٨	١٢٩٠.٥	١١٠٨.٤١	٢م	١٩٥.٠٠	%٢٨.٢٢
		أبريل-٢٣	٣٠	٢٦٨	١٢٩٠.٥	١٥٥٦.٥٣	٢م	١٩٥.٠٠	%١١.٠٤
		مايو-٢٣	٣١	٢٦٨	١٢٩٠.٥	١١٠٨.٤١	٢م	١٩٥.٠٠	%٢٥.٧٠
		يونيو-٢٣	٣٠	٢٦٨	١٢٩٠.٥	١٥٥٦.٥٣	٢م	١٩٥.٠٠	%٢٠.٢٨
		يوليو-٢٣	٥	٢٦٨	١٢٩٠.٥	٢٥٤٤.٢	٢م	١٩٥.٠٠	%٢٤.٢٨
6.5	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٥٢,٣٧) بجمع الاقطار والثقة تشمل التوريد والتركيب والتربيط وكل ما يلزم لنهوا الاعمال بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	أكتوبر-٢٢	٢١	٢٦٨	٥.٨١	١.٤٥٥	طن	٢٢٥٠.٠٠	%١٢.٢٨
		نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٦٨	٥.٨١	١.٥٥٠	طن	٢٢٥٠.٠٠	%١٢.٤٧
		ديسمبر-٢٢	٣١	٢٦٨	٥.٨١	١.٣٧٢	طن	٢٢٥٠.٠٠	%٢٣.٣٩
		يناير-٢٣	٣١	٢٦٨	٥.٨١	١.٣٧٢	طن	٢٢٥٠.٠٠	%٢٩.٨٢
		فبراير-٢٣	٢٨	٢٦٨	٥.٨١	١.٣٧٢	طن	٢٢٥٠.٠٠	%١١.٧٩
		مارس-٢٣	٣١	٢٦٨	٥.٨١	١.٣٧٢	طن	٢٢٥٠.٠٠	%٢٠.٩٣
		أبريل-٢٣	٣٠	٢٦٨	٥.٨١	١.٣٥٠	طن	٢٢٥٠.٠٠	%١٢.٢٧
		مايو-٢٣	٣١	٢٦٨	٥.٨١	١.٣٧٢	طن	٢٢٥٠.٠٠	%١٢.٣٩
		يونيو-٢٣	٣٠	٢٦٨	٥.٨١	١.٣٥٠	طن	٢٢٥٠.٠٠	%١٠.٢٠٧
		يوليو-٢٣	٥	٢٦٨	٥.٨١	١.١٠٨	طن	٢٢٥٠.٠٠	%١٠.٣٧٧
طبقات التشريب والصلق-7									
7-1	بالتر المسطح اعمال وتوريد ورش طبقة تشريب من البنتونيم السائل متوسط التناثر MC30 بمعدل من (١,٢ - ١,٥) كجم ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها	أكتوبر-٢٢	٢١	٢٦٨	١٩٩٤.٧	١٥١٣.٠١١	٢م	٢٥٠.٠٠	%١٢.٢٨
		نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٦٨	١٩٩٤.٧	٢٢٢٢.٨٧٣	٢م	٢٥٠.٠٠	%١٢.١٧
		ديسمبر-٢٢	٣١	٢٦٨	١٩٩٤.٧	٢٢٢٢.٨٧٣	٢م	٢٥٠.٠٠	%١٤.٣١
		يناير-٢٣	٣١	٢٦٨	١٩٩٤.٧	٢٢٢٢.٨٧٣	٢م	٢٥٠.٠٠	%١٦.٠٤
		فبراير-٢٣	٢٨	٢٦٨	١٩٩٤.٧	٢٢٢٢.٨٧٣	٢م	٢٥٠.٠٠	%٢٠.١٠
		مارس-٢٣	٣١	٢٦٨	١٩٩٤.٧	٢٢٢٢.٨٧٣	٢م	٢٥٠.٠٠	%٢٧.٢٠
		أبريل-٢٣	٣٠	٢٦٨	١٩٩٤.٧	٢٢٢٢.٨٧٣	٢م	٢٥٠.٠٠	%٢٧.٤٢
		مايو-٢٣	٣١	٢٦٨	١٩٩٤.٧	٢٢٢٢.٨٧٣	٢م	٢٥٠.٠٠	%٢٨.٠٤
		يونيو-٢٣	٣٠	٢٦٨	١٩٩٤.٧	٢٢٢٢.٨٧٣	٢م	٢٥٠.٠٠	%٢٨.٨٧
		يوليو-٢٣	٥	٢٦٨	١٩٩٤.٧	٢٢٢٢.١١٦	٢م	٢٥٠.٠٠	%٢٩.٢٧
عن الشركة المنفذة									
عن الهيئة العامة للطرق والكبارى									
م.									

عن الشركة المنفذة
مدير المشروع
مهندس / خالد فتحي
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
مهندس / احمد الشايع
التوقيع /

عن الشركة المنفذة
مدير المشروع
مهندس / كرام اسم سلاية
التوقيع /



عملية / توسعه وتطوير طريق وادي النطرون- العلمين


الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)

العقد رقم: ٥١٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠١ / ٠٤

مستخلص تعويضات جاري (٩) عن الفترة من ١١/١٠/٢٠٢٢ حتى ٠٧/٠٧/٢٠٢٣

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



رقم قيد	سجل الأعمال	شهر المستخلص	عدد الأيام	عدد أيام المستخلص	المدة بالمستخلص	القيمة المضافة بالشهر	الوحدة	قيد قيد	نسبة التعويضات	قيمة التعويض (جنيهاً)	طبقات الرصف الاسفلتي-8-		
											بيانات لأصل بالمستخلص	بيانات لأصل بالمستخلص	
8-2	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطية من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٦سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ١٠-٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يعاثلها و الفته تشمل اجراء التجارب	أكتوبر-٢٢	٢١	٢١	١٣٢١٨	١٠٤٣,٥٧٥	م	١٢٥,٥٠	%١٢,٤٢	١٩٠,٤٧,١٧			
		نوفمبر-٢٢	٣٠	٢١	١٣٢١٨	١٤٩٠,٨٢١	م	١٢٥,٥٠	%١٢,٤٢	٢٧٩٩٨,٠٦			
		ديسمبر-٢٢	٣١	٢١	١٣٢١٨	١٥٤٠,٥١٥	م	١٢٥,٥٠	%١٢,٤٢	٣٥١٣٥,١٧			
		يناير-٢٣	٣١	٢١	١٣٢١٨	١٥٤٠,٥١٥	م	١٢٥,٥٠	%١٢,٤٢	٣٩٩٧٣,٦٧			
		فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١٣٢١٨	١٥٩١,٤٣٣	م	١٢٥,٥٠	%٢٨,٨٥	٥٣١٣٩,٢٩			
		مارس-٢٣	٣١	٢٨	١٣٢١٨	١٥٤٠,٥١٥	م	١٢٥,٥٠	%٣٤,١٤	٧١١٢٣,٧٦			
		أبريل-٢٣	٣٠	٢٨	١٣٢١٨	١٤٩٠,٨٢١	م	١٢٥,٥٠	%٣٩,٧٠	٧٠٠٩٦,١٦			
		مايو-٢٣	٣١	٢٨	١٣٢١٨	١٥٤٠,٥١٥	م	١٢٥,٥٠	%٣٩,٧٠	٧٢٩٩٨,٢٥			
		يونيو-٢٣	٣٠	٢٨	١٣٢١٨	١٤٩٠,٨٢١	م	١٢٥,٥٠	%٣٩,٧٠	٧٣٩٥٤,٢٨			
		يوليو-٢٣	٣٠	٢٨	١٣٢١٨	١٤٨٠,٤٢٠	م	١٢٥,٥٠	%٣٩,٧٠	٧٥١٤٦,٢٩			
		أكتوبر-٢٢	٢١	٢١	١٣٢١٨	٣٣٨٢,١٧٥	م	١٢٨,٥٠	%١٢,٤٢	٥٧٢١٨,٤٦			
		نوفمبر-٢٢	٣٠	٢١	١٣٢١٨	٤٨٣١,٦٧٩	م	١٢٨,٥٠	%١٢,٥٩	٨٤٣٧٦,٣٤			
8-3	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٥سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ١٠-٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يعاثلها و الفته تشمل اجراء التجارب	ديسمبر-٢٢	٣١	٢١	١٣٢١٨	٤٩٩٢,٧٢٥	م	١٢٨,٥٠	%١٦,١٨	١٠,٣٨٥,٤٥			
		يناير-٢٣	٣١	٢١	١٣٢١٨	٤٩٩٢,٧٢٥	م	١٢٨,٥٠	%١٨,٤٢	١١,٦٨٩,٣,٤١			
		فبراير-٢٣	٢٨	٢٨	١٣٢١٨	٥٥٠٠,٥١٧	م	١٢٨,٥٠	%١٦,٤٢	١٥,٣٠٤,٥٠			
		مارس-٢٣	٣١	٢٨	١٣٢١٨	٤٩٩٢,٧٢٥	م	١٢٨,٥٠	%٢٢,٣٤	٢٠,٧٨٢,٣٩			
		أبريل-٢٣	٣٠	٢٨	١٣٢١٨	٤٨٣١,٦٧٩	م	١٢٨,٥٠	%٢٢,٨٩	٢٠,٤٢٠,٤٢٩			
		مايو-٢٣	٣١	٢٨	١٣٢١٨	٤٩٩٢,٧٢٥	م	١٢٨,٥٠	%٢٣,٦٤	٢١,٥٨٢,٤٩١			
		يونيو-٢٣	٣٠	٢٨	١٣٢١٨	٤٨٣١,٦٧٩	م	١٢٨,٥٠	%٢٤,٨٠	٢١,٦٠٦,٣,٢			
		يوليو-٢٣	٣٠	٢٨	١٣٢١٨	٤٨٣١,٦٧٩	م	١٢٨,٥٠	%٢٥,٣٦	٢١,٥٨٤,٨٨			
		أكتوبر-٢٢	٢١	٢١	١٣٢١٨	٨٠٥,٢٨٠	م	١٢٨,٥٠	%٢٥,٣٦	٢١,٥٨٤,٨٨			
		نوفمبر-٢٢	٣٠	٢١	١٣٢١٨	٨٠٥,٢٨٠	م	١٢٨,٥٠	%٢٥,٣٦	٢١,٥٨٤,٨٨			
		ديسمبر-٢٢	٣١	٢١	١٣٢١٨	٨٠٥,٢٨٠	م	١٢٨,٥٠	%٢٥,٣٦	٢١,٥٨٤,٨٨			
		يناير-٢٣	٣١	٢١	١٣٢١٨	٨٠٥,٢٨٠	م	١٢٨,٥٠	%٢٥,٣٦	٢١,٥٨٤,٨٨			
الإجمالي " مع مراعاة خصم ٠.٥ % طبقا للمفاوضه "											١٤٧,٠٥٤,٧٥		
عن الشركة المنفذة													
عن الهيئة العامة للطرق والكبارى													

مدير الادارة المركزية

مهندس / محمد عبدالسلام

التوقيع

مدير عام المشروعات

مهندس / كارم امام سلامة

التوقيع

مدير المشروع

مهندس / احمد الشايع

التوقيع



دعوى مطروحة للمتحصلين ويرعى
حاجه مرفوعة رزق الاحرار
م
تد المراجعة بالتفصيل لنظرة
٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٣