

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى
(GARB)

وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
ادارة المشروعات

كشف (١٤) جاري

المقاول: أبناء حافظ بدوى للمقاولات رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٢٤)

مشروع:تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع الخامس بطول ١٠ كم
تنفيذ :شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

من بداية العمل حتى: ١٠ /٨/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييسه	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال الى تمت حتي الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	أولاً اعمال الطرق													
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة(لمسافة ٥٠٠ متر) من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب ٠,٨ جنيه لكلومتر	١٧,٠٠	متر مكعب	١٨٢,٠٠٠,٠	١٧٥,٤٠٠,٠	٠,٠	١٧٥,٤٠٠,٠	٢,٩٨١,٨٠٠,٠				٢,٩٨١,٨٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لافتات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون	
٣	بالمتر المكعب أعمال الحفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٢٠٠٠١٠٠) كجم /سم١	٥٤,٠٠	متر مكعب	٣,٥٠٠,٠	٢,٠٠٠,٠	٠,٠	٢,٠٠٠,٠	١٠٨,٠٠٠,٠				١٠٨,٠٠٠,٠	- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - السيارات متواجده	
	بالمتر المكعب أعمال الحفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٣٠٠٠٢٠٠) كجم /سم٢	٦٥,٥٠	متر مكعب	١٥,٠٠٠,٠	٧,٥٠٠,٠	٠,٠	٧,٥٠٠,٠	٤٩١,٢٥٠,٠				٤٩١,٢٥٠,٠	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون	
	بالمتر المكعب أعمال الحفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٤٠٠٠٣٠٠) كجم /سم٢	٧٦,٠٠	متر مكعب	٦٠,٠٠٠,٠	٥٢,٢٠٠,٠	٠,٠	٥٢,٢٠٠,٠	٣,٩٦٧,٢٠٠,٠				٣,٩٦٧,٢٠٠,٠	- التقارير متواجده	
٤	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحال باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالوبرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل	١٦,٠٠	متر مسطح	٣٠٠,٠٠٠,٠	٢٤٤,١٠٠,٠	٠,٠	٢٤٤,١٠٠,٠	٣,٩٠٥,٦٠٠,٠				٣,٩٠٥,٦٠٠,٠	-يراعى خصم التجارب العملية -الحد الأدنى من المعدات متواجد -البرنامج الزمني للمشروع متواجد -سيارات نقل العينات متواجده -يراعي تطبيق نصوص العقد	
	بالمتر المسطح علاوة كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحال باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ١ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالوبرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل	٣,٢٠	متر مسطح	٥٥,٠٠٠,٠	٥٠,٤٠٠	٠,٠	٥٠,٤٠٠	١٦١,٢٨٠,٠				١٦١,٢٨٠,٠	- وثيقة التأمين شخصية سارية حتى ١٥/٢/٢٠٢٥	
	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحال في الأماكن التى يحدها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل لا تقل عن ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل - وفي حالة زياة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنبة لكليومتر الزيادة والنقصان.	٦٠,٠٠	متر مكعب	٢٠,٠٠٠,٠	١٦,٠٠٠,٠	٠,٠	١٦,٠٠٠,٠	٩٦٠,٠٠٠,٠				٩٦٠,٠٠٠,٠	- وثيقة التأمين سارية حتى ١٥/٢/٢٠٢٥	
٦	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تهذيب الاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥,٠٠	متر مسطح	٣٠٠,٠٠٠,٠	٢٠٧,٠٠٠	٠,٠	٢٠٧,٠٠٠	١,٠٣٥,٠٠٠,٠				١,٠٣٥,٠٠٠,٠		
٧	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانى أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة أو دشب مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨٠,٠٠	متر مكعب	١٠,٠٠٠,٠	٧,٠٠٠	٠,٠	٧,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠,٠				٥٦٠,٠٠٠,٠		
٨	أعمال توريد وتشغيل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسى والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ويشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (ط٩٢٥ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لاتقل عن ٢ كم يتم احتساب علاوه ١,٢ لكل ١ كم بالزيادة والنقصان يتم زياده مبلغ ٤,٥ جنيه في حالة استخدام البلدوزر في التحجير	٩٦,٠٠	متر مكعب	٢٦٠,٠٠٠,٠	٢٢٥,٧٠٠,٠	٠,٠	٢٢٥,٧٠٠,٠	٢١,٦٦٧,٢٠٠,٠				٢١,٦٦٧,٢٠٠,٠		
	علاوه ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل اثربة مسافة النقل ٧٠ كم	٨١,٦٠	متر مكعب	٥١,٢٣٠,٠	٥١,٢٠٠,٠	٠,٠	٥١,٢٠٠,٠	٤,١٧٧,٩٢٠,٠				٤,١٧٧,٩٢٠,٠		
	علاوه ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل اثربة مسافة النقل ١٠ كم	٩,٦٠	متر مكعب	٢٠٨,٧٧٠,٠	١٦٥,٥٠٠,٠	٠,٠	١٦٥,٥٠٠,٠	١,٥٨٨,٨٠٠,٠				١,٥٨٨,٨٠٠,٠		
	بالمتر المسطح تسوية اثربة الجز والفئة شامله اعمال الفرش وتهذيب والبند يجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	١٢,٠٠	متر مسطح	٤٨١,٠٠٠,٠	٤٧٦,٣٠٠,٠	٠,٠	٤٧٦,٣٠٠,٠	٥,٧١٥,٦٠٠,٠				٥,٧١٥,٦٠٠,٠		
١٠	توريد اثربة للجزر والأماكن التي يحدها المهندس المشرف على أن لا يتم التوريد إلا بعد تسوية الجزر والفئة شاملة أعمال الفرش وتهذيب والبند يجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (السعر يشمل المادة المحجرية والتي أقرتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون)	٦٠,٠٠	متر مكعب	٣١٥,٠٠٠,٠	٢١٢,٥٠٠,٠	٠,٠	٢١٢,٥٠٠,٠	١٢,٧٥٠,٠٠٠,٠				١٢,٧٥٠,٠٠٠,٠		
١٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة(٩٥% من الكثافة المعملية)ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٤٨,٠٠	متر مكعب	١٨٥,٥٠٠,٠	١٧٢,٤٠٠,٠	٠,٠	١٧٢,٤٠٠,٠	٤٢,٧٥٥,٢٠٠,٠				٤٢,٧٥٥,٢٠٠,٠		
	- مسافة النقل ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوه ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان													
	علاوه ١ جنيه لكل ١ كم لتوريد وتشغيل طبقة اساس مسافة النقل ٣٠ كم	١٠,٠٠	متر مكعب	١٨٥,٥٠٠,٠	١٧٢,٤٠٠,٠	٠,٠	١٧٢,٤٠٠,٠	١,٧٢٤,٠٠٠,٠				١,٧٢٤,٠٠٠,٠		

رئيس الإدارة المركزية
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"

يتمتع
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره و قدرهاسبق صرفها إلى المقاول على منطقة غرب الدلتا
الحساب
نهائيا
: تحريراً في
يدفع للمقاول مبلغ.....
ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريراً في :

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / إبراهيم الحناوي

مدير المشروع
شركة أبناء بدوي
م/ محمود يوسف

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)														المنطقة الخامسة غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح ادارة المشروعات			كشف (١٤) جاري			مشروع: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع الخامس بطول ١٠ كم تنفيذ: شركة أبناء حافظ بدوي للمقاولات		
رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التي تمت حتى الآن		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات							
							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش								
١٧	بالمتر المسطح اعمال وتوريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير Mc30 بمعدل من (١,٢ - ١,٥) كجم ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥,٠٠	متر مسطح	٤٣٥,٠٠٠,٠	٤٠٣,١٠٠,٠	٠,٠			١٠,٠٧٧,٥٠٠,٠					١٠,٠٧٧,٥٠٠,٠								
١٨	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٥ كجم/ ٢م ترش فوق الطبقة الإسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٨,٣٥	متر مسطح	٣٨٩,٠٠٠,٠	٣٠٥,٣٠٠,٠	٠,٠			٢,٥٤٩,٢٥٥,٠					٢,٥٤٩,٢٥٥,٠								
١٩	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٧سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠ / ٦٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفنه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٣,٨٠	متر مسطح	٣٥,٠٠٠,٠	٣٣,١٠٠,٠	٠,٠			٥,٠٩٠,٧٨٠,٠					٥,٠٩٠,٧٨٠,٠								
٢٠	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠ / ٦٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفنه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٣٨,٣٠	متر مسطح	٢٥٥,٠٠٠,٠	١٨٩,٠٠٠,٠	٠,٠			٢٦,١٣٨,٧٠٠,٠					٢٦,١٣٨,٧٠٠,٠								
٢١	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠ / ٦٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفنه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٣١,٣٠	متر مسطح	٣٦٠,٠٠٠,٠	٢٨٨,٤٠٠,٠	٠,٠			٣٧,٨٦٦,٩٢٠,٠					٣٧,٨٦٦,٩٢٠,٠								
٢٢	بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة الغير جلاس (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات علي ان يكون وجه الخرسانة (fair face) بمحتوي اسمنتي لا يقل عن ٢٥٠ كجم / ٢م و باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / ٢م والفنه تشمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/ ٢م والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشبار والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة	٦٦٣,٠٠	م/ط	٥٨٠,٠	٢٠٠	٠,٠			١٣٢,٦٠٠,٠					١٣٢,٦٠٠,٠								
٤١	بالمتر المسطح اعمال تشغيل طبقة اساس باستخدام الات التسوية الحديثة على الازيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم و رشها بالمياة الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٨ % من الكثافة المعملية) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢٠,٠٠	متر مسطح	١٦٥,٠٠٠,٠	١٦١,٥٠٠,٠	٠,٠			٣,٢٣٠,٠٠٠,٠					٣,٢٣٠,٠٠٠,٠								
٤٢	بالمتر المكعب اعمال توريد طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و التدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% و لا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس ٤٠% و ألا يزيد الامتصاص عن ١٠% و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوه ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة و ذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافه نقل ١٠٠ كم السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر	٢٠٠,٠٠	متر مكعب	١٥,٠٠٠,٠	١٤,٧٠٠,٠	٠,٠			٢,٩٤٠,٠٠٠,٠					٢,٩٤٠,٠٠٠,٠								
	علاوه ١,٢ جنيه لكل ١ كم لتوريد وتشغيل طبقة اساس مسافة النقل ٣٠ كم	١٢,٠٠	متر مكعب	١٥,٠٠٠,٠	١٤,٧٠٠,٠	٠,٠			١٧٦,٤٠٠,٠					١٧٦,٤٠٠,٠								
٤٣	بالمتر الطولي اعمال ازالة الحواجز الخرسانية القائمة و نقلها خارج الموقع الى المقالب العمومية	٢٦,٠٠	م/ط	٨,٩٠٠,٠	٨,٧٠٠,٠	٠,٠			٢٢٦,٢٠٠,٠					٢٢٦,٢٠٠,٠								
٤٤	بالمتر الطولي تنفيذ جميع الاعمال المدنية اللازمة لتركيب مواسير PVC قطر ٥٥سم حسب مواصفات الشركة المصرية للاتصالات شاملة سحب الحبل النايلون بسمك ٤ مم على الاقل و الفنه تشمل كل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة ومتطلبات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف	١٠٠,٠٠	م/ط	٣٦,٠٠٠,٠	٣٥,٤٠٠,٠	٠,٠			٣,٥٤٠,٠٠٠,٠					٣,٥٤٠,٠٠٠,٠								
٤٥	بالعدد توريد و تركيب اسبيسار فواصل (٤*٤) حسب مواصفات الشركة المصرية للاتصالات و الفنه تشمل كل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة ومتطلبات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف	١٢,٠٠	بالعدد	١,٥٠٠,٠	١,٤٠٠,٠	٠,٠			١٦,٨٠٠,٠					١٦,٨٠٠,٠								
	رسوم الكارتة والموازن طبقا للمادو (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال طبقة الاتربة	١٣,٠٠	متر مكعب	٢٦٠,٠٠٠,٠	٢٢٥,٧٠٠,٠	٠,٠			٢,٩٣٤,١٠٠,٠					٢,٩٣٤,١٠٠,٠								
	رسوم الكارتة والموازن طبقا للمادو (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال طبقة الاساس	٢٥,٠٠	متر مكعب	١٨٥,٥٠٠,٠	١٧٢,٤٠٠,٠	١٤,٧٠٠,٠			٤,٦٧٧,٥٠٠,٠					٤,٦٧٧,٥٠٠,٠								
	لل اساس في حالة زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% في بنود الاساس و التراب يتم احتساب علاوة قدرها ١ جنيه لكل ١ % طبقا للقائمة الموحدة	٣,٠٠	متر مكعب	١٨٥,٥٠٠,٠	١٧٢,٤٠٠,٠	٠,٠			٥١٧,٢٠٠,٠					٥١٧,٢٠٠,٠								
	رسوم الكارتة والموازن طبقا للمادو (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال الطبقة الاسفلتية الرابطة ٧ سم	٣,٠٠	متر مسطح	٣٥,٠٠٠,٠	٣٣,١٠٠,٠	٠,٠			٩٩,٣٠٠,٠					٩٩,٣٠٠,٠								
	رسوم الكارتة والموازن طبقا للمادو (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال الطبقة الاسفلتية الرابطة ٦ سم	٣,٠٠	متر مسطح	٢٥٥,٠٠٠,٠	١٨٩,٠٠٠,٠	٠,٠			٥٦٧,٠٠٠,٠					٥٦٧,٠٠٠,٠								
	رسوم الكارتة والموازن طبقا للمادو (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال الطبقة الاسفلتية السطحية	٣,٠٠	متر مسطح	٣٦٠,٠٠٠,٠	٢٨٨,٤٠٠,٠	٠,٠			٨٦٥,٢٠٠,٠					٨٦٥,٢٠٠,٠								
أجمالي الأعمال (فقط مائتان وستة مليون و مائتان وثلاثة وعشرون الفا و سبعمائة و خمسة و أربعون جنيها لا غير)																						
٢٠٦,٢٢٣,٧٤٥,٠																						

نعتد " " رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها الى المقاول على الحساب
تحريراً في
يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريراً في :

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / إبراهيم الحناوي

مدير المشروع
شركة أبناء بدوي
م/ محمود يوسف
محمد حافظ بدوي
وشركاه

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٤)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠+٠٠٠ الى كم ٧٠+٠٠٠

رقم البند و بيانه : علاوة نسبة الدمك عن ٩٥% في بنود الاساس و التراب

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

٣م

0.00

: مقدار العمل السابق

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		مسلسل
	طبقة الاساس المنفذة	طول	الى	من	
167,096.31	سن ٣	10000	70+000	60+000	1
167,096.31	الكمية المنفذة خلال المدة				
		٣م	167,096.31	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	

مهندس الهيئة

مدير المشروع
م / ابراهيم الحناوى

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٤)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠.٠٠٠ الى كم ٧٠.٠٠٠

رقم البند و بيانه : (٤١) بالتر المسطح اعمال تشغيل طبقة اساس باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

م ٢ مقدار العمل السابق 0.00

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلوميتري		مسلسل
	طبقة المنفذة	طول	الى	من	
طريق خدمة العلمين					
165,000.00	سن ٣	10000	68+800	58+800	1
165,000.00	الكمية المنفذة خلال المدة				

م ٢ اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه 165,000.00

مهندس الهيئة

مدير المشروع
م / ابراهيم الحناوى

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٤)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠+٠٠٠ الى كم ٧٠+٠٠٠

رقم البند و بيانه : (٤٢) علاوة أعمال توريد طبقة أساس لمسافة نقل ٣٠ كيلو

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

م ٣	0.00	مقدار العمل السابق
-----	------	--------------------

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		مسلسل
	طبقة الاساس المنفذة	طول	الى	من	
طريق خدمة العلمين					
15,000.00	سن ٣	10000	68+800	58+800	1
15,000.00	الكمية المنفذة خلال المدة				
٣م		15,000.00	اجمالى ما تم تنفيذة حتى تاريخة		

مهندس الهيئة

مدير المشروع
م / ابراهيم الحناوى

الشركة

مهندس الشركة
مدير المشروع
م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٤)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠.٠٠٠ الى كم ٧٠.٠٠٠

رقم البند و بيانه : (٤٢) بالمتر المكعب أعمال توريد طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

٣م

0.00

: مقدار العمل السابق

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		مسلسل
	طبقة المنفذة	طول	الى	من	
طريق خدمة العلمين					
15,000.00	سن ٣	10000	68+800	58+800	1
15,000.00	الكمية المنفذة خلال المدة				

٣م

15,000.00

: اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

مهندس الهيئة

مدير المشروع
م / ابراهيم الحناوى

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٤)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠+٠٠٠ الى كم ٧٠+٠٠٠

رقم البند و بيانه : (٤٣) بالمتر الطولي اعمال ازالة الحواجز الخرسانية القائمة و نقلها خارج الموقع الى المقابل العمومية

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

م. ط

0.00

: مقدار العمل السابق

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		مسلسل
	طبقة المنفذة	طول	الى	من	
طريق خدمة العلمين					
8,900.00	تكسير حواجز خرسانية	10000	68+800	58+800	1
8,900.00	الكمية المنفذة خلال المدة				

م. ط

8,900.00

: اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

مهندس الهيئة

الشركة

مهندس الشركة

م. ط

مدير المشروع

مدير المشروع

م / ابراهيم الحناوى

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٤)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النظرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠+٠٠٠ الى كم ٧٠+٠٠٠

رقم البند و بيانه : (٤٤) بالمتر الطولي تنفيذ جميع الاعمال المدنية اللازمة لتركيب مواسير PVC قطر ٥٥ مم حسب مواصفات الشركة المصرية للاتصالات

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

م. ط

0.00

: مقدار العمل السابق

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		مسلسل
	الطبقة المنفذة	طول	الى	من	
طريق خدمة القاهرة					
36,000.00	تركيب مواسير PVC قطر ٥٥مم	10000	69+940	59+940	1
36,000.00	الكمية المنفذة خلال المدة				

م. ط

36,000.00

: اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

مهندس الهيئة

مدير المشروع
م / ابراهيم الحناوى

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٤)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النظرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠.٠٠٠ الى كم ٧٠.٠٠٠

رقم البند و بيانه : (٤٥) بالعدد توريد و تركيب اسبيسار فواصل (٤*٤) حسب مواصفات الشركة المصرية للاتصالات

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

م. ط

0.00

: مقدار العمل السابق

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		مسلسل
	الطبقة المنفذة	طول	الى	من	
طريق خدمة القاهرة					
1,500.00	اسبيسار فواصل (٤*٤)	10000	69+940	59+940	1
1,500.00	الكمية المنفذة خلال المدة				

م. ط

1,500.00

: اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

مهندس الهيئة

مدير المشروع
م / ابراهيم الحناوى

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٤)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠+٠٠٠ الى كم ٧٠+٠٠٠

رسوم الكارطة والموازن طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال طبقة الاساس

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

مقدار العمل السابق : 176,096.29 م٢

15,000.00	الكمية المنفذة خلال المدة
-----------	---------------------------

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه : 191,096.29 م٣

مهندس الهيئة

مدير المشروع
م / ابراهيم الحناوى

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع
م / محمود يوسف