



العامه للطرق و الكداري

تطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون -العلمين لتنفيذ المسافه من الكم. ١٦. الى ٧٠ كم بطول ١٠ كم الاتجاهين

تنفيذ: الشركة الوطنية للتشييد "سامكو"

تاريخ امر اسناد : ٢٠٢١/١٠/١٣

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣-٢-١٥

| عناصر التكلفة | تاريخ امر استلام مباشر | وقت المحاسبة | وقت المحاسبة |
|---------------|------------------------|--------------|--------------|
| السولار       | 323.7                  | 396.2        | 06/09/2023   |
| حديد          | 331.8                  | 923.6        | 07/12/2023   |
| اسمنت         | 161.6                  | 282.5        | 396.2        |
|               |                        | 303.5        | 913.6        |

17

07/12/2023

21/1/2023

فروق اسعار مستخلص رقم (١) من ٢٠٢١-١-٢١ الى ٢٠٢٣/١٢/٢٠

| فروق اسعار مستخلص رقم (١) من ٢٠٢٣-١-٢١ الى ٢٠٢٣/١٢/٠٧ |                                                                                     |          |                                            |                |               |                 |                               |              |               |                 |  |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--|--|
| م                                                     | البند                                                                               | الوحده   | الفترة                                     | الكمية المفصلة | عناصر التكلفة | معاملات العناصر | الرقم القياسي عند الفتح الفني | وقت المحاسبة | نسبة التغير   | التعويض المستحق |  |  |
| ١-١                                                   | بالمتر المسطح اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم | متر مسطح | ٧٨٦,٠٠٠                                    | ٣,٨٢٣,٠٦       | سولار         | ٠,٠٧            | ٣٢٣,٧                         | ٤١٧,٠        | ٠,٢٠١٧٦٠,٨٩   | ٦٠,٦٢٧,٦٢       |  |  |
|                                                       |                                                                                     |          |                                            |                | حديد          | ٠,٠٧            | ٣٢١,٨                         | ٩٩٨,٥        | ٠,١٤٠,٦٥٤,٠٠٨ | ٤٢٢,٦٥٤,٦٤      |  |  |
|                                                       |                                                                                     |          |                                            |                | اسمنت         | ٠,٢٣            | ١٦١,٦                         | ٣٢٠,٦        | ٠,٢٢١٢٩٩٥٠,٥  | ٦٨٠,٠١٢,٨٧      |  |  |
|                                                       |                                                                                     |          |                                            |                | سولار         | ٠,٠٧            | ٣٢٣,٧                         | ٤١٧,٠        | ٠,٢٠١٧٦٠,٨٩   | ٤٢,٤٣٩,٣٣       |  |  |
|                                                       |                                                                                     |          |                                            |                | حديد          | ٠,٠٧            | ٣٢١,٨                         | ١,٠٦٧,٨      | ٠,١٥٥٢٧٤٢٦٢   | ٣٢٦,٦١١,١٧      |  |  |
|                                                       |                                                                                     |          | ٧٨٦,٠٠٠                                    | ٢,١٦٧,١٤       | اسمنت         | ٠,٢٣            | ١٦١,٦                         | ٣٣٦,١        | ٠,٢٤٨٣٦٠,١٤٩  | ٥٢٢,٤١٢,٤٠      |  |  |
|                                                       |                                                                                     |          | الاجمالي التعويض المستحق عن مستخلص رقم (١) |                |               |                 |                               |              |               |                 |  |  |
|                                                       |                                                                                     |          | ٢,٠٥٤,٧٥٨,٠٣                               |                |               |                 |                               |              |               |                 |  |  |

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - منسى مطروح

عبد مهندس

أهاني محمد محمود

مدير عام المشروعات

ع

مهندس / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / إبراهيم الحناوي

مدير المشروع

سامكو - الوطنية للتشيد

م/ محمد طه

م/ محمد طه

