

" مذكرة بخصوص التعويضات "

عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوى الغربى في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم
تنفيذ شركة ايماك للمقاولات

قيمة فروق الاسعار	قيمة التعويضات	التاريخ	المستخلص	م
39683837.44	88724225.55	04 يولييه، 2023	جارى 3	1
39683837.44	88724225.55		اجمالى	
49040388.11			صافى المستحق للشركة	

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

اسلام محمد فوزى



مع العلم بأنه تم مراجعة الكميات فقط ويلزم تنفيذ باقى التفاصيل
بند اعمال توريد وأضافة الاسمنت غير مدرج بجداول التعويضات وتم احتسابه بمستخلصات فروق الاسعار

أستاذة فؤاد



رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة الصناعية - أسوط)
مهندس /

تاريخ: ٢٠٢٢/١٢/١١

وتفضلوا سيادتي بقبول وافق التحية والاحترام؛

تتقيا : شكره ايماءا للمقاومات.

٢٠٢٢/٠٩/٢٨ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٠
٢٠٢٢/٠٨/٢٠
٢٠٢٢/٠٦/٠٨
أمر إسناد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٨

أسطول بطول ٥٦٥ كم.

ورفع كفاءة طريق الصحراء في الغربي الغربي المسافة من دير طحتي
لا غير (مرقمة بمذكرة التعويضات عن مستخلص رقم (٣) جاري لأعمال تطوير
فقط تسعة وأربعون مليون وأربعون الف وثلاثمائة وثمانية وثمانون
٣٩٠٤٠٣٨٨,١١ مبلغ (٢٠٣٠٠) مليار

تحية طيبة وبعد؛

السيد المهندس / رئيس قطاع التخطيط والمناطق

ملف رقم :
المنطقة الصناعية بالأسوط والمنيا
الهيئة العامة للطرق والكباري
وزارة النقل



عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوى الغربى في المسافة من ديروط حتى أسبوط بطول 65 كم

مذكرة بخصوص تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادرة بالقانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته

عن مستخلص جارى رقم (3) عن الفترة من 2023-01-01 حتى 2023-07-04

أمر الأسناد بتاريخ 2022/06/08 - إستلام الموقع بتاريخ 2022/07/20 - العقد رقم 2023/2022/426 بتاريخ 2022 / 09 / 27 تنفيذ شركة إيمالك للمقاولات

رقم البند	بيان الاعمال	البند في جداول نسب التعويضات	الوحدة	قبة البند	شهور التنفيذ	الكمية المدرجة بالمستخلص	الكمية المستحقة تعويضات /شهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويضات عن شهور %	اجمالي قيمة التعويضات المستحقة	
أولاً : أعمال الطرق											
2	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	أعمال القرمة	3م	20.00	يونيو / 2022	22000	1253.00	25060.00	2.50%	626.50	
			3م	20.00	أكتوبر / 2022		1781.95	35639.00	8.00%	2851.12	
			3م	20.00	ديسمبر / 2022		5430.60	108612.00	12.99%	14108.70	
			3م	20.00	يناير / 2023		803.83	16076.53	16.16%	2597.97	
			3م	20.00	فبراير / 2023		3423.23	68464.53	23.54%	16116.55	
			3م	20.00	مارس / 2023		803.83	16076.53	29.61%	4760.26	
			3م	20.00	أبريل / 2023		803.83	16076.53	29.92%	4810.10	
			3م	20.00	مايو / 2023		803.83	16076.53	30.67%	4930.67	
			3م	20.00	يونيو / 2023		803.83	16076.53	32.59%	5239.34	
			3م	20.00	يوليو / 2023		0.00	0.00	32.97%	0.00	0.00
3	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتوسطة عدا التربة الصخرية	أعمال القرمة	3م	23.00	يناير / 2023	12000	1302.09	29948.07	16.16%	4839.61	
			3م	23.00	فبراير / 2023		762.00	17526.00	23.54%	4125.62	
			3م	23.00	مارس / 2023		1322.45	30416.35	29.61%	9006.28	
			3م	23.00	أبريل / 2023		762.00	17526.00	29.92%	5243.78	
			3م	23.00	مايو / 2023		3832.83	88155.09	30.67%	27037.17	
			3م	23.00	يونيو / 2023		4018.63	92428.49	32.59%	30122.44	
			3م	23.00	يوليو / 2023		0.00	0.00	32.97%	0.00	0.00
			3م	67.00	سبتمبر / 2022		255.00	17085.00	5.69%	972.14	
			3م	67.00	يناير / 2023		0.00	0.00	16.16%	0.00	0.00
			3م	67.00	فبراير / 2023		0.00	0.00	23.54%	0.00	0.00
4	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية ذات إجهاد (200-300) كجم / سم ² .	أعمال القرمة	3م	67.00	مارس / 2023	5000	0.00	0.00	29.61%	0.00	
			3م	67.00	أبريل / 2023		0.00	0.00	29.92%	0.00	0.00
			3م	67.00	مايو / 2023		0.00	0.00	30.67%	0.00	0.00
			3م	67.00	يونيو / 2023		0.00	0.00	32.59%	0.00	0.00
			3م	67.00	يوليو / 2023		0.00	0.00	32.97%	0.00	0.00
			3م	67.00	أغسطس / 2023		0.00	0.00	32.97%	0.00	0.00
			3م	67.00	سبتمبر / 2023		0.00	0.00	32.97%	0.00	0.00
			3م	67.00	أكتوبر / 2023		0.00	0.00	32.97%	0.00	0.00
			3م	67.00	نوفمبر / 2023		0.00	0.00	32.97%	0.00	0.00
			3م	67.00	ديسمبر / 2023		0.00	0.00	32.97%	0.00	0.00
4	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية ذات إجهاد (300-400) كجم / سم ² .	أعمال القرمة	3م	78.00	سبتمبر / 2022	-210000	-6880.86	-536707.08	5.69%	-30538.63	
			3م	78.00	أكتوبر / 2022		-91319.67	-7122933.87	8.00%	-569834.71	
			3م	78.00	نوفمبر / 2022		-111799.48	-8720359.05	8.36%	-729022.02	
			3م	78.00	ديسمبر / 2022		0.00	0.00	16.16%	0.00	0.00
			3م	78.00	يناير / 2023		0.00	0.00	23.54%	0.00	0.00
			3م	78.00	فبراير / 2023		0.00	0.00	29.61%	0.00	0.00
			3م	78.00	مارس / 2023		0.00	0.00	29.92%	0.00	0.00
			3م	78.00	أبريل / 2023		0.00	0.00	30.67%	0.00	0.00
			3م	78.00	مايو / 2023		0.00	0.00	32.59%	0.00	0.00
			3م	78.00	يونيو / 2023		0.00	0.00	32.97%	0.00	0.00
5	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاخفة والمتعوجة والشروخ بالرصف الحالى	أعمال الكشط والتكشير وإزالة المخلفات	2م	16.50	نوفمبر / 2022	4700	109.59	1808.24	9.79%	177.03	
			2م	16.50	ديسمبر / 2022		0.00	0.00	19.27%	0.00	0.00
			2م	16.50	يناير / 2023		0.00	0.00	27.28%	0.00	0.00
			2م	16.50	فبراير / 2023		0.00	0.00	35.45%	0.00	0.00
			2م	16.50	مارس / 2023		4590.41	75741.77	35.77%	27092.83	
			2م	16.50	أبريل / 2023		0.00	0.00	36.51%	0.00	0.00
			2م	16.50	مايو / 2023		0.00	0.00	38.43%	0.00	0.00
			2م	16.50	يونيو / 2023		0.00	0.00	38.81%	0.00	0.00
			2م	16.50	يوليو / 2023		26.40	1610.40	15.49%	249.45	
			3م	61.00	ديسمبر / 2022		108.00	6588.00	19.27%	1269.51	
6	بالمتر المكعب أعمال تكشير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى	أعمال الكشط والتكشير وإزالة المخلفات	3م	61.00	يناير / 2023	2100	1620.00	98820.00	27.28%	26958.10	
			3م	61.00	فبراير / 2023		345.60	21081.60	35.45%	7473.43	
			3م	61.00	مارس / 2023		0.00	0.00	35.77%	0.00	0.00
			3م	61.00	أبريل / 2023		0.00	0.00	36.51%	0.00	0.00
			3م	61.00	مايو / 2023		0.00	0.00	38.43%	0.00	0.00
			3م	61.00	يونيو / 2023		0.00	0.00	38.81%	0.00	0.00
			3م	61.00	يوليو / 2023		0.00	0.00	38.81%	0.00	0.00
			2م	5.25	يناير / 2023		0.00	0.00	16.16%	0.00	0.00
			2م	5.25	فبراير / 2023		0.00	0.00	23.54%	0.00	0.00
			2م	5.25	مارس / 2023		0.00	0.00	29.61%	0.00	0.00
7	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والزروع والمخلفات	أعمال القرمة	2م	5.25	أبريل / 2023	44800	0.00	0.00	29.92%	0.00	
			2م	5.25	مايو / 2023		0.00	0.00	30.67%	0.00	0.00
			2م	5.25	يونيو / 2023		0.00	0.00	32.59%	0.00	0.00
			2م	5.25	يوليو / 2023		0.00	0.00	32.97%	0.00	0.00
			3م	100.00	يناير / 2023		0.00	0.00	13.81%	0.00	0.00
			3م	100.00	فبراير / 2023		0.00	0.00	14.29%	0.00	0.00
			3م	100.00	مارس / 2023		90.00	9000.00	19.16%	1724.40	
			3م	100.00	أبريل / 2023		0.00	0.00	19.47%	0.00	0.00
			3م	100.00	مايو / 2023		0.00	0.00	20.19%	0.00	0.00
			3م	100.00	يونيو / 2023		0.00	0.00	22.01%	0.00	0.00
8	بالمتر المكعب أعمال تكشير وإزالة مباتى أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرضية أو ديش	أعمال الكشط والتكشير وإزالة المخلفات	3م	100.00	يوليو / 2023	90	0.00	0.00	22.38%	0.00	
			3م	100.00	يوليو / 2023		0.00	0.00	22.38%	0.00	0.00
الإجمالي											
-1117280.16			3م	100.00	يوليو / 2023		0.00	0.00			

تم مراجعته الكميات المدرجة بالمستخلص الجارى للتعويضات على أن يتم مراجعته باقى البيانات ونسب التعويضات بمعرفة الإدارة

تحريراً فى

سنة 2024

(إيمالك للمقاولات)

تحريراً فى

سنة 2024

أقر بصحة ذلك

الهيئة

مهندس المشروع

الاسم / م. مصطفى عاصم

التوقيع /

مدير المشروع

الاسم / م. شهاب أحمد محمد

التوقيع /

مدير علم المشروع

الاسم / م. محمود عبدالقنى

التوقيع /



رئيس الإدارة المركزية

(م)

مهندس / اسلام محمد فوزى

ملكرة بخصوص تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادرة بالقانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته

أمر الأسناد بتاريخ بتاريخ إستلام الموقع - 2022/06/08
العقد رقم 2023/2022/426 بتاريخ 2022 / 09 / 27 تنفيذ شركة إيمالك للمقاولات

المضمار

(ايماك للمقاومات)

الاسم / م. مصطفى عاصم

التوقيع /

مدير المشروع

الاسم / م. شهاب أحمد محمد

التقنية / الإنسان

3

عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوى الغربى في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم
مذكرة بخصوص تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادرة بالقانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته
عن مستخلص جارى رقم (3) عن الفترة من 2023-01-01 حتى 2023-07-04

أمر الأستاذ بتاريخ 2022/06/08 - إستلام الموقع بتاريخ 2022/07/20 بتاريخ 2023/2022/426 العقد رقم 2022 / 09 / 27 تنفيذ شركة إيباك للمقاولات

رقم البند	بيان الاعمال	البند في جداول نسب التعويضات	الوحدة	قبة البند	شهور التنفيذ	الكمية المدرجة بالمستخلص	الكمية المستحقة تعويضات /شهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويضات عن شهر %	اجمالى قيمة التعويضات المستحقة						
اجمالى قيمة ما سبق																
17	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتكرجة الطبيعية ، مسافة نقل 20 كم	أعمال الأساس (القديم)	3م	163.00	يناير / 2023	8000	3776.07	615499.41	16.16%	13749796.63						
			3م	163.00	فبراير / 2023		2174.00	354362.00	26.97%		99464.70					
			3م	163.00	مارس / 2023		0.00	0.00	36.21%		95571.43					
			3م	163.00	أبريل / 2023		0.00	0.00	37.51%		0.00					
			3م	163.00	مايو / 2023		1280.12	208659.56	38.79%		80939.04					
			3م	163.00	يونيو / 2023		769.81	125479.03	41.86%		52525.52					
			3م	163.00	يوليو / 2023		0.00	0.00	42.95%		0.00					
			3م	175.00	ديسمبر / 2022		639.00	111825.00	12.98%		14514.89					
			3م	175.00	يناير / 2023		4939.00	864325.00	16.16%		139674.92					
			3م	175.00	فبراير / 2023		871.00	152425.00	26.97%		41109.02					
17	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتكرجة الطبيعية ، مسافة نقل 30 كم	أعمال الأساس (القديم)	3م	175.00	مارس / 2023	7800	0.00	0.00	36.21%	0.00						
			3م	175.00	أبريل / 2023		0.00	0.00	37.51%		0.00					
			3م	175.00	مايو / 2023		0.00	0.00	38.79%		0.00					
			3م	175.00	يونيو / 2023		0.00	0.00	41.86%		0.00					
			3م	175.00	يوليو / 2023		0.00	0.00	42.95%		0.00					
			3م	187.00	يناير / 2023		1263.00	236181.00	16.16%		38166.85					
			3م	187.00	فبراير / 2023		7837.00	1465519.00	26.97%		395250.47					
			3م	187.00	مارس / 2023		448.40	83850.80	36.21%		30362.37					
			3م	187.00	أبريل / 2023		0.00	0.00	37.51%		0.00					
			3م	187.00	مايو / 2023		0.00	0.00	38.79%		0.00					
17	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتكرجة الطبيعية ، مسافة نقل 40 كم	أعمال الأساس (القديم)	3م	187.00	يونيو / 2023	9700	0.00	0.00	41.86%	0.00						
			3م	187.00	يوليو / 2023		0.00	0.00	42.95%		0.00					
			3م	199.00	يناير / 2023		348.18	69287.82	16.16%		11196.91					
			3م	199.00	فبراير / 2023		427.00	84973.00	26.97%		22917.22					
			3م	199.00	مارس / 2023		5024.82	999939.18	36.21%		362077.98					
			3م	199.00	أبريل / 2023		0.00	0.00	37.51%		0.00					
			3م	199.00	مايو / 2023		0.00	0.00	38.79%		0.00					
			3م	187.00	يونيو / 2023		0.00	0.00	41.86%		0.00					
			3م	187.00	يوليو / 2023		0.00	0.00	42.95%		0.00					
			3م	199.00	يناير / 2023		348.18	69287.82	16.16%		11196.91					
18	أعمال إنشاء طبقة اساس مثبت (FDR) سمك طبقة 30 سم .	أعمال الكشط والتكسير وإزالة المخلفات	2م	63.00	يناير / 2023	47600	0.00	0.00	19.27%	0.00						
			2م	63.00	فبراير / 2023		0.00	0.00	27.28%		0.00					
			2م	63.00	مارس / 2023		25280.00	1592640.00	35.45%		564590.88					
			2م	63.00	أبريل / 2023		22320.00	1406160.00	35.77%		502983.43					
			البند غير مدرج بجداول التعويضات وتم احتسابه بمستخلصات فروق الأسعار فقط													
			21	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية	أعمال البردورات والتبطينات		2م	228.00	ديسمبر / 2022		36400	4588.55	1046189.40	15.19%	158916.17	
							2م	228.00	يناير / 2023			12817.68	2922431.04	21.09%		616340.71
							2م	228.00	فبراير / 2023			16177.77	3688531.56	26.83%		989633.02
							2م	228.00	مارس / 2023			2816.00	642048.00	38.11%		244684.49
							2م	760.00	يونيو / 2023			18637.05	14164160.28	19.29%		2732266.52
2م	760.00	فبراير / 2023				29664.00	22544640.00	26.35%	5940512.64							
2م	760.00	مارس / 2023				63556.15	48302671.72	34.15%	16495362.39							
2م	760.00	أبريل / 2023				31507.20	23945472.00	35.67%	8541349.86							
2م	760.00	مايو / 2023				28108.80	21362688.00	38.36%	8194727.12							
2م	760.00	يونيو / 2023				3376.80	2566368.00	46.50%	1193361.12							
22	بالمتر المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الأسمنتية العادية بسمك 28 سم بعد الرصف	أعمال الطرق الخرسانية	2م	27.50	يناير / 2023	174850	48538.23	1334801.33	5.89%	78619.80						
			2م	27.50	فبراير / 2023		57055.01	1569012.88	9.76%		153135.66					
			2م	27.50	مارس / 2023		107727.66	2962510.63	15.92%		471631.69					
			2م	27.50	أبريل / 2023		37235.40	1023973.50	16.23%		166190.90					
			2م	27.50	مايو / 2023		121220.39	3333560.84	16.82%		560704.93					
			2م	27.50	يونيو / 2023		60623.30	1667140.75	17.61%		293583.49					
			2م	27.50	يوليو / 2023		0.00	0.00	17.99%		0.00					
			2م	9.20	ديسمبر / 2022		5858.60	53899.07	4.51%		2430.85					
			2م	9.20	يناير / 2023		45659.83	420070.44	5.89%		24742.15					
			23	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل	أعمال التشريب M.C.O		2م	9.20	فبراير / 2023		326400	41716.02	383787.39	9.76%	37457.65	
2م	9.20	مارس / 2023				123976.68	1140585.47	15.92%	181581.21							
2م	9.20	أبريل / 2023				49720.00	457424.00	16.23%	74239.92							
2م	9.20	مايو / 2023				16780.95	154384.76	16.82%	25967.52							
2م	9.20	يونيو / 2023				42687.92	392728.86	17.61%	69159.55							
2م	9.20	يوليو / 2023				0.00	0.00	17.99%	0.00							
2م	8251.59	ديسمبر / 2022				8251.59	1204732.51	8.09%	97462.86							
2م	146.00	يناير / 2023				24476.00	3573495.92	10.31%	368427.43							
2م	146.00	فبراير / 2023				35262.34	5148302.19	19.36%	996711.30							
2م	146.00	مارس / 2023				57354.00	8373683.99	24.33%	2037317.31							
24	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التظاير	أعمال الطبقة الالصة	2م	146.00	أبريل / 2023	194400	36563.00	5338197.93	24.85%	1326542.19						
			2م	146.00	مايو / 2023		9552.70	1394694.17	25.55%		356344.36					
			2م	146.00	يونيو / 2023		22940.37	3349293.29	26.65%		892586.66					
			2م	146.00	يوليو / 2023		0.00	0.00	27.17%		0.00					
			الإجمالى													
			69523133.73													



عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسبوط بطول 65 كم
مذكرة بخصوص تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادرة بالقانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته
عن مستخلص جارى رقم (3) عن الفترة من 2023-01-01 حتى 2023-07-04
أمر الأنسداد بتاريخ 2022/06/08 - إستلام الموقع بتاريخ 2022/07/20 - العقد رقم 2023/2022/426 بتاريخ 2022 / 09 / 27 تنفيذ شركة إيماك المقاولات

رقم البند	بيان الاعمال	البند فى جداول نسب التعويضات	الوحدة	شهور التنفيذ	الكمية المدرجة بالمستخلص	الكمية المستحقة تعويضات /شهر	قيمة الاصل	نسبة التعويضات عن شهر %	اجمالى قيمة التعويضات المستحقة
اجمالى قيمة ما سبق									
26	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم	الطبقة الأسفلتية السطحية	2م	ديسمبر / 2022	41800	640.00	99840.00	7.09%	69523133.73
			2م	يناير / 2023		7680.00	1198080.00	9.07%	
27	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5 سم	الطبقة الأسفلتية السطحية	2م	فبراير / 2023	328300	33480.00	5222880.00	17.02%	
			2م	ديسمبر / 2022		2254.38	315613.34	7.09%	
			2م	يناير / 2023		49766.72	6967340.80	9.07%	
			2م	فبراير / 2023		43113.34	6035868.27	17.02%	
			2م	مارس / 2023		123976.68	17356735.48	22.19%	
			2م	أبريل / 2023		49720.00	6960800.00	22.71%	
			2م	مايو / 2023		16780.95	2349333.28	23.41%	
			2م	يونيو / 2023		42687.92	5976308.80	24.51%	
			2م	يوليو / 2023		0.00	0.00	25.03%	
			م.ط	يناير / 2023		179.00	122615.00	20.81%	
28	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهين	أعمال البردورات والتبجيسي	م.ط	فبراير / 2023	1490	1311.00	898035.00	26.79%	
			م.ط	ديسمبر / 2022		245.00	122500.00	13.00%	
29	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد	أعمال البردورات والتبجيسي	م.ط	يناير / 2023	3350	479.00	239500.00	20.81%	
			م.ط	فبراير / 2023		1805.00	902500.00	26.79%	
ثانياً : الأعمال الصناعية									
47	بالمتر المكعب تكسير وإزالة أسفلك وطبقات اساس باي سمك . مسافة نقل 10 كم	الكبارى الخرسانية	3م	أكتوبر / 2022	450	258.14	16779.10	9.17%	
			3م	يناير / 2023		0.00	0.00	36.75%	
			3م	فبراير / 2023		191.86	12470.90	39.92%	
48	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع أنواع التربة (ما عدا المتعاسكة وشديدة التماسك والصخرية)	الكبارى الخرسانية	3م	نوفمبر / 2022	4600	4119.65	205982.50	12.42%	
			3م	يناير / 2023		0.00	0.00	36.75%	
			3م	فبراير / 2023		480.35	24017.50	39.92%	
52	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة احلال من (سن-منزل) نسبة 1:2	الكبارى الخرسانية	3م	ديسمبر / 2022	1950	415.47	124641.00	27.54%	
			3م	يناير / 2023		0.00	0.00	36.75%	
			3م	فبراير / 2023		1534.53	460359.00	39.92%	
54	بالمتر المسطح عمل طبقة عزلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد	الكبارى الخرسانية	2م	أغسطس / 2022	6700	312.20	16546.60	3.87%	
			2م	نوفمبر / 2022		708.84	37568.52	12.42%	
			2م	ديسمبر / 2022		1425.32	75541.96	27.54%	
			2م	يناير / 2023		1747.07	92594.71	36.75%	
			2م	فبراير / 2023		0.00	0.00	39.92%	
			2م	مارس / 2023		355.86	18860.58	50.62%	
			2م	أبريل / 2023		895.03	47436.59	64.84%	
			2م	مايو / 2023		564.07	29895.71	67.13%	
			2م	يونيو / 2023		0.00	0.00	72.00%	
			2م	يوليو / 2023		691.61	36655.33	72.91%	
55	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية اجهاد لا يقل عن 250 كم/سم ²	الكبارى الخرسانية	3م	يناير / 2023	300	43.42	75985.00	36.75%	
			3م	فبراير / 2023		256.58	449015.00	39.92%	
			3م	مارس / 2023		0.00	0.00	50.62%	
			3م	أبريل / 2023		0.00	0.00	64.84%	
			3م	مايو / 2023		0.00	0.00	67.13%	
			3م	يونيو / 2023		0.00	0.00	72.00%	
			3م	يوليو / 2023		0.00	0.00	72.91%	
			3م	أغسطس / 2023		86.81	210080.20	36.75%	
			3م	سبتمبر / 2023		0.00	0.00	39.92%	
			3م	أكتوبر / 2023		1160.81	2809160.20	50.62%	
57	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات و البلاطات الانتقالية اجهاد لا يقل عن 300 كم/سم ²	الكبارى الخرسانية	3م	يناير / 2023	1300	52.38	126759.60	64.84%	
			3م	فبراير / 2023		0.00	0.00	67.13%	
			3م	مارس / 2023		0.00	0.00	72.00%	
			3م	أبريل / 2023		0.00	0.00	72.91%	
			3م	مايو / 2023		0.00	0.00	36.75%	
			3م	يونيو / 2023		0.00	0.00	39.92%	
			3م	يوليو / 2023		719.24	2118881.04	50.62%	
			3م	أغسطس / 2023		0.00	0.00	50.62%	
			3م	سبتمبر / 2023		196.68	579419.28	64.84%	
			3م	أكتوبر / 2023		184.08	542299.68	67.13%	
62	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حايط ساند مع استخدام اسمنت بروتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 400 كم / م ³ واجهاد لا يقل عن 350 كم / سم ²	الكبارى الخرسانية	3م	يناير / 2023	1100	0.00	0.00	72.00%	
			3م	فبراير / 2023		0.00	0.00	72.91%	
			3م	مارس / 2023		0.00	0.00	36.75%	
			3م	أبريل / 2023		0.00	0.00	39.92%	
			3م	مايو / 2023		81.91	2252525.00	36.75%	
			3م	يونيو / 2023		231.98	6379450.00	39.92%	
			3م	يوليو / 2023		43.32	1191300.00	50.62%	
			3م	أغسطس / 2023		32.79	901725.00	64.84%	
			3م	سبتمبر / 2023		0.00	0.00	67.13%	
			3م	أكتوبر / 2023		0.00	0.00	72.00%	
64	باطن توريد وتركيب ورص التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى	الكبارى الخرسانية	طن	يناير / 2023	390	0.00	0.00	72.91%	
			طن	فبراير / 2023		0.00	0.00	72.00%	
الاجمالى									
									88724225.55

تم من اجه الكميات المدرجة بالمستخلص الجارى للتعويضات على ان يتم من اجه باقى البيانات ونسب التعويضات بمعرفة الادارة

ملحظات :
1- بند (أعمال توريد وأضفة أسمنت) غير مدرج بجداول التعويضات وتم احتسابه بمستخلصات فروع الأسفلت فقط.
2- بواضع خصم ما لم يصر فيه من زيادات تحت الحساب وزيادات مقدمة وفروقه الأسفلت.
3- تاريخ أمر الأنسداد 27/09/2022.
4- تاريخ محضر استلام الموقع 08/06/2022.
5- تاريخ التظلم 27/09/2022.
6- استلام المقادير طبقاً لاستلام القائمة الموحدة القائمة خارج القائمة خارج القائمة الموحدة واحتساب البنود خارج القائمة على أساس شهر (سبتمبر 2022).
7- تم احتساب نسب التعويضات على أساس شهر (يوليو 2022) وذلك البنود الموجودة في القائمة الموحدة واحتساب البنود خارج القائمة على أساس شهر (سبتمبر 2022).

المعادل
(إيماك للمقاولات)
مدير المشروع
مدير المشروع
الاسم / م. محمد عاصم
الاسم / م. محمد أحمد محمد
التوقيع /
التوقيع /



مهندس / اسلام محمد فوزى
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / اسلام محمد فوزى
التوقيع /
التوقيع /