



المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / ابو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والاعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /
ابو سمبل) (القطاع الاول) في المسافة من كم
١٦١,٠٠٠ الي كم ١٦٢,٥٠٠ بطول ١,٥ كم (اتجاه الفيوم)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ..وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة مكتب احمد علام احمد رقم عقد ٤٧٥ لسنة

٢٠٢٣/٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه سيارة محملة وهي غير متواجدة حتي تاريخ نهاية الاعمال
- المشروع ليس عليه عمالة محملة
- لا يوجد بند اترية في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبرتوكول مع الشركة المصرية للتعيين

**برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،**

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ٩ / ٨

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس /

طارق يوسف الجزار

محرر

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطقتحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (أكتوبر - بني مزار) القطاع الاول لتنفيذ المسافة من الكم 161+000 الى الكم 162+500 اتجاه الفيوم

الشركة المنفذة: مكتب احمد علام احمد علام .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جاري (1).

اتجاه الفيوم (475-2023-2024) بتاريخ 2023-10-03

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفقات:

- 1- استماره 50 ع.ج
- 2- اصل المستخلص
- 3- اصل بيان الاعمال
- 4- اصل حصر الاعمال
- 5- صور ريكوستات
- 6- صور تجارب معملية
- 7- اصل برنامج زمني
- 8- محضر استلام الموقع

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مدير عام المشروعات

مهندس الإشراف بالهيئة

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة ببني سويف

السيد المهندس / طارق الجزار



إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع الخط الثاني - القطاع الاول أكتوبر - بنى مزار
فى المسافة من ١٦١+٠٠٠ الى ١٦٢+٥٠٠ اتجاه الفيوم بالامر المباشر

تنفيذ : شركة مكتب احمد علام احمد علام
عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠ / ٠٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	اللمة طبقا للعد	الوحدة	كمية البند بالعد	مقدار العمل السابق بإجراء	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه		
٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.										يراعى تطبيق نصوص التعاقد	
												مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدين
	لمسافة نقل ٥٠٠ متر	٢٦,٥٠	م	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤١٤٢٦,٠٠٠	٤١٤٢٦,٠٠٠	جاري ١	١٩٧٧٨٩١	٠,٠٠	١٠٩٧٧٨٩١-	البرنامج الزمني متواجد
					٠,٠٠			جاري ١		٠,٠٠		نواحي المشروع متواجدة
١١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢٠ متر أسفل منسوب القرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢٠ متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (على الأقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف واللة شاملة بالمتر المكعب .										وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة	
												المعدات متواجدة
١-١١	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٢٧,٢٠	م	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١١٥٢٠,٠٠٠	١١٥٢٠,٠٠٠	جاري ١	٧٧٤١٤٤١-	٠,٠٠٠	٧٧٤١٤٤١-	لمسافة النقل حتى ٢ كم . <

تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة : استشاري المساحة (ميرفينج سيستمز) المكتب الفني / الاسم : اسماء / التوقيع :
استشاري الهيئة (انترنس) الاسم : اسماء / التوقيع :
الاستشاري العام (systra) الاسم : اسماء / التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري (مدير المشاريع) الاسم : اسماء / التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري (مدير المشاريع) الاسم : اسماء / التوقيع :
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المقاول تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤
يدفع الي المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصفك الشروط اعتمدت من
مهندس /
مهندس /
مهندس /



مدير عام الشؤون الإدارية
٩٥٤٩

شركة أحمد علام أحمد علام
تقاولات العمومية والأعمال المتكاملة
ب.ت : ٤٥٢٥٥
ن.ن : ٥٠٧٤٢٥٠/٤/٤

عملية : تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع الخط الثاني - القطاع الاول أكتوبر - بنى مزار

تنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الاول من الكم ١٦١+٠٠٠ الى ١٦٢+٥٠٠ بطول ١,٥ كم اتجاه الفيوم بالامر المباشر

اسم العمل :

شركة مكتب احمد علام احمد علام

اسم المقاول :

العقد رقم (٤٧٥) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (١)

بند الميزانية :

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
٦٥	٩٣٥٩٦	٥% تأمين أعمال
٨٥	٤٣١٨٣	رسم الدمغة
٩٥	١٧٨٢٧	حساب الارباح التجارية والصناعية
—	—	تكاليف معمل
—	—	١٥% مصاريف ادارية
—	—	١٤% ضريبة قيمة مضافة
—	١٢٤٥٠٠	لخم مبلغ مائة واربع وعشرون ألفاً وخمسة مائة جنيه نظراً لتوافر السيارة لمدة (١٦٦) يوم

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	
	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	—	١٨٧١٩٣٣
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	—	١٨٧١٩٣٣
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٧٠	٨٩١٣٩
حساب التامينات الاجتماعية	٢٠	٣٣٠٩٠
الصافى النهائي		

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا،