

تاریخ نحو الاعمال الخدمية: ٢٠٢٤/٠٤/٠٤

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٣/٠٥

رقم بند	نوع الاعمال	كميات العقد و التقسيمات	قائمة	قائمة	مقدار العمل السابق بمرور	مقدار الأعمال التي تمت في		قيمة الأعمال التي تمت في الآن	إستيفان أو غير	إجمالي بعد الإستيفان	ملاحظات
						خلال مدة العقد	حتى الآن				
١	أعمال توريد و تشغيل اتربيه رمليه مع النمك	١,٢٥٠	٩٦	٣م	٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	جاري	٠	١٢٠,٠٠٠	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	أعمال تكسير و ازاله المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	١,٢٥٠	٦٠	٣م	١,١٢٧	٠,٣٦	١,١٢٧,٣٦	جاري	٠	٦٧,٦٤٢	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
٣	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسرات مسافه ١٦٠ كم	٥,٠٠٠	٣٣٥	٣م	٤,٥٧٠	٣٨٥	٤,٩٥٥	جاري	٠	١,٦٥٩,٩٢٥	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة	٣٧٠	١٧	بمعد	٢٥٦	١١٤	٣٧٠	جاري	٠	٦,٢٩٠	٤- لوحة المشروع متواجدة
٦	أعمال إنشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	١١,٠٠٠	٢٧.٧٥	٢م	٩,٥٠٠	١,١٢٥	١٠,٦٢٥	جاري	٠	٢٩٤,٨٤٤	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٧	أعمال توريد و فرش طبقة من الرابطة سمك ٦ سم	١١,٠٠٠	١٤٣	٢م	٩,٥٠٠	١,١٢٥	١٠,٦٢٥	جاري	٠	١,٥١٩,٣٧٥	٦- المعدات متواجدة
٨	أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.3000)	٩,٥٠٠	٩	٢م	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٧- البرنامج الزمني متواجد
٩	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسمك ٥ سم	٩,٥٠٠	١٣٧	٢م	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٨- و التقارير المبني و الاسبوعية و الشهرية متواجدة
٤	أعمال توريد و تركيب براخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ م و سمك ٦ سم من الخرسانه	٧٥	١,٣٠٠	م.ط	٥٢	٢٣	٧٥	جاري	٠	٩٧,٥٠٠	٩- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشديه و التحذيرية متواجدة
١٢	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمليه المواسير	٢٠٠	١,١٢٠	٣م	١٢٥	٧٥	٢٠٠	جاري	٠	٢٢٤,٠٠٠	
١٠	١٠- سيارة نقل العينات متواجدة							جاري	٠	٠	
١١	١١- وثيقه التأمين متواجدة							جاري	٠	٣,٩٨٩,٥٧٥	
١٢	١٢- ايصالات تحصيل الرسوم الكارئات متواجدة							جاري	٠	٠	
١	أعمال توريد و تشغيل اتربيه رمليه مع النمك	١,٢٥٠	١٣	٣م	٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠	جاري	٠	١٦,٢٥٠	١٣- العمل الجيد
٣	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسرات مسافه ١٦٠ كم	٥,٠٠٠	٢٥	٣م	٤,٥٧٠	٣٨٥	٤,٩٥٥	جاري	٠	١٢٣,٨٧٥	١٤- العمل الجيد
٢	أعمال توريد و فرش طقة من الرابطة سمك ٦ سم	١١,٠٠٠	٣	٢م	٩,٥٠٠	١,١٢٥	١٠,٦٢٥	جاري	٠	٣١,٨٧٥	١٥- العمل الجيد
	اجمالي قيمة الكارئات							جاري	٠	١٧٢,٠٠٠	
	اجمالي قيمة الاعمال							جاري	٠	٤,١٦١,٥٧٥	
	اجمالي قيمة الاعمال واجمالي قيمة الكارئات							جاري	٠	٤,١٦١,٥٧٥	
	فقط أربعة ملايين و مائة و تسعة عشر ألفا و تسعة و خمسون جنيه مصري و ٦٠ قرش لا غير							جاري	٠	٤,١٦١,٥٧٥.٣٥	
	انصاف ١٠ % على جميع الاعمال							جاري	٠	٤,١١٩,٩٥٩.٦٠	

تحریر الہی :- ۲۰۲۵/۱۲/۱۱

الرجوع فوجد على صحة ..

أمر بصحة ذلك ..

المهندس /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وأقرها

غير الواردة بك الشروط اعتمدت من

FOUO...

١,١١٩,٩٥٩.٦٠ مبلغ للمقاول مبلغ

مہندس /



عملية اعمال رفع كفاءة طريق الفيوم / ايشواى / يوسف الصديق (القطاع الاول) مركز يوسف الصديق
محافظه الفيوم بطول ١.٢٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

اسم المصل :

شركة اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد العليم)

اسم المقاول :

العقد رقم (٧٤٦) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (٤)

بند الميزانية :

٥,٤٥٤,١٦٧.٠٠

قيمه امر الاسناد

جمله الاستقطاعات

قرش	جنيه	٥% تأمين اعمال
	٢٩,١٣٣.٣٨	رسم الدمغه
	١٣,٧١٤.٩٢	تكاليف معمل
	٧,٢٢٥.٠٠	١٤% ضريبه مضافه
	١,٠١١.٥٠	الارياح ت.ص
	٥,٥٤٩.٢٢	

بيان المنصرف من المقاول	قيمه الاعمال	
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٤,١١٩,٩٥٩.٦٠	
مصرح بصرفه	٠.٠٠	
سابق صرفه	٣,٥٣٧,٢٩٢.٠٠	
مستحق صرفه	٥٨٢,٦٦٧.٦٠	
جمله الاستقطاعات	٥٦,٦٣٤.٠١	
صافى المبلغ المستحق	٥٢٦,٠٣٣.٥٨	
الشيكات		
حساب مصلحه الضرائب	٢٧,٧٤٦.٠٨	
التأمينات الاجتماعيه	١٤,٩٨٢.٨٨	

مدير عام الشئون المالية والإدارية

روجع حسابه،