

شركة اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد العليم)

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٣/١٥

المنطقة السادسة - بني سويف

المقدّم رقم (٧٤٧) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/٠٤/٠٥

تاريخ نمو الأعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٣/١٠/٠٤

رقم بند	نوع الاعمال	كميات العقد		اللقنة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال عام الخدمة		جاري / انتهى	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز	البقي بعد الإستقطاع		ملاحظات
		متر	متر				متر	متر		متر	متر				
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة رمليه مع الدمك	٥٠٠	٩٦	م	٣	٠	٥٠٠	٥٠٠	جاري	٤٨,٠٠٠	٠	٤٨,٠٠٠	٠	٠	١- مراعي تطبيق نصوص العقد
٢	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	١,٢٥٠	٦٠	م	٣	١,١٤٧	٠.٧٥	١,١٤٧.٧٥	جاري	٦٨,٨٦٥.٠٠	٠.٠٠	٦٨,٨٦٥.٠٠	٠.٠٠	٠	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
٣	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة نتج تكسير الكسارات مسطحة ١٦٠ كم	٥,٠٠٠	٣٣٥	م	٣	٤,٢٠٠	٢١٦.٩٠	٤,٤١٦.٩٠	جاري	١,٤٧٩,٦٦٢	٠	١,٤٧٩,٦٦٢	٠	٠	٣- المعمل متواجد ومهندسي المعمل متواجدين
٤	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة	٣٧٠	١٧	م	٣	٣٧٠	٠	٣٧٠	جاري	٦,٢٩٠	٠	٦,٢٩٠	٠	٠	٤- لوحه المشروع متواجدة
٥	أعمال إنشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت المسفل متوسط التطهير M.C.O	١١,٠٠٠	٢٧.٧٥	م	٢	٩,٥٠٠	٥٠٠	١٠,٠٠٠	جاري	٢٧٧,٥٠٠	٠	٢٧٧,٥٠٠	٠	٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	أعمال توريد وفرش طبقة من الرابطة سمك ٦ سم	١١,٠٠٠	١٤٦	م	٢	٩,٥٠٠	٥٠٠	١٠,٠٠٠	جاري	١,٤٦٠,٠٠٠	٠	١,٤٦٠,٠٠٠	٠	٠	٦- المعدات متواجدة
٨	أعمال توريد ورش طبقة لصف من البنتونمين المسفل سريع التطهير (R.C.3000)	٩,٠٠٠	٩.٢٥	م	٢	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٧- البرنامج الزمني متواجد
٩	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على السفلن تدرج (٤ ج) (سمك ٥ سم	٩,٠٠٠	١٣٧	م	٢	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٨- والتقارير الميدانية والاسبوعية والشهرية متواجدة
١٠	أعمال توريد وتركيب برابح مواسير صلبة التجهيز قطر داخلي ١ م و سمك ٦ سم من الخرسانة	٧٥	١,٣٠٠	م.ط	٣	٧٥	٠	٧٥	جاري	٩٧,٥٠٠	٠	٩٧,٥٠٠	٠	٠	٩- وسفلن تامين وسلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
١٢	أعمال توريد و صب خرستة عادية لحملية المواسير	٢٠٠	١,١٢٠	م	٣	٢٠٠	٠	٢٠٠	جاري	٢٢٤,٠٠٠	٠	٢٢٤,٠٠٠	٠	٠	١٠- وثيقة التأمين متواجدة
١٤	أعمال توريد و إنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرمي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسومات	٢٠٠	٤٦٦	م.ط	٣	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	١١- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
	إجمالي قيمة الاعمال								جاري	٣,٦٦١,٨١٧	٠	٣,٦٦١,٨١٧	٠	٠	١٢- إيصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
	الكارتات موازين طبقا للوحة وشروط التعاقد								جاري	٠	٠	٠	٠	٠	١٣- إيصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة رمليه مع الدمك	٥٠٠	١٣	م	٣	٠	٥٠٠	٥٠٠	جاري	٦,٥٠٠	٠	٦,٥٠٠	٠	٠	١٤- إيصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
٣	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة نتج تكسير الكسارات مسطحة ١٦٠ كم	٥,٠٠٠	٢٥	م	٣	٤,٢٠٠	٢١٦.٩٠	٤,٤١٦.٩٠	جاري	١١٠,٤٢٣	٠	١١٠,٤٢٣	٠	٠	١٥- إيصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
٢	أعمال توريد وفرش طبقة من الرابطة سمك ٦ سم	١١,٠٠٠	٣	م	٢	٩,٥٠٠	٥٠٠	١٠,٠٠٠	جاري	٣٠,٠٠٠	٠	٣٠,٠٠٠	٠	٠	١٦- إيصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
	إجمالي قيمة الكارتات								جاري	١٤٦,٩٢٣	٠	١٤٦,٩٢٣	٠	٠	١٧- إيصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
	إجمالي قيمة الاعمال +إجمالي قيمة الكارتات								جاري	٣,٨٠٨,٧٣٩	٠	٣,٨٠٨,٧٣٩	٠	٠	١٨- إيصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
	فقط ثلاثة ملايين و مئتي و سبعون الفا و مئتي و واحد وخمسون جنيه مصري و ٦١ قرش لا غير									٣,٨٠٨,٧٣٩.٠٠	٣٨,٠٨٧.٣٩	٣,٧٧٠,٦٥١.٦١			خمس ١% على جميع الاعمال

تحریر المیہ: ۲۰۲۶/۱۲/۱۱

رجوع فرجد علی صحنه،

ألا بصفة تلك ..

مهندس / محمد عبد الرزاق حبيب

مدير عام التنفيذ و الصحة

المهندس /

حسام الكبيسي حسن

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها ٣٥٤٩٥٠٦٠٠

يدفع للمقابل مبلغ ٢,٧٧٠,٦٥١.٦١

غير الواردة بصك الشروط أَعتمدت من


٢٠٤٩٠.٦. . .

2,770,101.11

رئيس
مهندس /

رئيس الادارة المركزية لمنطقة بني سويف

احمد عرفان حسين



عملية اعمال رفع كفاءة طريق الفيوم / ابشواى / يوسف الصديق (القطاع الثانى) مركز يوسف الصديق محافظة
الفيوم بطول ١.٢٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

اسم العمل :

شركة اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد العليم)

اسم المقاول :

العقد رقم (٧٤٧) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (٤)

بند الميزانية :

٥,٤٥٤,١٦٧.٠٠

قيمه امر الاسناد

جمله الاستقطاعات

جنيه	قرش
٥% تامين اعمال	١١,٠٥٧.٢٨
رسم الدمغه	٥,٤٥١.٥٦
تكاليف معمل	٤,٢٢٥.٠٠
١٤% ضريبه مضافه	٥٩١.٥٠
الارباح ت.ص	٢,١٠٦.١٥

بيان المنصرف من المقاول	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٣,٧٧٠,٦٥١.٦١	
	٠.٠٠	
مصرح بصرفه	٠.٠٠	
سابق صرفه	٣,٥٤٩,٥٠٦.٠٠	
مستحق صرفه	٢٢١,١٤٥.٦١	
جمله الاستقطاعات	٢٣,٤٣١.٤٩	
صافى المبلغ المستحق	١٩٧,٧١٤.١٢	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	١٠,٥٣٠.٧٤	
التأمينات الاجتماعيه	٥,٦٨٦.٦٠	