

مستخلص رقم (٥ ختامي)

شركة اعمار للمقاولات العامة (يوسف شعبان عبد العظيم)

المنطقة السادسة - بنى سويف

العقد رقم (٧٤٦) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

تاریخ استلام الموقع : ۲۰۲۳/۰۴/۰۵

تاریخ نمو الاعمال طبقا للعقد : ۲۰۲۳/۱۰/۰۴

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد و المقاييس المعهدة	الغنة جنيه	الوحدة	مقدار العمل المباقي اجراؤه	مقدار الاصل التي تمت في خلال هذه المدة كمية	جدة مقدار الاصل التي تمت الى الان كمية	قيمة الاصل التي تمت	استقطاع او	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
								الى الان	عجز	جنيه	
١	اصال توريد و تشغيل اترية رملية مع الدمك	١,٢٥٠	٩٦	م	١,٢٥٠	٧٦٧.٢٠	٢,٠١٧.٢٠	١٩٣,٦٥١.٢٠	٠.٠٠	١٩٣,٦٥١.٢٠	١- براعي تطبيق نصوص العقد
٢	اصال حفر باستعداد المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة	٣٧٠	١٧	م	٣٧٠	٣٨٢.٧٦	٧٥٢.٧٦	١٢,٧٩٦.٩٢	٠.٠٠	١٢,٧٩٦.٩٢	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
٣	اصال تكسير و ازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحلقى	١,٢٥٠	٦٠	م	١,١٢٧.٣٦	٠.٠٠	١,١٢٧.٣٦	٦٧,٦٤١.٦٠	٠.٠٠	٦٧,٦٤١.٦٠	٣- العمل متواجد و مهندسي العمل متواجدين
٤	اصال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة لتحتج تكسير الكسرات مسافة ١٦٠ كم	٥,٠٠٠	٣٣٥	م	٤,٩٥٥	٠.٧٠	٤,٩٥٥.٧٠	١,٦٦٠,١٥٩.٥٠	٠.٠٠	١,٦٦٠,١٥٩.٥٠	٤- لوحة المشروع متواجدة
٥	اصال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستعداد الاسفلت السائل متوسط التناثر M.C.O	١١,٠٠٠	٢٧.٧٥	م	١٠,٦٢٥	٠.٦٠	١٠,٦٢٥.٦٠	٢٩٤,٨٦٠.٤٠	٠.٠٠	٢٩٤,٨٦٠.٤٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	اصال توريد و فرش طبقة من الرابطة سمك ٦ سم	١١,٠٠٠	١٤٣	م	١٠,٦٢٥	٠.٦٠	١٠,٦٢٥.٦٠	١,٥١٩,٤٦٠.٨٠	٠.٠٠	١,٥١٩,٤٦٠.٨٠	٦- المعدات متواجدة
٨	اصال توريد ورش طبقة لاصق من البتومين السائل سريع التناثر (R.C.3000)	٩,٥٠٠	٩	م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧- البرنامج الزمني متواجد
٩	اصال انشاء طبقة سطحية من الفرسة الاسفلتية على الاسفلت تدرج (١ ج) بسمك ٣سم	٩,٥٠٠	١٣٧	م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨- و التقارير المبينة و للاسبوع و الشهرية متواجدة
٤	اصال توريد و تركيب برابغ مواسير صافية التجهيز قطر داخلي ١ م و سمك ٦ سم من الفرسة	٧٥	١,٣٠٠	مط	٧٥	٢٧	١٠٢	١٣٢,٦٠٠	٠	١٣٢,٦٠٠	٩- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشافية و التحذيرية متواجدة
١٢	اصال توريد و صب خرسته عليه لحمايه المواسير	٢٠٠	١,١٢٠	م	٢٠٠	١١٥.٤٤	٣١٥.٤٤	٣٥٣,٢٩٣	٠	٣٥٣,٢٩٣	
	اجمالي قيمة الاصل										
	الفرات موازين طبقة للتحدة و شروط التعاقد										
١	اصال توريد و تشغيل اترية رملية مع الدمك	١,٢٥٠	١٣	م	١,٢٥٠	٧٦٧	٢,٠١٧	٢٦,٢٢٤	٠	٢٦,٢٢٤	
٣	اصال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة لتحتج تكسير الكسرات مسافة ١٦٠ كم	٥,٠٠٠	٢٥	م	٤,٩٥٥	٠.٧٠	٤,٩٥٦	١٢٣,٨٩٣	٠	١٢٣,٨٩٣	١٣- خصم ١٠٧٩٠.٩٨ مبلغ (فقط و قرة مئة و سبعة
٧	اصال توريد و فرش طبقة من الرابطة سمك ٦ سم	١١,٠٠٠	٣	م	١٠,٦٢٥	١	١٠,٦٢٦	٣١,٨٧٧	٠	٣١,٨٧٧	الف و ستمئة و تسعون جنيها لا غير) قيمة محضر التقييم
	اجمالي قيمة الكارتات										١٤- لا يتم صرف المستخلص الا بعد موافقة الهيئة بمختصة
	اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة الكارتات										المبالغ المجمعة
								٤,٤١٦,٤٥٦	٠	٤,٤١٦,٤٥٦	
								٤,٣٧٢,٢٩١.٥٦	١١,١١٠.٥٦	٤,٤١٦,٤٥٦.١٢	١٥- خصم ١% على جميع الاصل طبقة لمحضر التفويض
	فقط أربعة ملايين و ثلاثمائة و اثنان و سبعون ألفا و مائتان و واحد و تسعون جنيه مصري و ٥٦ قرش لاغير										

الرجوع فوجد على صحة ..

أفقر بصحة فكك ..

مجلس الوزراء
الوزير المختص بالملف
استشاري مشروع
مناقشة
ت
مهندس الشاروع
مهندس / محمد عبد الرزاق حبيب

مدير عام التنفيذ و الصيانه

المهندسين /

حسام الدين حسن

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره ١١٩٩٥٩.٦٠

يدفع للمقابل مبلغ ٤,٣٧٢,٢٩١.٥٦

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

سيق صرفها الى المقاول
 المحاسب /
 علي احمد نهديا
 يعقود
 سريه المظفره بنى سويف
 د عبد الله حسين

عملية اعمال رفع كفاءة طريق الفيوم / ايشواى / يوسف الصديق (القطاع الاول) مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم بطول ١.٢٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

اسم العمل :

شركة اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد العليم)

اسم المقاول :

العقد رقم (٧٤٦) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (٥ ختامي)

بند الميزانية :

٥,٤٥٤,١٦٧.٠٠

قيمه امر الاسناد

جمله الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	٠.٠٠	٥% تامين اعمال
	٣,٧٠٢.٨٨	رسم الدمغه
	٠.٠٠	تكاليف معمل
	٠.٠٠	١٤% ضريبه مضافه
	١,٣٧٧.٥٣	الارباح ت.ص
	١٠٧,٦٩٠.٩٨	خصم مبلغ (فقط و قدرة مائه و سبعة الف و ستمائه و تسعون جنيها لا غير) قيمه محضر التقييم

قيمة الاعمال		
قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول
	٤,٣٧٢,٢٩١.٥٦	بيان الاعمال التى تمت الان
	١٠٧,٦٩٠.٩٨	خصم محضر التقييم
	٠.٠٠	مصرح بصرفه
	٤,١١٩,٩٥٩.٦٠	سابق صرفه
	١٤٤,٦٤٠.٩٨	مستحق صرفه
	٥,٠٨٠.٤١	جمله الاستقطاعات
	١٣٩,٥٦٠.٥٧	صافى المبلغ المستحق
الشيكات		
	٦,٨٨٧.٦٧	حساب مصلحة الضرائب
	٣,٧١٩.٣٤	التأمينات الاجتماعيه

يراعي قبل الصرف :

يراعي تطبيق الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم و قيمه التجارب المعليه الخاصه به