

مستخلص رقم (جاري ١)

مشروع ميكنة محطة تحصيل البغدادى بالطريق الساحلى الدولى وربطها بالمبنى الرئيسى

من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وحتى تاريخه ٢٠٢٤/٢/٤

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢)

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع بالجنيه	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان بالجنيه	جاري ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	تمت خلال المدة	مقدار الاعمال السابق اجرائها	الكمية	الوحدة	القيمة بالجنيه	بيان الاعمال	م
وحدات مانع انقطاع التيار الكهربى												
تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل	٨٨,٥٤٧,٢٢	٣٧,٩٤٨,٨١	١٢٦,٤٩٦,٠٣	جارى	١	١	٠	١	عدد	١٢٦,٤٩٦,٠٣	توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة تثبيت جهد ٢٥ كيلوفولت امبير والبند يشمل جميع المواد والقطع والاكسسوارات ولوحة الدخول ولوحة الخروج وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وكود الكهرباء المصري واصول الصناعة واعتماد جهاز الاشراف.	١
لم يتم التوريد	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	٤	عدد	٥٦,٤٨٨,٨٨	توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة مانع انقطاع التيار rack mounted UPS ٢KVA with snmp card وجميع المواد والقطع والاكسسوارات ولوحة الدخول ولوحة الخروج وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وكود الكهرباء المصري واصول الصناعة واعتماد جهاز الاشراف.	٢
لم يتم التوريد	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	١	عدد	٥٦٩,٨٨٦,٠٠	توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة مانع انقطاع التيار card with snmp ٢٠ KVA UPS والبند يشمل البطاريات وجميع المواد والقطع والاكسسوارات ولوحة الدخول ولوحة الخروج وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وكود الكهرباء المصري واصول الصناعة واعتماد جهاز الاشراف.	٣
اعمال السنترال												
لم يتم التوريد	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	١	عدد	٣٥,٥٦٣,٢٧	توريد وتركيب وتشغيل واختبار سنترال شبكى بسعة ٢٠ خط و ٥ مكالمات بنفس التراسن مع ربطه بسنترال الهيئة sip trunking والسعر يشمل كل ما يلزم من التركيب والتثبيت والتشغيل والاختبار وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة.	٤
لم يتم التوريد	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	١١	عدد	٤,١٨٤,١٦	توريد وتركيب وتشغيل واختبار هاتف شبكى عادي والسعر يشمل كل ما يلزم من التركيب والتثبيت والتشغيل والاختبار وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الاكمل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة.	٥
	٨٨,٥٤٧,٢٢	٣٧,٩٤٨,٨١	١٢٦,٤٩٦,٠٣								اجمالي حتى الصفحة رقم (١)	

رئيس الإدارة المركزية لرئاسة شؤون الهيئة

مدير عام ادارة المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

م/ خالد محمد صبري

م/ محمد الباجورى

ع

م/حاتم زكريا حافظ



مشروع مكتبة محصلة البغدادى بالطريق الدولى وربطها بالمبنى الرئيسى

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢)

رئيس الإدارة المركزية لشؤون الهيئة	مدير عام إدارة المعلومات	المشرف على إدارة المعلومات	مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات
------------------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------

مهندسين الشركة

م/حاتم زكريا حافظ

۱۰۹

مستخلص رقم (جاري ١)

مشروع ميكنة محطة تحصيل البغدادى بالطريق الساحلى الدولى وربطها بالمبنى الرئيسى
رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢) (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢)

من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وحتى تاريخه ٢٠٢٤/٢/٤

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع بالجنيه	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان بالجنيه	جاري ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	تمت خلال المدة	مقدار الاعمال السابق اجرائها	الكمية	الوحدة	القيمة بالجنيه	بيان الاعمال	م
لم يتم التوريد	٨٦٩,٠٨٠,٤٩٩	٣٧٢,٤٦٣,٠٧٧	١,٢٤١,٥٤٣,٥٦٦	جارى	٠	٠	٠	١	مقطوعة	٤٤٥,٤٥٥,٧٥٥	توريد وتركيب واختبار نظام اطفاء تلقائى بفاز (FM2٠٠) لغرف المعلومات الرئيسية والنظام حاصل على احدي الاعتمادات الدولية UL,FM,VDS والبند يشمل على مجموعة الاسطوانات اللازمة من الغاز وشحنه بكامل الكمية بحيث لا تقل عدد الاسطوانات عن عدد (١) اسطوانة سعة لا تقل عن ٢٥ ل. جرام كاملة بالبحاجس وبراس التحكم الكهربائى Electric Actuation Head وكذلك ذراع التشغيل اليدوي وخراطيم التفريغ والمزالين وتركيب الاسطوانات داخل دولاب لحياتيتها من العبث والسعر يشمل شبكة المواسير الخاصة بنظام الاطفاء الاتي على ان تكون باستخدم مواسير صلب كربوني خالية من الحامات الطولية الخاصة بنظام Black Seamlless Steel جدول ٤٠ بالاقطار المناسبة كاملة بكافة الاكسسوارات الخاصة بالنظام وكل ال Nozzel بالمعقاسات المناسبة وكافة القطع المعاونة اللازمة لعمل النظام على اكمل وجه وعلى ان يتم تقديم النوبة الحاسبية للاعتماد من استشاري المشروع قبل البدء في التنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه المطلوب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	٢١
لم يتم التوريد	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	١	مقطوعة	٤٤٥,٤٥٥,٧٥٥	توريد وتركيب واختبار نظام اطفاء تلقائى بفاز (CO٢) لدرقة المولد TYCO or LPG أو ما يعادلها والنظام حاصل على احدي الاعتمادات الدولية UL والبند يشمل على مجموعة الاسطوانات اللازمة من الغاز وعدد لا يقل عن (١) اسطوانة فريجية وشحنه بكامل الكمية طبقاً للدراسة والنوبة الحاسبية المقدمة من المقاول كاملة بالبحاجس وكذلك ذراع التشغيل اليدوي وخراطيم التفريغ والسعر يشمل شبكة المواسير الخاصة بنظام الاطفاء الاتي على ان تكون باستخدم مواسير صلب كربوني خالية من الحامات الطولية الخاصة بنظام Black Seamlless Steel جدول ٤٠ بالاقطار المناسبة كاملة بكافة الاكسسوارات الخاصة بالنظام والاحامات الطولية الخاصة بنظام Nozzel وتركيب ال Nozzel بالمعقاسات المناسبة وكافة القطع المعاونة اللازمة لعمل النظام على اكمل وجه وعلى ان يتم تقديم النوبة الحاسبية للاعتماد من استشاري المشروع قبل البدء في التنفيذ والبند لا يشمل نظام الإنذار اللازم لتشغيل نظام الإطفاء والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه المطلوب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	٢٢
لم يتم التوريد	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	٢	عدد	٤٧٤,٣٠٤,٨٥٥	توريد وتركيب لوحة تحكم لنظام الإطفاء الاتي للحريق من النوع التقليدي ذات سعة ٢ منطقة إنذار ١ + منطقة إطفاء واللوحة حاصلة على إحدى الإعتمادات الدولية U.L, F.M, V.D.S طبقاً للمواصفات الفنية واللوحة كاملة بالباحن وتحتوى على مجموعة البطاريات الخاصة باللوحة الرئيسية من النوع Sealed Lead Acid اللازم لعمل النظام لمدة ٢٤ ساعة في حالة انقطاع التيار الكهربائي والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت واختبار والتشغيل وعمل كابل التغذية الكهربائية اللازم للوحة التحكم من اقرب لوحة كهرباء والسعر يشمل تركيب وحدة حماية للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	٢٣
لم يتم التوريد	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	٢	عدد	٤٧٤,٣٠٤,٨٥٥	توريد وتركيب كاشف دخان من النوع التقليدي Conventional Photoelectric Detector كامل بالقاعدة وبه عدد ٢ لمبة بيان و حاصل على إحدى الإعتمادات الدولية U.L, F.M, V.D.S طبقاً للمواصفات الفنية على ان يتم توصيلة ب لوحة التحكم الرئيسية والبند يشمل على - شبكة دوائر التوصيل داخل المبنى بالستخدام كبلات من النوعية C ١٠٥ Fire Alarm Cable قطاع (٢م١٢) شيلد تمديد داخل مواسير من الصلب المجلفن كاملة بجميع الاكسسوارات الخارجية وعلى ان تكون المواسير شاملة كافة الاكسسوارات (بوابات جلب جلائدات وخلافة) والاقطار المناسبة بحيث تكون اقطار المواسير ضعف اقطار الكبلات (المارة بها وقطر الماسورة لا يقل عن ٢٠ مم والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه المطلوب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	٢٤
								٢	عدد		كاشف الدخان ولكن توريد وتركيب كاشف الحرارة من النوع التقليدي Fixed Temperature Heat detector & Conventional Rate Of Rise السعر يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه المطلوب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	٢٥
								٢	عدد		توريد وتركيب وصيانة أصول الصناعة .	٢٦
								٢	عدد		Action والزر مزود بوسيلة إيقاف وإطلاق الغاز ومزود بعلبة حماية من الصاج وبواجهة لواجهة لحياتيتها من العبث والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه المطلوب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	٢٧
								٢	عدد		كاشف الدخان ولكن توريد وتركيب سارية بلائس للإنذار ضد الحريق ضد الحريق Electronic Strobe Horn بقوة زين لا تقل عن ٩٠ ديسبل وشدة اهتزاز ٧٥ CD عند ٢ متر والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه المطلوب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	٢٨

المشرف على إدارة المعلومات

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

مدير عام إدارة المعلومات

رئيس الإدارة المركزية لرئاسة شؤون التهيئة

م/ خالد محمد صبرى

م/ محمد الباجورى

م/ عبيد العزيز محمد

م/حاتم زكريا حافظ



مستخلص رقم (جاري ١)

مشروع ميكنة محطة تحصيل البغدادى بالطريق الساحلى الدولى وربطها بالميناء الرئيسى

من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وحتى تاريخه ٢٠٢٤/٢/٤

رقم العقد (٢٠٢٣/٩٢/٢٠٢٤)

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع بالجنيه	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان بالجنيه	جاري ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	مقدار الاعمال لى تمت خلال المدة	مقدار الاعمال السابق اجرائها	الكمية	الوحدة	القيمة بالجنيه	بيان الاعمال	م
	٨٦٩,٠٨٠,٤٩	٣٧٢,٤٦٣,٠٧	١,٢٤١,٥٤٣,٥٦				٠				اجمالى ما قبله	
تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل	٣١٨,٥٥٣,٦٢	١٣٦,٥٢٢,٩٨	٤٥٥,٠٧٦,٦٠	جاري	١	١	٠	٢	عدد	٢٢٧,٥٣٨,٣٠	توريد وتركيب واختبار وتشغيل جهاز NVR ٢٢ Channel مع القدرة على حفظ لوح السيارات من نفس نوعية الكاميرات ومن النوع المعتمد والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة طبقاً للمواصفات الاتية :- Full HD resolution support Third-party IP cameras supported with ONVIF Ultra ٢٦٥/H.٢٦٥/H.٢٦٥/MIPEG dual codec. Up to ١٠ TB for each HDD, ١ SATA HDDs (١ month) With ٨TB Storage pre-installed (١ month) Real-time recording capability at ٢٥ fps Up to ٨ Megapixels resolution	٢٨
لم يتم التوريد	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	١	عدد	٣٠,٢٤٣,١٣	المشرف و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .	٢٩
تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل	١٢١,١٧٥,٠٥	٥٢,١٤٦,٤٥	١٧٣,٨٢١,٥٠	جاري	١	١	٠	١	عدد	١٧٣,٨٢١,٥٠	توريد وتركيب جهاز حاسب اتي Workstation علي ان يتضمن نظام التشغيل ومكافئ للفيروسيات بالمواصفات الاتية: - Processor Xeon - ١٦GB RAM DDR٤ - ٢٥ GB NVMe - ٤TB HDD - ٢meter cable CAT٦A NVIDIA Quadro P٢٢٠٠ - apc surge protector power strip - Cable organizer	٣٠
تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل	١٤١,١٥٨,٠٢	٦٠,٤٩٦,٢٩	٢٠١,٦٥٤,٣٢	جاري	١	١	٠	١٢	عدد	١٦,٨٠٤,٥٣	توريد وتركيب واختبار وتشغيل (IP INDOOR FIXED DOME IP CAMERA) من النوعيات عالية الجودة بحيث يتم الاعتماد من المهندس المشرف قبل التنفيذ والسعر يشمل كاميرا عبارة عن كابلات UTP ٤ Megapixel Day\Night / ١٩٢٠ X ١٠٨٠ mpixel @full frame Day & night operating automatic switching between color and B/W modes depending on light intensity Two simultaneous H٢٦٤ / MPEG -٤ video stream one of them Yof/s @full resolution Support unicast/multicast / Open IP Standard / ONVIF Protocols TCP/IP ,IPv٤ ,Sntp,Dhcp,Igmp,Udpnp.....Etc IR illumination ١٠m , if it's not in the camera the bidder must deliver a separate illumination to install above the camera for the same range	٣١
تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل	١١٤,٦٨٤,٢٣	٧٠,٥٧٩,٠٠	٢٢٥,٢٦٣,٢٣	جاري	١	١	٠	١٤	عدد	١٦,٨٠٤,٥٢	يحيث يتم الاعتماد من المهندس المشرف قبل التنفيذ والسعر يشمل تركيب كاميرا عبارة عن كابلات CAT٦A من النوعيات عالية الجودة وعلى ان تمدد الكابلات داخل مواسير من الكابلات حتى مكان التجميع والموسير من النوعية عالية الجودة والبند يشمل كل ما يلزم من كابلات واكسسوارات ومواد ومهمات وحوامل وكل ما يلزم للتثبيت والاختبار واتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة . Megapixel Day\Night / ١٩٢٠ X ١٠٨٠ mpixel @full frame / IR viewable length ٢٠m Minimum illumination <or= ٠.٠٨ Lux at color mode & <or= ٠.٠٨ Lux at B/W mode Day & night operating automatic switching between color and B/W modes depending on light intensity Two simultaneous H٢٦٤ / MPEG -٤ video stream one of them Yof/s @full resolution Support unicast/multicast / Open IP Standard / ONVIF Protocols TCP/IP ,IPv٤ ,Sntp,Dhcp,Igmp,Udpnp.....Etc if it's not in the camera the bidder must deliver a separate illumination to install above the camera for the same range Enclosure IP ٦٦	٣٢
	١,٦١٥,١٥١,٥١	٦٩٢,١٢٧,٧٩	٢,٣٠٧,٢٥٩,٣٠								اجمالى حتى الصفحه رقم (٤)	

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات

مدير عام ادارة المعلومات

رئيس الإدارة المركزية لرئاسة شؤون الهيئة

م/حاتم زكريا حافظ

م/عبير عبد العزيز محمد

م/محمد الباجوري

م/خالد محمد صبري



مستخلص رقم (جاري ١)

مشروع ميكنة محطة تحصيل البغدادى بالطريق الساحلى الدولى وربطها بالمينى الرئيسى

من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٢ وحتى تاريخه ٢٠٢٤/٢/٤

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٧)

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع بالجنيه	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان بالجنيه	جاري ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	مقدار الاعمال السابق اجرائها	الكمية	الوحدة	الفترة بالجنيه	بيان الاعمال	٢
تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل	٢٣٦٠,٤٤٣,٩٨	١٤٤,١٩٠,٢٨	٤٨٠,٢٣٤,٢٦	جارى	١,٠٠	١,٠٠	٠	٨	عدد	٦٠,٠٧٩,٢٨	توريد وتركيب واختبار وتشغيل كاميرا التعريف على ارقام الجدران قبله الكاميرات (IP OUTDOOR FIXED ANPR BULLET CAMERA) من النوعيات عالية الجودة بحيث يتم الاعتماد من المهندس المشرف قبل التنفيذ والسعر يشمل تركيب كاميرا عبارة عن كبلات UTP CAT1A من النوعيات عالية الجودة وعلى أن تمتد الكابلات داخل مواسير من الكاميرا حتى مكان التجميع والمواسير من النوعية عالية الجودة والبند يشمل كل ما يلزم من كبلات واكسسوارات و مواد ومهمات و حوامل و كل ما يلزم للتثبيت والاختبار و اتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة . : YMP for Plate Number Capturing Day\Night and the specs no less than Image device 1/3 inch (Progressive Scan) Resolution : ٢MP or better / ٢٠fps Full HD Day & night operating automatic switching between color and B/W modes depending on light intensity Two simultaneous H264 / MPEG -٤ video stream one of them Y0f/s @full resolution Support unicast/multicast Protocols TCP/IP ,IPv٤,Snmp,Dhcp,Igmp,Upnp.....Etc Open IP Standard / ONVIF IR Illumination ٢٠m, if it's not in the camera the bidder must deliver a separate illumination to install above the camera for the same range Enclosure IP٦٦	٣٣
تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل	٩٥,٩١٤,٠١	٤١,١٠٦,٠١	١٣٧,٠٢٠,٠٢	جارى	١	١	٠	٢	عدد	٦٨,٥١٠,٠١	توريد وتركيب واختبار وتشغيل (IP OUTDOOR PTZ DOME CAMERA) من النوعيات عالية الجودة بحيث يتم الاعتماد من Megapixel Day\Night / ١٩٢٠ X ١٠٨٠ mpixel @full frame / IR viewable length ٢٠٠ m o 1X optical zoom ,Multiple streaming,Auto tracking Day & night operating automatic switching between color and B/W modes depending on light intensity Two simultaneous H264 / MPEG -٤ video stream one of them Y0f/s @full resolution Support unicast/multicast / Open IP Standard / ONVIF Protocols TCP/IP ,IPv٤,Snmp,Dhcp,Igmp,Upnp.....Etc IR Illumination ٢٠m for ٢٠٩mm lens & ٤٠ m for ١:٢٢ mm or ٥٥٠ mm lens , if it's not in the camera the bidder must deliver a separate illumination to install above the camera for the same range	٣٤
تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل	٧٢٧,٩١٠,٢٢	٣١١,٩١١,٧٠	١,٠٣٩,٨٧٢,٣٢	جارى	١	١	٠	١	عدد	١,٠٣٩,٨٧٢,٣٢	توريد وتركيب و عمل الإعدادات اللازمة لجهاز الخادم (RACK Server) لحفظ بيانات الرسوم والتحميل والقدرة على مراجعته جميع البيانات الخاصة بالتحميل بالمواصفات الاتية Chassis with up to ١٦ x ٢,٥" SAS/SATA Hard Drives for ٢CPU Configuration Dual Intel® Xeon® Silver ٤٣٠٩ ٢,٩G, ١٦C/٢٢T, ١٠,٤GT/s, ٢٢ M Cache, Turbo, HT (١٥٠ W) DDR٤-٢٩٣٣ Dual ٦٤GB RDIMM, ٢٢٠٠ MT/s, Dual Rank-RAID Controller, ٨GB NV Cache, Adapter Dual ١٢GB SAS Mixed Use ١٢Gbps FIPS-١٤٠ ٥١٢٥ ٢,٥in, PM٥-٧٢ DWPD, RAID-١ (١ drive backup) (Qty.٢) ١,٢TB ١٠-K RPM SAS ١٢Gbps ٥١٢٥ ٢,٥in Hot-plug Hard Drive, RAID-١٠ (٢ drive backup) (Qty.١) Broadcom ٥٧٤١٦ Dual Port ١٠-GbE BASE-T & ٥٧٢٠ Dual Port ١GbE BASE-T, rNDC Broadcom ٥٧٢٠ Dual Port ١GbE BASE-T Adapter, PCIe Full Height Performance Fans -LCD Bezel Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (١+١), ٧٥٠-W, Titanium, ٢٠٠-٢٤٠ VAC Antivirus/Windows server standard -SQL Server- على ان تكون جميع البرامج اللازمة للتشغيل مخصصة قانونياً البند يشمل التآخذ كافة ما يلزم لنهول العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة واعتماد المكتب الاستشاري.	٣٥
	٢,٧٧٥,٤٢٠,١٣	١,١٨٩,٤٦٥,٧٧	٣,٩٦٤,٨٨٥,٩٠								اجمالي حتى الصفحة رقم (٥)	

رئيس الإدارة المركزية لرئاسة شؤون الهيئة

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات


مدير عام إدارة المعلومات

م/ خالد محمد صبري

م/ محمد الباجوري

م/ عبير عبد العزيز محمد

م/حاتم زكريا حافظ



مشروع ميكينة محطة تحصيل البغدادى بالطريق الساحلى الدولى وربطها بالصين الرئيسى

مستخلص رقم (جاري ١)

من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وحتى تاريخه ٢٠٢٤/٢/٤

رقم العقد (٢٠٢٣/٩٢/٢٠٢٤)

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع بالجنبيه	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارية ام نهائية	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	مقدار الاعمال السابق اجرائها	الكمية	الوحدة	الفئة بالجنبيه	م
ملاحظات										
تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل	٢٠٤,٠٣٤,٤٢	٢٨٠,٣٠٠,٤٦	٩٣٤,٣٣٤,٨٨	جاري	١	٠	٨	عدد	١١٦,٧٩١,٨٦	٣٦
تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل	٢,٧٧٥,٤٢٠,١٣	١,١٨٩,٤٦٥,٧٧	٣,٩٦٤,٨٨٥,٩٠	جاري	٠	٠	١	مقطوعة	٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٧
تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل	١,١٩٣,٥٧٢,٧٥	٥١١,٥٣١,١٨	١,٧٠٥,١٠٣,٩٣	جاري	١	٠	٦	عدد	٢٨٤,١٨٣,٩٩	٣٨
تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل	٤٠٣,٥١٤,١٣	١٧٢,٩٣٤,٦٣	٥٧٦,٤٤٨,٧٥	جاري	١	٠	٢	عدد	٢٨٨,٢٢٤,٣٨	٣٩
تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل	٢٦١,٢٢٩,١٧	٢٧٠,٥٢٦,٧٩	٩٠١,٧٥٥,٩٦	جاري	١	٠	٨	عدد	١١٢,٧١٩,٥٠	٤٠
لم يتم التوريد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠	٠	١	عدد	١٨٠,٢٣٣,٣٢	٤١
تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل	٢١,٤٧١,٧٩	٩,٢٠٢,١٩	٣٠,٦٧٣,٩٨	جاري	١	٠	١	عدد	٣٠,٦٧٣,٩٨	٤٢
تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل	٧,٠٢٧,٩٩	٣,٠١١,٩٩	١٠,٠٣٩,٩٨	جاري	١	٠	١	عدد	١٠,٠٣٩,٩٨	٤٣
تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل	٢,٣٧٤,٧٥	١,٠١٧,٧٥	٣,٣٩٢,٥٠	جاري	١	٠	١	عدد	٣,٣٩٢,٥٠	٤٤
تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل	٣,٨٩٩,٤٨	١,٦٧١,٢٠	٥,٥٧٠,٦٨	جاري	١	٠	١	عدد	٥,٥٧٠,٦٨	٤٥
تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل	٢,٢٩٥,٩٥	٩٨٣,٩٨	٣,٢٧٩,٩٢	جاري	١	٠	١	عدد	٣,٢٧٩,٩٢	٤٦
تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل	٤٨,١٥٠,٤٢	٢٠,١٣٥,٩٠	٦٨,٢٨٦,٣٢	جاري	١	٠	١	عدد	٦٨,٢٨٦,٣٢	٤٧
تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل	٥,٧٤٢,٩٩٠,٩٦	٢,٤٦١,٢٨١,٨٤	٨,٢٠٤,٢٧٢,٨٠	جاري	١	٠	١	عدد	٦٨,٢٨٦,٣٢	٤٨

رئيس الإدارة المركزية لرئاسة شؤون الهيئة

مدير عام إدارة المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

م/ خالد محمد صبري

م/ محمد الباجوري

عيسى

م/ حاتم زكريا حافظ



إصدار التحكم في الدخول

٤٣	توريد وتركيب وتشغيل واختبار لوحة تحكم في الدخول لعدد ٢ باب على أن يشمل البند جميع التوصيلات وعمل الإعدادات والتهيئة المناسبة وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأمثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة.
٤٤	كالبند السابق ولكن (RF + Fingerprint) BIO Reader
٤٥	كالبند السابق ولكن Exit push button
٤٦	كالبند السابق ولكن Magnetic door lock
٤٧	كالبند السابق ولكن Door Contact
٤٨	بالعدد توريد وتركيب أبواب مقاومة للحريق لفرانس ميتال أو إندورز أو ما يماثلهم مقاس ٢,٢x١ متر وسبك الصاج ١,٥ مم كامل بالإكسسوار مقاوم للحريق والأكر البانيك ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لتحويل العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.

إجمالي حتى الصفحة رقم (٦١)

مشروع **مبكرة محطة تحصيل** **الغدا** **طريق** **الساحل** **الدول** **وربطها** **بالمين** **الرئيسي**

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢)

٤	بيان الاعمال	الفترة بالجنبة	الوحدة	الكمية	مقدار الاعمال السابق اجرائها	مقدار الاعمال لى تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان بالجنبيه	استقطاع بالجنبيه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمالى ما قبله				٠				٨٠,٢٠٤,٢٧٢,٨٠	٢,٤٦١,٢٨١,٨٤	٥,٧٤٢,٩٠٩,٩٦	
اعمل نظام التكييف												
٤٩	توريد وتركيب وحدة تكييف سابلت قدرة ٤ حصان بفرقة السرفرات شامل لوحة تدبيل ومظلة حماية للوحدة الخارجية والبيند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهول العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة	٧٤,٦٢٩,٢٢	عدد	٢	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	لم يتم التوريد
٥٠	توريد وتركيب وحدة تكييف سابلت قدرة ٢,٢٥ حصان بفرقة التوزيع الفرعية شامل مظلة حماية للوحدة الخارجية والبيند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهول العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد المكتب الاستشاري	٤٤,٣٤٦,٠٠	عدد	١	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠	لم يتم التوريد
اعمل الكيلات الكهربائية												
٥١	توريد وتركيب واختبار كابرلات جهد منخفض نحاسية XLPE/PVC قطاع (3٥x٤) مم ١٦٢ مم ٢ أرضي - جهد ٠,٦ / ١,٠ (١,٢) ل.ف من انتاج شركة السويدى او الشركة المصرية للكيلات او ما يعادلهم و البيند يشمل حوامل الكيلبات او المواسير بالعقاسات المناسبة و غرف التفتيش واعمال الحفر والردم والسحب والعلامات الارشادية وطبقا للوارد بالرسومات كما يشمل جميع الاجهزة والقطع والاكسسوارات اللازمة للتوريد والاختبار وكى مايلزم لإتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات و المواصفات الفنية وكود الكهرباء المصري واصول الصناعة .	٢,٧٣٦,٠٠	م.ط	٢٠	٠	١	١	جارى	٥٤,٧٢٠,٠٠	١٦,٤١٦,٠٠	٣٨,٣٠٤,٠٠	تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل
٥٢	كاليفتد الهياكلوكى قيطاليزم(٢٠م ١٦٠م)بالشركة شنداد او او ما يعالته واللوحه شامله البارات النحاس	٢,٢٢٥,٢٨	م.ط	٢٠	٠	١	١	جارى	٤٤,٥٥٥,٦٠	١٢,٣٥١,٦٨	٣١,١٥٣,٩٢	تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل
٥٣	والمفاتيح ولمبات البيان وخلافه وتتكون من : ٢ قطع عموى ثلاثي سعة ١٠٠ امبير MCCB - عدد (٣) قطع فرعي ثلاثي سعة ٦٣ امبير MCCB وكى مايلزم لنهول الاعمال طبقا لاصول الصناعة ويشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهول العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	٧٨,٧٢٠,٠٧	عدد	١	٠	٠	٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	لم يتم التوريد
٥٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة DB-Toll Room انتاج شركة شندادير او ABB او ما يعالته واللوحه شامله البارات النحاس والمفاتيح ولمبات البيان وخلافه وتتكون من : قاطع عموى ثلاثي سعة ٣٢ امبير MCB - عدد (٦) قطع فرعي احادي سعة ١٦ امبير MCB وكى مايلزم لنهول الاعمال طبقا لاصول الكهرباء والخطية كافة ما يلزم لنهول العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة	١٦,٧٥٩,٧١	عدد	٨	٠	٠	٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	لم يتم التوريد
٥٥	والمفاتيح ولمبات البيان وخلافه وتتكون من : عدد (٤) قطع فرعي ثلاثي سعة ٢٢ امبير MCCB - عدد (٦) قطع فرعي احادي سعة ١٦ امبير MCB وكى مايلزم لنهول الاعمال طبقا لاصول الصناعة ويشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهول العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	٤١,٥٣٧,٢٦	عدد	١	٠	٠	٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	لم يتم التوريد
٥٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة SDB-UPS انتاج شركة شندادير او ABB او ما يعالته واللوحه شامله البارات النحاس والمفاتيح ولمبات البيان وخلافه وتتكون من : قاطع فرعي احادي سعة ١٦ امبير MCB قاطع عموى ثلاثي سعة ٦٣ امبير MCCB - عدد (٤) قطع فرعي ثلاثي سعة ٢٢ امبير MCB وكى مايلزم لنهول الاعمال طبقا لاصول الصناعة والبيند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهول العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	٤١,٥٣٧,٢٦	عدد	١	٠	٠	٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	لم يتم التوريد
٥٧	البارات النحاس والمفاتيح ولمبات البيان وخلافه وتتكون من : عدد (٢) قطع فرعي احادي سعة ٢٢ امبير MCB - عدد (٢) كونتاكتور ٣٢ امبير - عدد (٢) ريل ٢٤ فولت كل مايلزم لنهول الاعمال طبقا لاصول الصناعة والبيند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهول العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .	٣٦,٧٦٥,٤٣	عدد	١	٠	٠	٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	لم يتم التوريد
٥٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار دائرة فوري كهربائية والبيند يشمل توريد وتوصيل اسلاك نحاسية قطاع ٤*٣ مم ٢ من البرازيل الى اللوحه الرئيسة شامل المواسير والخراطيم بالقطار النحاسية حتى تمام الاختبار والامان المحددة برسومات الورش التي يعدها المقاول قبل التنفيذ والبيند يشمل كل مايلزم للتوريد وتركيب طبقا للرسومات والمواصفات الفنية واصول الصناعة	١,٧٤٨,٢٦	عدد	٢٥	٠	١	١	جارى	٤٣,٧٠٦,٥٣	١٣,١١١,٩٦	٣٠,٥٩٤,٥٧	تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل
٥٩	بالعدد توريد وتركيب واختبار بربرة أحادية الطور (١P+N+E) مفردة ١٦ أمبير من اجل ل UPS والبيند يشمل كل مايلزم للتوريد وتركيب طبقا للرسومات والمواصفات الفنية واصول الصناعة	٩٥٨,٧٤	عدد	٥٠	٠	١	١	جارى	٤٧,٩٣٧,٠٠	١٤,٣٨١,١٠	٣٣,٥٥٥,٩٠	تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل
٦٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب حوامل كابرلات من الصلب المجلفن المقنوب سمك ١,٥ مم بأبعاد عرض ٢٠ سم وارتفاع ١٠ سم وغطاء والحوامل من انتاج (البيكو - السويدى - نوفو - اوميجا) او ما يعادلهم والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والاكسسوارات ولوازم التعليق والوصلات والتثبيت طبقا للمواصفات العامة واصول الصناعة.	١,٤٢٧,١٤	م.ط	٢٥	٠	١	١	جارى	٣٥,٦٧٨,٤٤	١٠,٧٠٣,٥٣	٢٤,٩٧٤,٩١	تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل
	اجمالى حتى الصفحة رقم (٧)								٨٠,٤٣٠,٨٢٠,٣٦	٢,٥٢٩,٢٤٦,١١	٥,٩٠١,٥٧٤,٢٥	

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

م/ عبير عبد العزيز محمد

م/حاتم زكريا حافظ

شركة انكسار
مهندس الشركة
م/ شريف ديشيشة

مستخلص رقم (جاري ١)

مشروع ميكنة محطة تحصيل البغدادى بالطريق الساحلى الدولى وربطها بالميناء الرئيسى
رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢)

من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وحتى تاريخه ٢٠٢٤/٢/٢

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع بالجنبيه	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان بالجنبيه	جاري ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	مقدار الاعمال السابق اجرائها	الكمية	الوحدة	الفترة بالجنبيه	بيان الاعمال	م
ملاحظات	٥,٩٠١,٥٧٤,٢٥	٢,٥٢٩,٢٤٦,١١	٨,٤٣٠,٨٢٠,٣٦				٠				اجمالى ما قبله	
تم خصم ٣٠% لحين التركيب والتشغيل	٤٠,٦٨١,٦٤	١٧,٤٣٤,٩٩	٥٨,١١٦,٦٣	جاري	١	١	١	٢	عدد	٢٩,٠٥٨,٣٢	توريد وتركيب باب مصفح مركب على ان يشمل البند عمل الاعدادات والتهيئة المناسبة وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأمثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٦١
لم يتم التوريد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٢	عدد	٢٩,٠٥٨,٣٢	توريد وتركيب باب حديد على ان يشمل البند عمل الاعدادات والتهيئة المناسبة وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأمثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٦٢
لم يتم التوريد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٢٥	م.ط	٩١٢,١٥	مد خطوط مواسير قطر ٣ بوصة وتوصيلها بغرف التفتيش من نوعيه بيت الهندسة او المرفق او ما يماثله و البند يشمل الحفر في جميع انواع التربة والخرسانة والرمال بارتفاعه ووضع شريط تحذير قبل الردم واعادة الشئ لأصله حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٦٣
لم يتم التوريد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٧٥	م.ط	٩١٢,٠٧	توريد وعمل دهان الأسقف والحوائط الداخلية بنبوية البلاستيك مط على سطح بلاستيك ويتم الخدمة بثلاثة أوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف ٧٥٠ من وزنه ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من GLC أو ما يماثلها مع التطبيق بالمعجون عند الزوم وتقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد والبند يشمل إزالة عدد ٢ شبك الوميثال مع القفص الحديدي المحيط بهما وسد الشبائيك مبني وعمل التأسيس وأعمال الدهانات لأماكن السد على ان تكون مماثلة لنفس نوع ولون الدهان للحوائط الداخلية ونفس اللون والدهان للحوائط الخارجية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦٤
	٥,٩٤٢,٢٥٥,٩٠	٢,٥٤٦,٦٨١,١٠	٨,٤٨٨,٩٣٦,٩٩								الاجمالى	
	٥,٩٤٢,٢٥٥,٩٠										الاجمالى المنتقى صر فله	
	٥,٩٤٢,٢٥٥,٩٠										خصم ماستيى صر فله صر فله	
	٥,٩٤٢,٢٥٥,٩٠										الصافى	

- ملاحظات
- السعر يشمل قيمة الضريبة المضافة (١٤%)
 - تم توريد جميع المحملات الواردة بكرة أسسة الشروط
 - لا يوجد سيارة على العملية
 - لا يوجد عمالة على العملية

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات

مدير عام إدارة المعلومات

رئيس الإدارة المركزية لرئاسة شؤون الهيئة



عبد العزيز محمد

محمد الباجورى



م/ خالد محمد صبري

م/حاتم زكريا حافظ