

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٥٢٥ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١٤ } جارى عن عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة } تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافقنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٢ / ٨

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { } تقرير معمل
عدد { ١ } استثمار ٥٠ ع.ح
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات



م. م. م. م.



مصلحة: العنبر لجامعة الكويت للبحوث والبحوث

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج } صاحب الحق أو : م

يسحب باسم _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

الجمهورية العربية السورية
الوزارة العامة
كتب المراجعين
رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

۹۹۷

رئيس المصلحة

علامة

ففى ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری
_____ الإيرادات بتاريخ _____ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —

٢٠٢ سنة ————— (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففى _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات موظف الشطب

(٣) سحب _____ شيفر _____ رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

ادن صرف

(٤) قيد في سجل البيانات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب الموقوف : _____

الشبكات

المختتم ذو التاريخ

(۴) قید فی سجل

(۱) الروح في كشف

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

كشف رقم { ١٤ } عن عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة }
بتاريخ ٢٠٢٢ / ٤ / ١٣ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ١ / ٣١

العقد رقم ٩٧٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		الكمية	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	ق	جنيه	قرش	جنيه	
٣	إعمال حفر	-	٩٦	٣م	٣٦٣٩٠٠	١٣١٠٠	٣٧٧٠٠٠	جارى	-	٣٦١٩٢٠٠٠	-	-	-	٣٦١٩٢٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	إعمال توريد أتربة رملية	٥٠	٢٥٨	٣م	٣٨٣٠٠٠	٣٧٠٠٠	٤٢٠٠٠٠	جارى	-	١٠٨٥٧٠٠٠٠	-	-	-	١٠٨٥٧٠٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٤٦٠	٣م	٧٠٠٠	-	٧٠٠٠	جارى	-	٣٢٢٠٠٠٠	-	-	-	٣٢٢٠٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
١١	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	-	٤٧٥	م.ط	٢٥٠٠	-	٢٥٠٠	جارى	-	١١٨٧٥٠٠	-	-	-	١١٨٧٥٠٠	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .
١٤	توريد وتركيب عواكس صاج على الحواجز	-	٣٥	عدد	١٥٠٠٠	-	١٥٠٠٠	جارى	-	٥٢٥٠٠٠	-	-	-	٥٢٥٠٠٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
١٩	أعمال تكسير وإزالة حواجز خرسانية	-	١٢٥	٣م	٥١١	-	٥١١	جارى	-	٦٣٨٧٥	-	-	-	٦٣٨٧٥	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
٢١	أعمال توريد وتوضيب صلب التسليح	-	٢٢٤٠٠	طن	٤٥٧	-	٤٥٧	جارى	-	١٠٢٣٦٨٠٠	-	-	-	١٠٢٣٦٨٠٠	أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام
٢٤	توريد خرسانة مسلحة لأسقف غرف التفتيش	-	٢٧٥٠	٣م	٨٣١	-	٨٣١	جارى	-	٢٢٨٥٢٥٠	-	-	-	٢٢٨٥٢٥٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٢٥	أعمال توريد وصب خرسانة عادية	-	١٧٠٠	٣م	٦٤٣٩	-	٦٤٣٩	جارى	-	١٠٩٤٦٣٠٠	-	-	-	١٠٩٤٦٣٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ
٢٦	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ١,٩٥ م	-	٩٥٠٠	م.ط	٢١٨٩٨	-	٢١٨٩٨	جارى	-	٢٠٨٠٣١٠٠٠	-	-	-	٢٠٨٠٣١٠٠٠	البنود المدرجة بالمستخلص .
٢٧	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر ٧٠ سم	-	٢٦٥٠	م.ط	٤٢٣	-	٤٢٣	جارى	-	١١٢٠٩٥٠	-	-	-	١١٢٠٩٥٠	٨- التقارير متواجدة
٢٨	أعمال حفر وإزالة تغطيات مواسير وأتربة	-	١٤٠	٣م	٥٠٠٠	-	٥٠٠٠	جارى	-	٧٠٠٠٠٠	-	-	-	٧٠٠٠٠٠	٩- تم إرسال البرنامج الزمنى الشهرى للأعمال ويتم تحديثه أولاً بأول .
٢٩	أعمال إزالة عدايات خرسانية	-	٣٠٠٠٠	عدد	١٥	-	١٥	جارى	-	٤٥٠٠٠٠	-	-	-	٤٥٠٠٠٠	١٠- وسيلة نقل العينات متواجدة بعدد (١)
٣٢	أعمال تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	-	٢٠٠٠	م.ط	١١٢٠	-	١١٢٠	جارى	-	٢٢٤٠٠٠٠	-	-	-	٢٢٤٠٠٠٠	سيارة بالمنطقة والأخرى متواجدة
٣٣	أعمال تنفيذ خوازيق بحرية قطر ٨٠ سم	-	٣٥٠٠	م.ط	٢٦٨٨	-	٢٦٨٨	جارى	-	٩٤٠٨٠٠٠	-	-	-	٩٤٠٨٠٠٠	بمعرفة إدارة المركبات
	بنود مستحدثة							الإجمالى		٣٩٥١٧٦٦٧٥	-	-	-	٣٩٥١٧٦٦٧٥	مهندس العملية
١	أعمال دهانات أسمنية	-	٨٠	٢م	٣٤٩٠٠	-	٣٤٩٠٠	جارى	-	٢٧٩٢٠٠٠	-	-	-	٢٧٩٢٠٠٠	أشرف جمال الجبى
٢	دهان برنات	-	٦٩	م.ط	٦٨٥٠	-	٦٨٥٠	جارى	-	٤٧٢٦٥٠	-	-	-	٤٧٢٦٥٠	التوقيع
٣	تركيب عواكس صاج	٢٠	١٨	عدد	٩٨٠٠	-	٩٨٠٠	جارى	-	١٧٨٣٦٠	-	-	-	١٧٨٣٦٠	الأسم
٤	خرسانة عادية للحواط الساندة بأرتفاع ٣م	-	٢٦٥٠	٣م	٤٧٧٠٠	-	٤٧٧٠٠	جارى	-	١٢٦٤٠٥٠٠٠	-	-	-	١٢٦٤٠٥٠٠٠	أشرف جمال الجبى
	الكارتات									١٢٩٨٤٨٠١٠	-	-	-	١٢٩٨٤٨٠١٠	
١	أعمال توريد أتربة رملية	-	١٣	٣م	٣٨٣٠٠٠	٣٧٠٠٠	٤٢٠٠٠٠	جارى	-	٥٤٦٠٠٠٠	-	-	-	٥٤٦٠٠٠٠	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	٣م	٧٠٠٠	-	٧٠٠٠	جارى	-	١٧٥٠٠٠	-	-	-	١٧٥٠٠٠	
	إجمالى الكارتات									٥٦٣٥٠٠٠	-	-	-	٥٦٣٥٠٠٠	
	الإجمالى العام									٥٣٠٦٥٩٦٨٥	-	-	-	٥٣٠٦٥٩٦٨٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٥١٩٣٥٦٥٨٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١١٣٠٣١٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسف
أشرف جمال الجبى

مدير الأعمال الأسف

مهندس الشركة الأسف

أقر بصحة ذلك

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً فى

تحريراً فى



أسم العملية : إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم في المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة }

أسم المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

رقم ومقدار التصديق :

بند الميزانية :

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة

نوع الميزانية فرع بند حذف

[illegible]

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول										جنيه	قرش
٥٣٠٦٥٩٦٨٥	-	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن		قرش	جنيه	الإستقطاعات							
محجوز						٥ % ضمان أعمال		٥٦٥١٥٥					
مصرح بصرفه						٢٥٨١٠٧		٤٨					
سابق صرفه	٥١٩٣٥٦٥٨٥												
مستحق صرفه	١١٣٠٣١٠٠												
قرش	جنيه	الاستقطاعات											
رسوم دمغة اصل													
رسوم دمغة إضافي													
أمانات													
إيرادات													
جمله الإستقطاعات													
صافي المبلغ المستحق													
تحريراً في : سنة رئيس المصلحة علامة أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ج يرقم الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ تحريراً في سنة روجع : علامات الكتاب المنوطين يعتمد سحب شيك إذن صرف بمبلغ رئيس الحسابات تحريراً في سنة (١) شطب رقم الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ (٢) سحب ،، إذن صرف شيك (٣) تقيد في السجل إذن صرف شيك (٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب) وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت تسلمت التحويلة رقم													
جمله الإستقطاعات رقم الإستمارة بتحويل تاريخ قيمة التحويل إستقطاعات جنيه قرش جمله													
جمله المبالغ السابق صرفها الباقى للمقاول													
سنة بتاريخ المدفع الآن بالتحويل رقم الاستقطاعات قرش جنيه رسم دمغة أصلى رسم دمغة إضافي أمانات إيرادات جمله													