

الادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
ادارة العقود

ملف رقم : ٥٢٥ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقي بطول ٢٥ كم في المسافة من كوبري شربين العلوى حتى كوبرى العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة }
تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق والمدونة باستخلاصات أرقام { ١٢ } شاملة المدة
من بدء العمل حتى ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتقنعوا بمواعيدهم وتقبول فائق الاحترام ...

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تحرير في : ٢٠٢٤ / ٢ / ٨
مرفقات عدد : ١ { مذكرة فروق أسعار
عدد : ١ { استماره ٥٠ ع.ج



مصلحة : البنك المركزي للسودان
 قسم : المبلغ المستحق إلى شريكه العميل
 أو : الطلبات طيه، أو محرقة
 موجب {

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٤٦٠٠٤١	١٤٦٠٠٤١
الجملة		١٤٦٠٠٤١	١٤٦٠٠٤١

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

۱۰۹

رئيس المصلحة

١٢٦

٢٠٢ فی ————— سنہ

(١١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمساء :

جاري —————

الإيرادات ————— بتأريخ ————— إمضاء: _____

٢) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

وكالات الحسابات

مدبر أو رئيس الحسابات

الى _____ سنة ٢٠٢٣ يبلغ

— 1 —

— 1 —

1000

(٣) سحب

(٦) ق د ز

٤) قيد في سجل

(٥) كشف في أدراج الش



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة - شرق الدلتا
ادارة عقود المشروقات

مذكرة يخصوص فروق الأسعار لعناصر التكلفة المتغيرة لعملية

إزدواج طريق دمياط شربين الشرقي بطول ٢٥ كم في المسافة من كوبري شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

١٢	رقم المستخلص		٢٠٢٣/٠٤/٢٦	تاريخ إستلام الموقع	٢٠٢٢/٠١/٢٦	تاريخ الفتح القوى أو أمر الإسناد المبادر
٢٠٢٣/١٠/٣١	تاريخ المستخلص	٢٠٢٣	فبراير	الاستناد	البيتكوين	البيتكوين
		الدولار	البيتكوين	البيتكوين	البيتكوين	البيتكوين
		الاستناد	الاستناد	الاستناد	الاستناد	الاستناد
		٣٥٣,٦	٢٧٨,٤	٦٥٤,٥	٥٦٦,٠	٣٩٦,٢
		٣٩٦,٢	٣٠٣,٥	٩١٣,٦	٦٨٣,٦	٢٠٢٣

قيمة التعريض او الخصم = قيمة الأعمال × (جملى (المعاملات × نسب التغير)	اجملى (المعاملات × نسب التغير)	المعاملات × نسب التغير	الأرقام القياسية للسعر عند تنفيذ الأصل	الأرقام القياسية للسعر عند الفتح الأسفل	المعاملات	نسبة الأيام	عدد الأيام	الفترة من ————— إلى	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	بيانات التعاقد				
										بيان البند	نوع البند	وحدة	بيان البند	
٨١,٧٥٠,٢٨	٠,٠٤٤٨	٠,٠٤٤٨	٣٩٦,٢	٣٢٣,٧	٠,٢٠	%١٠٠	٦١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/٠٩/٠١	موجان	١,٨٢٤,٠٠,٠٠	١٩٠٠	٩٦	أعمال حفر
١٩٦,٨٤٩,٧١	٠,٠٤٤٨	٠,٠٤٤٨	٣٩٦,٢	٣٢٣,٧	٠,٢٠	%١٠٠	٦١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/٠٩/٠١	موجان	٤,٣٩٤,٥٠٠,٠٠	١٧٠٠	٢٥٨,٥	توريد أنوبيا
٥,٥١٨,٦٩	٠,٠١١٢	٠,٠١١٢	٣٩٦,٢	٣٢٣,٧	٠,٠٥	%١٠٠	٦١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/٠٩/٠١	موجان	٤٩٢,٨٠٠,٠٠	٢٢	٢٢٤٠٠	توريد و توضيب صلب التسليح
٢٧٩,٦٣٠,٠٩	١,١٥٣٨	١,١٥٣٨	٩٢٣,٦	٣٤٠,٩	٠,٦٧٥	%٤٩	٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	حديد				
٢٨٣,٩٩٢,٢٧	١,١٣٤٠	١,١٣٤٠	٩١٣,٦	٣٤٠,٩	٠,٦٧٥	%٥١	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/٠٩/٠١					البنود المستحدثة
٤١٥,٤٦٩,٥٧	٠,٠٢٢٤	٠,٠٢٢٤	٣٩٦,٢	٣٢٣,٧	٠,١٠	%١٠٠	٦١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/٠٩/٠١	موجان	١٨,٥٥٠,٠٠,٠٠	٧٠٠	٢٦٥٠	خرساتة عادية للحوافظ المستدبة بارتفاع ٣ م
٢٦,٨٧٠,٧٦	٠,٠٠٢٩	٠,٠٠٢٩	٢٨٢,٥	٢٧٨,٤	٠,٢٠	%٤٩	٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	اسمنت				
١٦٩,٩٨٤,٨٧	٠,٠١٨٠	٠,٠١٨٠	٣٠٣,٥	٢٧٨,٤	٠,٢٠	%٥١	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/٠٩/٠١					
١,٤٦٠,٠٢١,٢٤														الاجمالى

يعتمد ///
رئيس الادارة المركزية

مهندس سامي صالح



مهندس الهيئة
م / أشرف كمال

مهندس الشركة
م / أحمد الباز