

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	جمله قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	اجمالي مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار العمل السطحي المقايسة	الكميه حسب المقايسه	الفنه	الوحدة	بيان الأعمال		رقم البند
									جارى	ام نهائى جنية	
مستخلص جاري (٢)											٢
التقارير متواجده مبني شهري أسبوعي المهندسون وفريق العمل متواجدون المعدات متواجدة الصلب موجود البرنامج الزمني متواجده اعمال تأمين وسلامة المرور متواجده لوحات المشروع متواجده المستلزمات والمهمات متواجده	٣٤٩٦٩٤,٠٠	٠,٠٠	٣٤٩٦٩٤,٠٠	جارى	١٣١٩٦	١٣١٩٦,٠٠	٠	٢٦,٥٠	٣	بالметр المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذنك بناء على توجيه المنطقة لسرعة فهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخريه وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحويل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من حمور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التمويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . ويتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه لكم في حالة الزيادة او النقصان .	١-٢
الكميات المنفذة بعد مايو ٢٠٢٣ حسب المقاوضة Embankment اعمال الدرم											٣
أعمال تحويل وتوريق ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢- متر) أسفل منسوب الفرم و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (٢- متر) من منسوب الفرم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات العرضية التمويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٣١٥٨٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥٨٩٤٠,٠٠	جارى	٥٥٤٢٠	٢٦٣٨٠٧,٧٨٠٧	٥٧,٠٠	٣	٠	٠	١-٣
- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدmk عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدmk لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - البند لا يشمل القيمة المحجرية .	٢٤٧٤٢١٠,٥٠	٠,٠٠	٢٤٧٤٢١٠,٥٠	جارى	٢٢٧٧١	٢٢٧٧١	٧٥,٥٠	٣	٠	٠	٤
علاوه مسافة النقل لمسافة ٥٤ كم بمقدار ١,٤ كل كم زاده عن ٢ كم (٢-٥٤) كم	٦٤٢٠٣٠٤,٨٠	٠,٠٠	٦٤٢٠٣٠٤,٨٠	جارى	٨٨١٩١	٣٢٧٧١	٧٢,٨٠	٣	٠	٠	٥
علاوه الكرت والموازين بمقدار ١٣ جنيه عن كل متر مكعب لمسافة نقل ٥٤ كم	١١٤٦٤٨٣,٠٠	٠,٠٠	١١٤٦٤٨٣,٠٠	جارى	٨٨١٩١	٣٢٧٧١	١٣,٠٠	٣	٠	٠	٦
علاوه القيمة المحجرية الدmk (١,٢٥ × ٣٢)	٣٥٢٧٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٢٧٦٤٠,٠٠	جارى	٨٨١٩١	٣٢٧٧١	٤٠,٠٠	٣	٠	٠	٧
٣٣٨٦٥٣,٤٤ % استقطاعات (حسب منك العرض علي السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة) (0.12*32)	٣٣٨٦٥٣,٤٤	٠,٠٠	٣٣٨٦٥٣,٤٤	جارى	٨٨١٩١	٣٢٧٧١	٣,٨٤	٣	٠	٠	٨
ال بلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني											٩
بالметр المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي سميكة ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣ م دلوبيت متدرج + ٠,٤ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي +غير على أن يكون السن نظيف ومغسل والرمل خالي من الشوائب والطفنة والأملام والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسبات التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسبات التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم / سم (طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	جارى	٠	٠	١٢٠٠٠,٠٠	٤٣٢,٠٠	٢	٠	١-٩
الكميات المنفذة بعد مايو ٢٠٢٣ حسب المقاوضة	١٦٥٦٧٢٠,٠٠		١٦٥٦٧٢٠	جارى	٣٨٣٥	٣٨٣٥	٤٣٢,٠٠	٣	٠	٠	١٠
بالметр المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادي لخدمات الحمامات والميول الجانبية تتكون من ٣ م دلوبيت متدرج + ٣٠,٤ رمل حرش والإضافات (غير+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسل والرمل خالي من الشوائب والطفنة والأملام والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لتهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم / سم (طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	١١٨٦٠١,٤٠		١١٨٦٠١,٤٠	جارى	٤٤,٥	٤٤,٥	٢٦٦٥,٢٠	٣	٠	٠	١-١٠
الإجمالي (فقط ثمانية عشر مليوناً مائة واحد وتسعمائة ألف ومائتان سبعة وأربعون جنيهاً وأربعة عشر قرشاً لا غير)	١٩١٩١٢٤٧,١٤										

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس اتصارح دكتور طه طه
التوقيع

مدير عام مشروعات الطرق
م/مشيرة السيد
التوقيع

مدير عام الشئون المالية والإدارية
استاذ / مصطفى عبد الوارد
التوقيع

محاسب
استاذ /

مدير المشروع (سيسترا)
م/ أيمن محمد
التوقيع

مستشار المالك (سيسترا)
م/ عبد الناصر سيف النصر
التوقيع

مدير المشروع (الاستشاري)
م/ محمود أحمد هشام
التوقيع

استشاري المصالحة (XYZ)
م/ ناصر شرف الدين
التوقيع

٧٠٢١١٤١٩٥٧

الشديد للمقاولات التجارية
سجل تجاري : ٢٠٢٣-٠٣-٢٧
الإجازة :

