

العقد رقم : (٢٠٢٣/٢٢/٦٩٤) تاريخ : ٢٠٢٢/١١/٨



عن عملية : اعمال التخطيط وتركيب العواكس الارضية والعلوية بطول 75 كم اتجاه العلمين (الطريق الرئيسي) لطريق وادى النطرون / العلمين

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٢/٠٧/١٦

بداية العمل يوم ٢٠٢٢/١١/٠١

تنفيذ : الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق اجراء	مقدار العمل	الوحدة	كمية البند بالمقاييس	الفئة	نوع العمل	رقم البند
												رقم البند
البرنامج الزمني متواجد	٣١٢٠٠	.	٣١٢٠٠	ختامي	٨٠٠	٨٠٠	.	عدد	١٢٥٠٠	٣٩	بالعدد توريد وتركيب عواكس اكيليريك 10*10 سم وارتفاع لا يقل عن 2 سم وبshire عاكسة بيضاء مسطحة بالكامل او بشريحة عدسات بلورية تحتوي على الاقل 31 عدسه وذلك طبقا للمواصفات على أن يتم تصنيع العواكس بنظام الحقن وتقادى وجود اى فراغات هوائية او عيوب للصناعة وبه خابور لايقل قطر قاعدته عن 3.5 سم ونهايته 3 سم وطوله لا يقل عن 6 سم ويتم عمل فراغات في السطح الملامس للعواكس على سطح الارض للثبيت	3
المعدات متواجدة	١٢٥٤٠٠٠	.	١٢٥٤٠٠٠	ختامي	٥٥٠٠	.	٥٥٠٠	٢م	٦٤٠٠	٢٢٨	اعمال تخطيط الطريق بالبوليمرات المروية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر 20 سم او 15 سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية 3262:1989BS أن يكون نسبة أكسيد النيتنيوم 6% وبوبردة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمادة المائية النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	4
المهندس والفنى متواجدان	٥١٢٦٠	.	٥١٢٦٠	ختامي	٢٣٣	٢٣٣	.	عدد	٥٥٠	٢٢٠	نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة) والبند يشمل جميع الاعمال الازمة من مسامير حدادي راس طاسة بقطر 15 مم لنھو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات	5
وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة	٩٠٠	.	٩٠٠	ختامي	٣	٣	.	عدد	٥٠	٣٠٠	نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية على قائمين والبند يشمل جميع الاعمال الازمة من مسامير حدادي راس طاسة بقطر 15 مم لنھو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفتنة لا تشتمل القائم المعدنى واحد وكل ما يلزم للتركيب على ان يتم استلام العلامات بمدينة نصر	6
العلامات الارشادية متواجدة	٢٥٨٤٢٨	.	٢٥٨٤٢٨	ختامي	٤٨٧٦	٤٨٧٦	.	كجم	١٧٠٠	٥٣	بالكلم توريد وتركيب قائم معدنى beam 1 للعلامة المروية بنظم الدق الميكانيكى والقائم مجلف على الساخن وسمك طبقة الجلفنة 80 ميكرون على أن يتم الالتزام بالرسومات التنفيذية للمسافات البيانية للعلامات وبعدها عن حرف الرصف وارتفاعها عن سطح الأرض	7
	٢٠٦٠٨٧	.	٢٠٦٠٨٠٠	ختامي	١٨٤٠٠	.	١٨٤٠٠	٢م	٢٠٠٠	١١٢	بالمتر المسطح أعمال تنفيذ تخطيط بالبوليمرات المروية البيضاء العاكسة على البارد(الصنف رقم 1 سريع الجفاف) و الفتنة شاملة كل ما يلزم لنھو العمل وطبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة و الفتنة شاملة بالمتر المسطح المدهون .	14
	١٥٢٢٣٣٨٨		١٥٢٢٣٣٨٨								الاجمالي	

تحريرا في ٢٠٢ / /

اقر بصحة ذلك

روجع يوجد على صحة ،،،،

المقاول

ممثل المالك الهيئة

م / محمد احمد سالم

مدير عام المشروعات

م / محمد حسني فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهرة وقدر سبق صرفها الى

المحاسب

المقاول تحريرا في ٢٠٢ / /

يدفع المقاول مبلغ على الحساب


ملاحظات الفتات

تحريرا في ٢٠٢ / /

نهائيا

رقم السجل التجارى : ٤٨٢٠٢
الملحق الثاني : ٣٤٢ - ٨٠٤ - ٦٣٤ م.٣ - ٢٤٠ - ١٩٢ - ٠٣ - ٥٠٠
رقم التسجيل : ٤٨٢٠٢

يراعى ان الشركة خاضعة لنظام
الدفاتر المقلمة لذا يرجى عدم خصم
أى مبالغ تحت حساب الفيزاب



يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة(غرب الدلتا)عميد مهندس /
هانى محمد محمود طة

١١٢٣٤٥
١١٢٣٤٥