

مستخلص جاری رقم (۲)

عن عليّة : إستكمال أعمال الجسر الترابي لمسار لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٧ كم
إدارة : مشروعات الطرق العقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٠٩ بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ مع شركة ابو عجيبة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
(إستكمال الاعمال من منسوب - ١٥م حتى - ٢٠م)

تنفيذ: شركة أبو عجيبة للمقاولات والتوريدات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٠١

الحمد لله : (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١٠٩) بتاريخ : ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٠

صفحة (١/١)

رقم البند	نوع العمل	اللفة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند بألفر مقايسة معتدة	كمية العمل السابق إجماله	كمية الأصل التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأصل	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأصل التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		فرش / جنيه				فرش / جنيه	فرش / جنيه	فرش / جنيه	فرش / جنيه	فرش / جنيه	فرش / جنيه	
	أولاً: أعمال التطهير											
٣-١	بعد زلزال تسليح من مسار الطريق وتنظيف منها على ١٥ ياق أفتر الأشجار عن ٣٠ سم شامل التخليل بارتفاع ١ ياق ١ متر طبقاً لآصول الصناعة وإقامة الشروط ومواصفات الخاصة له حديد مسور ومواصفات الخدمة لتفريق والتفاري وتعليمات المهندس المشرف											
٣-٢	تخليط بارتفاع ١ ياق عن ١ متر	٣٦٠	بالعقد	٧٩٩٠	٧٠٠٠	٩٩٠	٧٩٩٠,٠٠	جاري ٢	٢٨٧٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٧٦٤٠٠,٠٠	
	ثانياً: أعمال الحفر											
٤-٢	بمسار المصب عمل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة رملية (R3) لشدة التربة وتسوية السطح بارتفاع التسوية وفرش بأحجام الاسفلتية لتوصيل في نسبة الرطوبة والتمك الجيد بغوراسات توصيل في حصى ثقالة جافة (95% من الثقالة الجافة القصوى) والثقالة تشمل توريد التربة مناسبه لفرشها على التربة الرملية لاسفلتية تحريك المعدات بون الفرز فيها . ومعمل على البند توصيل ونقل التربة لزيادة لمسافة ٥٠٠ متر من مسور الطريق مع التسوية والآلة لجوانب الحفر وتنشيل فاع الحفر لتوصيل لقصي ثقالة جافة (95% من الثقالة الجافة القصوى) طبقاً لتغطيات التصميمية العرضية التسوية والقطاع التفري والرسومات التفصيلية المتعده والقياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يترتب منه العمل كمالاً طبقاً لآصول الصناعة وإقامة الشروط ومواصفات الخاصة به حديد مسور ومواصفات الخدمة لتفريق والتفاري وتعليمات المهندس المشرف											
	من مشوب ٥ م حتى مشوب ١٠ م	٣٥,٢	م	٣	١٢٣١٦٢	٣٩٣٠٠	١٦٢٤٦٢,٠٠	جاري ٢	٥٧١٨٦٦٢,٤٠	٠,٠٠	٥٧١٨٦٦٢,٤٠	
	من مشوب ١٠ م حتى مشوب ١٥ م	٣٥,٢	م	٣	٥١٧٩٦	.	٥١٧٩٦,٠٠	جاري ٢	١٨٢٣٢١٩,٢٠	٠,٠٠	١٨٢٣٢١٩,٢٠	
	علاوة ٢ جنيه / م لكل ٥ متر عمل ولكنه يشمل إنشاء مدققت ومطعم ومنزل	٤	م	٣	١٢٣١٦٢	٣٩٣٠٠	١٦٢٤٦٢,٠٠	جاري ٢	٦٤٩٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	٦٤٩٨٤٨,٠٠	
	علاوة ٢ جنيه / م لكل ٥ متر عمل ولكنه يشمل إنشاء مدققت ومطعم ومنزل	٦	م	٣	٥١٧٩٦	.	٥١٧٩٦,٠٠	جاري ٢	٣١٠٧٧٦,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٧٧٦,٠٠	
	الإجمالي								١١٣٧٨٩٠,٥,٦٠	٠,٠٠	١١٣٧٨٩٠,٥,٦٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								١١٣٧٨٩٠,٥,٦٠			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠			
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								١١٣٧٨٩٠,٥,٦٠			
	ما سبق صرفه في مستخلص جاري (١)								٩٤٨١٩٤٥,٦٠			
	اجمالي قيمة المستخلص جاري (٢)								١٨٩٩٩٦٠,٠٠			

تم واصلہ الیہ

عن الاستشاري العام (مكتب شاهر)

عن الاستاذ علي بن محمد

مهندس الاشراف بالهيئة

م/ اکرم زین

م/ راضي المحمدي

EL DAWLIA FOR SUPPLYING
الجمهورية العربية السورية

SHAKER
CONSULTANCY GROUP
HQ2

تحريره في / سنة ٢٠٢٥

أما بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بقطره وقدره

المقاول تحريراً لهي / سنة ٢٠٢٥

عزى الحساب

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة الثالث

١٩٩٥
 رئيس الإدارة المركزية الأولى
 مهندس / طارق يوسف الجزار
 ()