





مستخلص رقم (١١) جاري عن مشروع ازواج طريق الخارجة / اسوط اقطاع الاول في المسافة من الكم ٣٠ الي الكم ٥٠ بطول ١٥ كم

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

بتاريخ : ٢٠٢٢/٠١/٢٥ عن الفترة من بدء العمل الي تاريخ : ٢٠٢٥/٠١/١٥

عقد رقم : ٢٠٢٢/٠٢/١٣٧

| رقم البند   | البلد                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الغلة | الكمية | الموعدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكميات الاجمالية | جاري | قيمة الاعمال | قيمة الاستقطاعات | الاجمالي بند | ملاحظات                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------------|----------------|-------------------|------|--------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |         |                |                |                   |      |              |                  |              |                                                     |
| ١           | اصل توريد وتشغيل التربة مع القش والدمك على طبقات لاستكمال الجسر والكشف والبيوت الجبلية وفي ملحق الاطلاع بوردها المقول بمعرفة وعلى حاسبة وتحت مسؤوليته دون تدخل البنية في تلك طبقات للشروط والمواصفات (مسافة النقل ٨ كم).....                                                           | جبلية | ٣٧,٢٠  | ٣م      | ٢٩٥٠٠٠,٠٠٠     | ٠,٠٠٠          | ٢٩٥٠٠٠,٠٠٠        | جاري | ١٠٩٧٤٠٠٠,٠٠٠ | ١٠٩٧٤٠,٠٠٠       | ١٠٨٦٤٦٦٠,٠٠٠ | براغي تطبيق بنود العقد                              |
| ٢           | بمقتضى المكعب اعمل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسمية السطح بالانتربة والرش بالبيد الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى).....                     | جبلية | ١٧,٠٠  | ٣م      | ٢٠٠٠٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠          | ٢٠٠٠٠,٠٠٠         | جاري | ٣٤٠٠٠٠,٠٠٠   | ٣٤٠٠٠,٠٠٠        | ٣٣٦٦٠٠,٠٠٠   | فني تأمين سلامة المرور متواجد                       |
| ٣           | بمقتضى المكعب اعمل حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٢٠٠-٤٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> ) الج.....                                                                                                                                                                            | جبلية | ٧٦,٠٠  | ٣م      | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠             | جاري | ٠,٠٠٠        | ٠,٠٠٠            | ٠,٠٠٠        | مهندس المعمل متواجد                                 |
| ٤           | بمقتضى المكعب اعمل تزيين واجهة المسطحات المنهدمة بالحرف الحالي في الاماكن التي يحددها المهندسين المشرف وتكسب نتائج التكسير خارج الموقع مسافة النقل حتى ١٠ كم.....                                                                                                                      | جبلية | ٦٠,٠٠  | ٣م      | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠             | جاري | ٠,٠٠٠        | ٠,٠٠٠            | ٠,٠٠٠        | المعمل متواجد                                       |
| ٥           | بمقتضى المكعب اعمل توريد وفرش طبقة اساس من الاججر الصلبة المتكررة نتائج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والقارش بالاراد بالانتربة والدمك والخاصة بالمسحور لتكسب نسبة تحمل كلفوريا عن ٨٠% (مسافة النقل ٢٠ كم).....                                                                    | جبلية | ٢٥٥,٠٠ | ٣م      | ٦٥٠٠٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠          | ٦٥٠٠٠,٠٠٠         | جاري | ١٣٣٢٥٠٠٠,٠٠٠ | ١٣٣٢٥٠,٠٠٠       | ١٣١٩١٧٥٠,٠٠٠ | مكتب الاشراف متواجد                                 |
| ٦           | اصل انشاء طبقة تشريب " برام " باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطير (M.C.O) بمعدل ١٠٢ كجم/م <sup>٢</sup> طبقا للشروط والمواصفات.....                                                                                                                                                    | جبلية | ٢٥٥,٠٠ | ٢م      | ٩٧٠٠٠,٠٠٠      | ٢٥٥٠٠,٠٠٠      | ١٢٢٥٠٠,٠٠٠        | جاري | ٣٠٦٢٥٠٠٠,٠٠٠ | ٣٠٦٢٥٠,٠٠٠       | ٣٠٣١٨٧٥٠,٠٠٠ | الغلاطات الارشادية و التخضيرية متواجدة              |
| ٧           | اصل انشاء طبقة رابطة من الفرسة الاسفلتية على الساخن تخرج ٥٢ بمسك ١٦م باستخدام من الاججر الصلبة المتكررة نتائج تكسير الكسرات.....                                                                                                                                                       | جبلية | ١٣١,٠٠ | ٢م      | ٨٨٠٠٠,٠٠٠      | ١٨٠٠٠,٠٠٠      | ١٠٠٠٠٠,٠٠٠        | جاري | ١٣٨٨٦٠٠٠,٠٠٠ | ١٣٨٨٦٠,٠٠٠       | ١٣٧٤٧١٤٠,٠٠٠ | المهندسون متواجدون                                  |
| ٨           | اصل انشاء طبقة لمق باستخدام الاسفلت السائل سري التغير RCF بمعدل ١٠٠ كجم/م <sup>٢</sup> سائل طبقات الرصف.....                                                                                                                                                                           | جبلية | ٨٠,٣٥  | ٢م      | ٢٩٠٠٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠          | ٢٩٠٠٠,٠٠٠         | جاري | ٢٤٢١٥٠٠,٠٠٠  | ٢٤٢١٥٠,٠٠٠       | ٢٣٩٧٢٨٠,٥٠٠  | سيارة جهاز الاشراف غير متواجدة من ٢٠٢٣/١١/١٢        |
| ٩           | اصل انشاء طبقة سطحية من الفرسة الاسفلتية على الساخن تخرج ٣٢ بمسك ١٦م باستخدام من الاججر الصلبة المتكررة نتائج تكسير الكسرات.....                                                                                                                                                       | جبلية | ١٢٥,٠٠ | ٢م      | ٢٩٠٠٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠          | ٢٩٠٠٠,٠٠٠         | جاري | ٣٦٢٥٠٠٠,٠٠٠  | ٣٦٢٥٠,٠٠٠        | ٣٥٨٨٧٥٠,٠٠٠  | العمال غير متواجدين من ٢٠٢٤/١/١                     |
| ١٠          | بمقتضى المسحور توريد وصب بالاطلاق من الفرسة العتيقة سمك ٦٥ لحماية البنى الجبلية والكشف وتكون من ٢٠٠ سم لوليت متدرج ٢٠٠٤٠٠ رمل حش ٢٥٠٤٠٠ كجم استنت بورتلندي عادي.....                                                                                                                   | جبلية | ١٨٥,٠٠ | ٢م      | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠             | جاري | ٠,٠٠٠        | ٠,٠٠٠            | ٠,٠٠٠        | الاصال المدرجة بالمستخلص معقده قبل تاريخ ٢٠٢٤/١/٢٢٨ |
| ١١          | رسم كراتك و موازين لطبقات الاسفلت.....                                                                                                                                                                                                                                                 | جبلية | ٣,٠٠   | ٢م      | ١١٧٠٠٠,٠٠٠     | ١٨٠٠٠,٠٠٠      | ١٣٥٠٠٠,٠٠٠        | جاري | ٤٠٥٠٠٠٠,٠٠٠  | ٠,٠٠٠            | ٤٠٥٠٠٠,٠٠٠   |                                                     |
| بنود مستحقة |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |         |                |                |                   |      |              |                  |              |                                                     |
| ٢           | بمقتضى المكعب اعمل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتعادلة عدا التربة الصخرية (استخدام البازوز) وتسمية السطح بالانتربة والرش بالبيد الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى الج..... | جبلية | ٢٦,٠٠  | ٣م      | ٣٠٠٠٠,٠٠٠      | ٠,٠٠٠          | ٣٠٠٠٠,٠٠٠         | جاري | ٧٨٠٠٠٠,٠٠٠   | ٣٩٠٠٠,٠٠٠        | ٧٤١٠٠٠,٠٠٠   |                                                     |

الاجمالي

مهندس الشركة

مهندسون التنفيذ

جسني الاعمال

مدير عام المشروعات

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

[illegible][illegible]