



وزارة النقل والبنية التحتية
الهيئة العامة للطرق والجسور
الإدارة المركزية الأولى

مستخلص جاري رقم (٢)

عن عملية : إستكمال أعمال الجسر الترابي لمسار خط سكة حديد ٦٧ كم
إداره : مشروعات الطرق العفد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠١٣ / ١٤٥٣ بتاريخ ٢٤ / ٠٤ / ٢٠٢٤ مع شركة ابو عجيله للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
تنفيذ: شركة ابو عجيله للمقاولات العامة والتوريدات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤


الحفد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠١٣ / ١٤٥٣) بتاريخ : ٢٤ / ٠٤ / ٢٠٢٤

صفحة (١/١)

رقم البند	نوع العمل	الغلة طبقا للعدد	الوحدة	كمية البند بالقر	كمية العمل السابق	كمية الأصل التي تمت	جولة كمية الأصل	جولة كمية الأصل التي تمت	استطاع او حوز	البقي بعد الاستطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه			إجراءه	خلال المدة	نهائي	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-٢	بمشر السحب اصل حفر واستفاد المعدات الميكانيكية لتسوية الترابية عدا التربة الصخرية بالقر	٢٣,٦	م	٦٧٥٥٦	١٢٧١١٣	٨٩١٢٢	١٥٦٦٧٨,٠٠	٣٦٩٧٦,٠٠	٠,٠٠	٣٦٩٧٦,٠٠	شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقا للمتواجد بالعقد. كشف المهندسين طبقا للمتواجد بالعقد. مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. الإجهزة المساحية متواجدة. المعدات متواجدة. البرنامج الزمني الخاص بالعقد متواجد. مواصفات المشروع متواجدة. التقارير (المبدئي - الأسبوعي - الشهري) متواجدة. مهندسين ومدير المشروع متواجدين. وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. المستلزمات والمهمات متواجدة.
	من مسلوب ٢ م حتى مسلوب ١٠ م	٢٣,٦	م	١٢٧١١٣	٧٣٠٨٣	١٢٧١١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	من مسلوب ١٠ م حتى مسلوب ١٥ م	٢٣,٦	م	١٤٠٢٦	٧٣٠٨٣	٧٣٠٨٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	من مسلوب ١٥ م حتى مسلوب ٢٠ م	٢٣,٦	م	١٤٠٢٦	٧٣٠٨٣	٧٣٠٨٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ٢ جنيه ٢ م لكل ٢ متر عرق وذلك يشمل إنشاء منقعات ومطامع ومنزل	٢	م	٦٧٥٥٦	١٤٠٢٦	٨٩١٢٢	١٥٦٦٧٨,٠٠	٣٦٩٧٦,٠٠	٠,٠٠	٣٦٩٧٦,٠٠	
	علاوة ٢ جنيه ٢ م لكل ٢ متر عرق وذلك يشمل إنشاء منقعات ومطامع ومنزل	٢	م	١٢٧١١٣	٧٣٠٨٣	١٢٧١١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ٢ جنيه ٢ م لكل ٢ متر عرق وذلك يشمل إنشاء منقعات ومطامع ومنزل	٢	م	٧٣٠٨٣	٧٣٠٨٣	٧٣٠٨٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ٢ جنيه ٢ م لكل ٢ متر عرق وذلك يشمل إنشاء منقعات ومطامع ومنزل	٢	م	١٤٠٢٦	٧٣٠٨٣	٧٣٠٨٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	بمشر السحب علاوة نقل نتج الحفر الغير صالح للردم الى المقالب الخاصة والسعر يشمل مسافة النقل وأي رسوم إضافية	٣٠	م	٦٠٣٨٨	٠	٦٠٣٨٨	٦٠٣٨٨,٠٠	١٨١١٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٨١١٦٤,٠٠	
٤-٢	بمشر السحب اصل حفر واستفاد المعدات الميكانيكية في التربة رملية (A3) شديدة التوسعة وتسوية السطح بالآلات التسوية وفرض بقاءها الامورلية لتوسيع في تربة الرطوبة والتمت الجيد بغير است	٢٨	م	١٠٤٢٢٣	٧٨٨٧٧	١٠٤٢٢٣	١٠٤٢٢٣,٠٠	٢٩١٨٢٤٤,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٨٢٤٤,٠٠	
	الوصول الى ارضي قاطعة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى () وافقها تشمل تربة التربة وتأسيس الارضها على التربة ارضية اصطناعية تحريك المعدات بون الفرز فيها . وصل على تربة تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق مع التسوية والارثة ليوالب الحفر وتشغيل فاع الحفر	٢٨	م	٧٨٨٧٧	٧٨٨٧٧	٧٨٨٧٧	٦٦٠٠٠,٠٠	١٨٤٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤٨٠٠٠,٠٠	
	توسيع ارضي قاطعة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى () طبقا للمواصفات التصميمية العرضية المتواجدة والقطاع العلوي والرسومات التنفيذية المتضمنة والقراس طبقا لآراء الرسومات وكل ما يرام لتهو	٢	م	١٠٤٢٢٣	٧٨٨٧٧	١٠٤٢٢٣	١٠٤٢٢٣,٠٠	٢٠٨٤٤٦,٠٠	٠,٠٠	٢٠٨٤٤٦,٠٠	
	العمل كغلا طقا لآصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندسين المشرف	٤	م	٧٨٨٧٧	٧٨٨٧٧	٧٨٨٧٧	٦٦٠٠٠,٠٠	٢٦٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٠٠٠,٠٠	
	- يتم احتساب علاوة ٢ جنيه ٢ م لكل ٢ متر عرق وذلك يشمل إنشاء منقعات ومطامع ومنزل										
	- وفي حلة زيدة مسافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوة ١٠٠ جنيه عن كل ١ كم زيدة										
	من مسلوب ٢ م حتى مسلوب ١٠ م	٢٨	م	١٠٤٢٢٣	٧٨٨٧٧	١٠٤٢٢٣	١٠٤٢٢٣,٠٠	٢٩١٨٢٤٤,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٨٢٤٤,٠٠	
	من مسلوب ١٠ م حتى مسلوب ١٥ م	٢٨	م	٧٨٨٧٧	٧٨٨٧٧	٧٨٨٧٧	٦٦٠٠٠,٠٠	١٨٤٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٤٨٠٠٠,٠٠	
	علاوة ٢ جنيه ٢ م لكل ٢ متر عرق وذلك يشمل إنشاء منقعات ومطامع ومنزل	٢	م	١٠٤٢٢٣	٧٨٨٧٧	١٠٤٢٢٣	١٠٤٢٢٣,٠٠	٢٠٨٤٤٦,٠٠	٠,٠٠	٢٠٨٤٤٦,٠٠	
	علاوة ٢ جنيه ٢ م لكل ٢ متر عرق وذلك يشمل إنشاء منقعات ومطامع ومنزل	٤	م	٧٨٨٧٧	٧٨٨٧٧	٧٨٨٧٧	٦٦٠٠٠,٠٠	٢٦٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٠٠٠,٠٠	
الإجمالي											
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالي قيمة الاستقطاعات											
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه حتى مستخلص جاري (١)											
اجمالي قيمة المستخلص جاري (٢)											
١١٠٦١٢٨٦,٨٠											
٠,٠٠											
١١٠٦١٢٨٦,٨٠											
٧٢٨٠٦٧٤,٨٠											
٣٧٨٠٦١٢,٠٠											



يتمتع
رئيس الإدارة المركزية الأولى
مهندس طارق يوسف الجزار



أقر بأن هذا الحساب صحيح وخيوطان المبالغ المبينة بظهوره وأقره
المقاول تحريرا في / سنة ٢٠٢٥
على الحساب
ملاحظة الملفات
تحريرا في / سنة ٢٠٢٥

مدير عام المشروعات
د/ جهاد محمد سعد
مهندس الاشراف بالهيئة
د/ كريم زين

عن الاستشاري العام (مكتب شكري)
د/ راضي العيسى
عن الاستشاري ا.د حسن مهدي
د/ هادي بنور
المكتب الفني
د/ محمد قنص

شركة ابو عجيله للمقاولات العامة
١٧ / ١٤٣٢
٩١٩١٢٠٨٨٥

SHAKER
CONSULTING
JSC

ABUAGLA
٦٠٩ ٤٤١ ٤٥٩

٢٠٢٥ / ٠٤ / ٢٤