

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (١) لمشروع اعمال انشاء كوبرى مشاه الصعايدة بمدينة دشنا اعلى سكة حديد القاهرة/اسوان وترعة الكلابية بمحافظة قنا تنفيذ (شركة الفاروق عمرووعلى).

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٥١)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٥ / ١ / ٥

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

انشاء كوبرى شاه الصفايره عمليه وشنا انشاء كوبرى
القاهره - اسوارى الكلابى لجاوهه من

عن شهر يناير ٢٠٢٥ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
	٦ ٢٩٩ ٤٤٨,٧٠	جملة الاعمال ٢١٩ ٩٧١,٤٠ تأمين ٥%
	---	السابق صرفه ١٥٢ ٩٨٦,٢٠ دمغات
	---	خصم معمل المنطقة ١٥٦٧,٥٠
	٦ ٢٩٩ ٤٤٨,٧٠	المستحق صرفه
	٤٧٥ ٥٢٥,٢٠	جملة الاستقطاعات
	٥ ٩٢٤ ٩٠٢,٩٠	الصافى

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
الفاروق عرو ولى وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

تحريرا ٢٠٢٥/١/٥

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع

عدد (٢) مستخلص

عدد (١) تقرير معمل المنطقة ١٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



البند	نوع العمل	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المده	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى نهائى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٥	بالمتر المكعب تكسير وازالة اسفلت وطبقات اساس باي سمك ونقل المخلفات الي المقالب العمومية	١٨٠,٠٠٠	م٣	٠,٠٠٠	١,١٢	١,١٢	جارى	٢٠١,٦٠	٠,٠٠٠	٢٠١,٦٠	تقوم الشركة بالتزامها عن البنود الاتية :
٦	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر	٦٦٠,٠٠٠	م.مط	٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	جارى	٤٩٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٥٠٠,٠٠٠	١- بند (٥) الخاص بتجهيز مكتب طاقم الاشراف
٧	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقات والمعدات المساعدة الي موقع العمل	٣٣٣٩٠,٠٠٠	عدد	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	٣٣٣٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٣٩٠,٠٠٠	٢- بند (٩) الخاص بسلامة الموقع
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	٢٥٧٥,٠٠٠	م ٠ ط	٠,٠٠٠	٣٤٦,٥٠	٣٤٦,٥٠	جارى	٨٩٢٢٣٧,٥٠	٠,٠٠٠	٨٩٢٢٣٧,٥٠	
١٠	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع	١٢٥,٠٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	جارى	٣١٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢٥,٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب حفر في التربة المتماسكة	١٦٠,٠٠٠	م٣	٠,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	جارى	١٧١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧١٢٠,٠٠٠	يرجى مراجعة المستخلص حسابيا مع عقد المشروع
١٢	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية	٢٠٤,٠٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جاري	٨١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٦٠,٠٠٠	
١٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لاساسات	٢٣٨٠,٠٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	جاري	١٤٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٢٨٠,٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لاساسات	٣٢٧٠,٠٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	جارى	١٨٦٣٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٦٣٩٠,٠٠٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاعمدة والسلالم والكمرات	٤٢٥٠,٠٠٠	م٣	٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	جارى	٥٤٦٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٦٦٥,٠٠٠	
١٥-أ	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاعمدة والسلالم والكمرات	٤٣٥٠,٠٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	١٢٩١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٩١٥,٠٠٠	
١٨	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من الببوتومين	٨٠,٠٠٠	م٢	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	جاري	١٤٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٤٠٠,٠٠٠	
١٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية	٦٢٠٠٠,٠٠٠	طن	٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	جاري	١٦٧٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٧٤٠٠٠,٠٠٠	
	التشوينات										
	بالطن تصنيع وتوريد صلب مشغول ٥٢ كهربائي للباقيات المعدنية	٩١٧٧٠,٠٠٠	طن	٠,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	جاري	٥٢٣٠٨٩٠,٠٠٠	٢٠٩٢٣٥٦,٠٠٠	٣١٣٨٥٣٤,٠٠٠	يتم استقطاع نسبة ٤٠% لحين التركيب
										٦٣٩٩٤٢٨,١٠	

الجهة المالكة

تحريراً في سنة ٢٠٢٢

مهندس المشروع

مدير عام التنفيذ والصيانة

م

م

م

م

م

م

م

م

م

تحريراً في سنة ٢٠٢٢

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

يعتمد

م

م

م

م

م

م

م

م

المحاسب /

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أتمتت من

مدير المصلحة

م

م

م

م

م

م

م

م

م

سبق صرفها إلى المقاول ،


رئيس الاداره المركزية

مهندس

عماد حسين



الاستقطاعات	
٣١٩٩٧١.٤	تأمين
١٥٣٩٨٦.٣	دمغات
١٣٧٥	معمل قنا
١٩٢.٥	%١٤
٤٧٥٥٢٥.٢	جملة الاستقطاعات



٦٣٩٩٤٢٨.١	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
٦٣٩٩٤٢٨.١	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (٢٣٤)

٤٧٥٥٢٥.٢	الاستقطاعات
٥٩٢٣٩.٢.٩	الصافي