

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (١) لمشروع اعمال انشاء كوبرى مشاه
الصعايدة بمدينة دشنا اعلى سكة حديد القاهرة/اسوان وترعة الكلابية بمحافظة قنا
تنفيذ (شركة الفاروق عمرووعلى) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٥١)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٥ / ١ / ٥

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

انشاء كوبرى شاه الصفايره بمرتب وشنا انشائه بمرتب
القاهرة - واسوره الكلايه لبا ولفه من

عن شهر يناير ٢٠٢٥ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
	٦ ٢٩٩ ٤٢٨,٠	جملة الاعمال ٢١٩ ٩٧١,٤
	—	السابق صرفه ١٥٢ ٩٨٦,٢
		تأمين ٥%
		دمغات
		خصم معمل المنطقة ١٥٦٧,٥٠
	٦ ٢٩٩ ٤٢٨,٠	المستحق صرفه
	٤٧٥ ٥٢٥,٠	جملة الاستقطاعات
	٥ ٩٢٤ ٩٠٢,٩٠	الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
الفاروق عمرو

وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



تحريرا ٢٠٢٥/١/٥

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (١) تقرير معمل المنطقة ١٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /


عماد حسين



عن عملية / انشاء كوبري مشاة الصعايدة بمدينة دشنا اعلي سكة حديد القاهرة - اسوان وترعة الكلابية بمحافظة قنا

مستخلص رقم (١) جاري

الإدارة المركزية بالمنطقة الثامنة بقنا

العقد رقم / ٢٠٢٤/١٥١/٢٠٢٥ بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦ مع / شركة الفاروق عمرو وعلي في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥/١/٥

البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرأوه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٥	بالمتر المكعب تكسير وإزالة أسفلت وطبقات أساس باي سمك ونقل المخلفات الي المقالب العمومية	١٨٠,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	١,١٢	١,١٢	جاري	٢٠١,٦٠	٠,٠٠	٢٠١,٦٠	تقوم الشركة بالتزامها عن البنود الآتية :
٦	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر	٦٦٠,٠٠٠	م.ط	٠,٠٠٠	٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	جاري	٤٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٥٠٠,٠٠	١- بند (٥) الخاص بتجهيز مكتب طاقم الاشراف
٧	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقات والمعدات المساعدة الي موقع العمل	٣٣٣٩٠,٠٠٠	عدد	٠,٠٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٣٣٣٩٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٣٣٩٠,٠٠٠	٢- بند (٩) الخاص بسلامة الموقع
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	٢٥٧٥,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	٣٤٦,٥٠	٣٤٦,٥٠	جاري	٨٩٢٢٣٧,٥٠	٠,٠٠	٨٩٢٢٣٧,٥٠	
١٠	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع	١٢٥,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	جاري	٣١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٥,٠٠	
١١	بالمتر المكعب حفر في التربة المتماسكة	١٦٠,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	١٠٧,٠٠	١٠٧,٠٠	جاري	١٧١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٧١٢٠,٠٠	يرجى مراجعة المستخلص حسابيا مع عقد المشروع
١٢	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية	٢٠٤,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	جاري	٨١٦٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٦٠,٠٠	
١٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للأساسات	٢٣٨٠,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	جاري	١٤٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٨٠,٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات	٣٢٧٠,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	٥٧,٠٠	٥٧,٠٠	جاري	١٨٦٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٣٩٠,٠٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والسلالم والكمرات	٤٢٥٠,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠	جاري	٥٤٦٦٥,٠٠	٠,٠٠	٥٤٦٦٥,٠٠	
١٥-أ	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والسلالم والكمرات	٤٣٥٠,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جاري	١٢٩١٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٩١٥,٠٠	
١٨	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين	٨٠,٠٠٠	م ^٢	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠	١٨٠,٠٠	جاري	١٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠٠,٠٠	
١٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية	٦٢٠٠٠,٠٠٠	طن	٠,٠٠٠	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	جاري	١٦٧٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٦٧٤٠٠٠,٠٠٠	
	التشوينات										
	بالطن تصنيع وتوريد صلب مشغول ٥٢ كهربائي للباقيات المعدنية	٩١٧٧٠,٠٠٠	طن	٠,٠٠٠	٥٧,٠٠	٥٧,٠٠	جاري	٥٢٣٠٨٩٠,٠٠	٢٠٩٢٣٥٦,٠٠	٣١٣٨٥٣٤,٠٠	يتم استقطاع نسبة ٤٠% لحين التركيب
								٨٤٩١٧٨٤,١٠	٠,٠٠	٦٣٩٩٤٢٨,١٠	

الجهة المالكة

تحريراً في سنة ٢٠٢٢

الشركة المنفذة

مهندس المشروع

مدير عام التنفيذ والصيانة

م

تحريراً في سنة ٢٠٢٢

قرش جنيه

يوقع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

يعتمد

1/1

سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب /

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير المصلحة

رئيس الادارة المركزية

مهندس

عماد حسين

الاستقطاعات	
٣١٩٩٧١.٤	تأمين
١٥٣٩٨٦.٣	دمغات
١٣٧٥	معمل قنا
١٩٢.٥	%١٤
٤٧٥٥٢٥.٢	جملة الاستقطاعات



٦٣٩٩٤٢٨.١	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
٦٣٩٩٤٢٨.١	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (٢٣٤)

٤٧٥٥٢٥.٢	الاستقطاعات
٥٩٢٣٩.٢.٩	الصافي