

استناد أعمال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين المسخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
(قطاع وادي النطرون / برج العرب) أعمال سنن الفلتر
تنفيذ المسافة من الكم 310.300 إلى الكم 310.640 بطول 0.340 كم (بالأمر المباشر).

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

مستخلص (2) جاري

من بداية الأعمال حتى 2025/02/01

المقاول: "شركة أورانج للاستيراد والتصدير" رقم العقد (2024/2023/948)

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة		الوحدة	الكمية طبقا للتقنية	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	قروش	جنية	قروش	جنية	قروش	جنية	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنية	جنية													
بند (1-1)	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم ولا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن: 1: 2: 4: 6 بنسبة 1: 1: 1: 1 ولا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوج التحميل عن 50 ميجا بسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب العملية والبند يشمل اجراء التجارب العملية والحقلية طبقا لأصول الصناعة الممتازة وتقدير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	310.00		3م	21855.00	9160.00	9160.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكتب جهاز الانتراف متواجد العلامات الإرشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد السعمل ومهندسون العمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب العملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (20-01-2026) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (20-01-2026)
علاوة بند (1-1)	السعر خلال شهر مايو 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	347.20		3م	19835.00	0.00	13075.00	13075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4539640.00	يتم توريد عدد 30 كرتونة ورق A4 وموافاة المنطقة بالتسليم
علاوة بند (1-1)	علاوة مسافة النقل 162 كم.	170.40		3م	21855.00	9160.00	9160.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	أحمد جلال
علاوة بند (1-1)	علاوة مسافة النقل 162 كم. طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	184.60		3م	19835.00	0.00	13075.00	13075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2413645.00	
علاوة بند (1-1)	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للاحقة الشركة الوطنية.	25.00		3م	19835.00	9160.00	3915.00	13075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326875.00	

اجمالي المستخلص	7280160.00
اجمالي ما سبق صرفه	4629464.00
اجمالي المستحق	2650696.00
ملفونان وستماتة وخمسون ألفا وستماتة وستة وتسعون جنهيا مصرى فقط لا غير	

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"
٢٠٢٥/١١

مدير عام المشروع (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ أحمد جلال عبد السلام

استشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

استشاري (مكتب XYZ)
م/ أحمد محمد

مدير المشروع (الهيئة)
م/ محمد قنديل

EXPORT & IMPORT
ORANGE CO
الاسكندرية - مصر