

الموضوع : بشأن مشروع كوبرى سيارات أبو
الخاوى أعلى الرياح البحيرى



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)
القيد : ٢٠٢٣ / /
التاريخ : ٢٠٢٣ / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءاً إلى مشروع كوبرى أبو الخاوى (أعلى الرياح البحيرى)

تنفيذ شركة بتروجت

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم المستخلص رقم (٨) جارى الخاص بالمشروع عالية .

يرجى التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتنبيه باللائم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

التوقيع ()
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

مدير إدارة المشروعات
مهندس /
كارم إمام

مدير المشروع
مهندس /
محمد عماد

عاد

الموضوع : بشأن مشروع كوبرى سيارات أبو
الخاوى أعلى الرياح البحيرى



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)
القيد : ٢٠٢٣ / /
التاريخ : ٢٠٢٣ / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءاً إلى مشروع كوبرى أبو الخاوى (أعلى الرياح البحيرى)

تنفيذ شركة : بتروجت

بالإحالة إلى مستخلص رقم (٨) جارى

انتشرف بالإحاطة بوجود الأتى:

١. تجهيزات الموقع
 ٢. مكاتب الإشراف والإستشارى
 ٣. معمل الموقع
 ٤. أجهزة المساحة
 ٥. المعدات ومهندسين المشروع
 ٦. لوحات المشروع
 ٧. البرنامج الزمنى
 ٨. بوليصة التأمين
 ٩. وسائل تأمين وسلامة المرور
 ١٠. يتم مراجعته بالمرحلة القادمة بالمرحلة القادمة
- برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،

التوقيع ()
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

مدير إدارة المشروعات
مهندس /
كارم إمام

مدير المشروع
مهندس /
محمد عماد

استمارة لاحتداد الصرف

مادة لاجتماع الصفوف
 مصلحة : الهيئة العامة للعلوم والبحار
 قسم : العقود والمشتريات
 المبلغ المستحق إلى : شركة بنزوحيت
 المطلوب عليه : أ. ر.
 محاسبه جارية رقم ١
 بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد، إداريا وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في :
 شيك على الخارج :
 صاحب الحق أو :
 باسم :
 ويرسل اليه بالعنوان الآتي :

بيانات التوظيف			
رقم	الناوي	جنس	مركز
	١٤٩٧٦٦١		
	١٢٩٧٦٦١		

رفہ

may be found

منت المراجعة

زمن القسم

2

تقيد في السجل برقم

(ب) الزكوة المخط

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم									
نوع الخصم				بيانات					
قرش	جنيه	نسم	فرع	لعمل	بند	مستخلصه رقم ٨ جارى عه مشروع صورتها بالخواص أتمك السريح ال			
إجمالي الأصل									
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات							
		عادى إضافى دفعه توقيع قرش قرش قرش رسم الدفعة مبلغ مبلغ							

الحتم ذو النارية

رواج

المسألة

علامة

في — سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات :-

(٢) إقرار بأن القبحة مرتبط بها على الاعتماد ا

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : —

م ذو التاريخ (ج) قید فی سہ

رو جمع می

الحسابات مدير او رئيس الحسابات

(١) رقم المستند (وهو رقم

(٢) قيد دفاتر الحسابات

(۱) قید فی دلائل احصاء

(۲)

ذو التاريخ () / /

(٤) قيد فی سجل

10

(۵) اُدراج فی کشف

11

السيد مهندس / رئيس قطاع تنفيذ ومناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الي عملية اعمال انشاء عدد 2 كوبرى سيارات اعلى الرياح البحيرى - كفر بولين العلوى - ابو
الخاوى العلوى - رقم العقد 1002 و 1003 (دمج عمليتين) .

(مستخلص رقم 8) تنفيذ شركة الاستشارات الفنية والمشروعات البترولية (بتروجيت) .
نصايه المستخلص ٢٠٢٢/١٤/٢١
(والمحمل عليها عدد 1 سيارة طبقاً للتعاقد) .

نحيط علم سيادتكم بالآتي :-

تواجد عدد (1) سيارة بالمنطقة طبقاً للبيان المسجل .

ملاحظة:

يرجي التكرم بالاحاطة والتبنيه باللائحه
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير/ عام ادارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة

محمد جلال محمد العنلي

ختم وامضاء المسئول
طرف الشركة علي كل
ورقة

بيان السيارة

المسائق	السيارة	العملية	#
أسم المسائق: محمد حشمت عبد الرزاق - السيارة تعمل مع السيد المهندس رئيس القطاع للمرور على المشروعات القومية - السيارة تعادل عدد 4 سيارات ملاكى (منكرة) 01277992167	رقم التعريفي للسيارة: 2451 ماركة السيارة: تويوتا موديل السيارة: فورشنر نوع السيارة: بدون تاريخ السيارة: 2021 رقم السيارة: ب ق ل 1623 ملكية السيارة: مؤجرة تاريخ الاضافة: 2023-03-23 12:20:33	رقم التعريفي للعملية: 1714 عملية: اعمال انشاء عدد 2 كوبرى سيارات اعلى الريح البحري - كفر بولين العلوى - ابو الخاوى الطوى - رقم العقد 1002 و 1003 (دمج عمليتين) أسم شركة: الاستشارات الفنية والمشروعات البترولية (بتروجيت) عدد السيارات طبقاً للمشروع: 4 عدد السيارات الفعلي: 1 تاريخ بدأ العملية: 2023-03-15 تاريخ نهو العملية: 2024-03-15	1

ختم وامضاء المسئول طرف الشركة
علي كل ورقة


مشروع كوبرى ابو الخاوى - (أعلى الرياح البحيرى)

31.12.2023

رقم البند	البند	الوحدة	الاجمالى	الكمية المنصرفة بالمستخلص الجارى	نسبة الصرف %
١٨	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢	م . ط	٣١٥٤.٨٠٠	٣٠٩١.٠٠	%٩٨.٠
٤١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق و كويستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ و محتوى أسمنت ٤٥٠ كجم/م ^٣	م ^٣	٨٢١.٨٧١	٨٠٥.٠٠	%٩٧.٩
٤٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب لزوج جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء	طن	١٦٩٦.١٨٤	١٦٦٢.٠٠	%٩٨.٠
٥٨	بالطن توريد و تركيب فائسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب ٣٦ المعالج حراريا باقطار و سماكات مختلفة و اختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الاستشارى	طن	٤٤٨.١٢٦	٤٣٩.٠٠	%٩٨.٠
٥٩	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية بالمجرى المائى جهد ٣٥٠ كجم/سم ^٢ محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣	م ^٣	٢٢٤.٠٠٠	٢١٩.٠٠	%٩٧.٨
٦٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب و نقل داخل المجرى المائى و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ طول حتى ١٢ متر	طن	٢٠٢.٠٧٣	١٩٨.٠٠	%٩٨.٠

عن المكتب الاستشارى

م. مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبرى ابو الخاوى - (أعلى الرياح البحري)

١٨

رقم البند

31/12/2023

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاند عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم^٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع ن هو العمل ن هو كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف

المحور	عدد الخوازيق المصبوبه	الطول	القطر	مجموع اطوال الخوازيق
B08	2	24.3	1.2	48.600
B09	2	23.3	1.2	46.600
B10	2	24	1.2	48.000
B11	2	24	1.2	48.000
B12	2	24	1.2	48.000
B13	2	24	1.2	48.000
C6	2	27	1.2	54.000
C7	2	27	1.2	54.000
C8	2	27	1.2	54.000
C9	2	27	1.2	54.000
C10	2	27	1.2	54.000
C11	2	28	1.2	56.000
C12	2	28	1.2	56.000
خوازيق سند (B13)	104	23.9	1.2	2485.600
اجمالى الكمية بالمتر الطولى				3154.800

عن المكتب الاستشارى

م. مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبرى ابوالخاوى على الرياح البحيرى

41

رقم البند


31/12/2023

بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق
و كويستاتها مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن
٤٥٠ كجم/سم^٢ و محتوى أسمنت ٤٥٠ كجم/م^٣ و السعر لا يشمل حديد التسليح

ملاحظات	الكمية (م ^٣)	العدد	البلاطة
	248.244	1	B7-B10
	244.369	1	B10-B13
	329.259	1	C5-C9
	821.871		اجمالى الكمية بالمتر المكعب

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

مشروع كوبرى ابو الخاوى

43

رقم البند

31/12/2023

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوى العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصنائه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

ملاحظات	اجمالى الوزن (طن)	عدد	البند
	1117.274	1	الخوازيق
	214.473	1	حديد القواعد والاعمدة
	59.226	1	حديد الهامات
	19.531	1	حديد الاعمدة المونو
	285.679	1	حديد البلاطة اعلى الخوازيق
	1696.184		اجمالى الكمية بالطن

عن المكتب الاستشارى
م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة
د.م/ حمادة محمد كامل

مشروع كوبري ابو الخاوى - (أعلى الرياح البحري)

٥٨

رقم البند

31/12/2023

بالطن توريد و تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب ٣٦ المالح حراريا باقطار و سماكات مختلفة و اختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الاستشارى و الفئة تشمل توريد و دهان مقاوم للصداء بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدا و طبقا لاصول الصناعة

المحور	العدد	الوزن (طن)	الاجمالى (طن)	ملاحظات
B1	6	1.888	11.330	
B2	4	1.888	7.553	
B3	3	1.888	5.665	
B4	4	1.888	7.553	
B5	3	1.888	5.665	
B6	4	1.888	7.553	
B7	2	1.888	3.777	
B8	1	2.263	2.263	
B9	1	2.263	2.263	
B10	1	2.263	2.263	
B11	1	2.263	2.263	
B12	1	2.263	2.263	
B13	1	2.263	2.263	
C1	6	1.888	11.330	
C2	4	1.888	7.553	
C3	3	1.888	5.665	
C4	4	1.888	7.553	
C5	2	1.888	3.777	
C6	1	2.263	2.263	
C7	1	2.263	2.263	
C8	1	2.263	2.263	
C9	1	2.263	2.263	
C10	1	2.263	2.263	
C11	1	2.263	2.263	
C12	1	2.263	2.263	
A5	8	1.888	15.106	
A6	16	2.087	33.393	
A7	24	2.087	50.090	
خوازيق سند (B13)	104	2.261	235.144	
اجمالى الكمية بالطن			448.126	

Date: / / 20
Project No.
Action By:

عن المكتب الاستشارى
م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

مشروع كوبرى ابو الخاوى

64

رقم البند

31/12/2023

بالطن توريد وتشغيل وتركيب و نقل داخل المجرى المائى و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ طول حتى ١٢ متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل النقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلا التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل


ملاحظات	اجمالى الوزن (طن)	عدد	البند
	167.887	1	الخوازيق
	34.186	1	القواعد والاعمدة
	202.073		اجمالى الكمية بالطن

عن المكتب الاستشارى

د.م/ حمادة محمد كامل

عن الشركة المنفذة

د.م/ مصطفى فتحى عزام




مشروع إنشاء محور ابو الخاوي اعلي الرياح البحري
مستخلص جاري رقم (8)

المنطقة الثالثة عشر / البحرية
العقد رقم (2023/2022/1003)

من بدأ العمل وحتى تاريخ 2023/12/31

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	كميات الأعمال السابقة تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت تمت إلى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
1- أعمال البر													
3	بالمتر المسطح تقطيع و إزالة الحشائش شامل نقل ناتج التطهير خارج الموقع وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م2	5,000	6	3,180	0	3,180	19,080,000	0,000	19,080,000	0,000	19,080,000	المعمل متواجد
14	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جُمِعه طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	3,500	352	2,072	0	2,072	729,344,000	0,000	729,344,000	0,000	729,344,000	المهندسون متواجدون
15	بالمدن نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات و المعدات و الاوتاش اللازمة و يشمل فك و نقل الماكينة بالمحطات إلى خارج الموقع و البند شامل مما جُمِعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف و حسب أصول الصناعة (الوجه البحري)	عدد	4	24,000	2	0	2	48,000,000	0,000	48,000,000	0,000	48,000,000	المكاتب متواجدة
16	بالمدن نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات و المعدات و الاوتاش اللازمة و يشمل فك و نقل الماكينة بالمحطات و البند شامل مما جُمِعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف و حسب أصول الصناعة (الوجه البحري)	عدد	4	50,000	2	0	2	100,000,000	0,000	100,000,000	0,000	100,000,000	وسائل تأمين سلامة المرور (متواجدة)
17	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقاً للرسومات و المواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م3 ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم2 مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمعدات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيق داخل المخلدة و السعر يشمل الأعمال المساحية و نقل مخلفات الحفر و التكسير إلى المقالب العمومية مع نهوض العمل نهواً كاملاً و السعر لا يشمل حديد التسليح و البند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	8,000	3,200	2,278	0	2,278	7,696,000,000	0,000	7,696,000,000	0,000	7,696,000,000	تعمية 56 ألف جنيه لحين استيفاء الاختبارات لخوازيق السند
18	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقاً للرسومات و المواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م3 ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم2 مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمعدات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيق داخل المخلدة و السعر يشمل الأعمال المساحية و نقل مخلفات الحفر و التكسير إلى المقالب العمومية مع نهوض العمل نهواً كاملاً و السعر لا يشمل حديد التسليح و البند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	4,700	4,700	2,880	211	3,069	12,966,000,000	886,200,000	12,982,200,000	0,000	12,982,200,000	المعدات متواجدة
23	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند قطر 80 سم من البنتونيت طبقاً للرسومات و المواصفات على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	2,500	1,950	1,114	0	1,114	2,172,300,000	0,000	2,172,300,000	0,000	2,172,300,000	لوحات المشروع متواجدة
25	بالمدن تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل و تشمل توريد الأعمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوي 200% من حمل التشغيل و الاوتاش المعدنية و المؤقتة و أجهزة القياس و السعر يشمل خازوق التجربة قطر 100 سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات و نهوض العمل نهواً كاملاً و البند شامل مما جُمِعه طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) و السعر لا يشمل خازوق التجربة	عدد	1	18,000	1	0	1	18,000,000	0,000	18,000,000	0,000	18,000,000	
31	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقتة بترتية صالحة المورد بمعرفة المقاول وصولاً لسطح المياة لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذاً داخل ميول التربة و البند يشمل إزالة اعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال و تطهير التربة حتى الملسوب التصميمي للقاع و الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن سلامة اعمال الردم و تحملها لماكينات الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لتمام الاعمال و الفنتة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	م3	3,000	91	22,492	0	22,492	2,046,772,000	0,000	2,046,772,000	0,000	2,046,772,000	
33	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات و اسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط 3م0.8 زلط + 3م0.4 رمل + 250 كجم اسمنت بورتلاندى عادى و المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد 28 يوم عن 200 كجم/سم2 و لا يقل محتوى الاسمنت 250 كجم/م3 و الفنتة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس	م3	1,000	1,050	58	0	58	89,900,000	0,000	89,900,000	0,000	89,900,000	
35	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للمخدات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم2 بعد 28 يوم و محتوى الاسمنت لا يقل عن 350 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات و الفنتة تشمل أعمال الغرم الخشبية و كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و الفنتة لا تشمل توريد و تشغيل و تركيب حديد التسليح	م3	3,000	2,250	1,231	0	1,231	2,769,750,000	0,000	2,769,750,000	0,000	2,769,750,000	
	أ- علاوة زيادة محتوى الاسمنت إلى 400 كجم/م3 و زيادة اجهاد إلى 350 كجم/سم2	م3	1,000	750	1,231	0	1,231	8,000,000	0,000	8,000,000	0,000	8,000,000	
36	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة 400 كجم/سم2 و محتوى الاسمنت 450 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود رأسياً تماماً و متعامداً على المخلدة و السعر يشمل تصميم الخلطة و عمل الشدات و الغرم و عمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة و معالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و الفنتة لا تشمل توريد و تشغيل و تركيب حديد التسليح	م3	1,500	2,775	276	0	276	775,900,000	0,000	775,900,000	0,000	775,900,000	
	أ- ارتفاع حتى 6 متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م3	2,500	2,980	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	ب- ارتفاع أعلى من 6-9 متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م3	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
37	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق اعمدة الكوبري و الهامات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن 450 كجم/سم2 و محتوى الاسمنت لا يقل عن 450 كجم/م3 و السعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتتاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف	م3	1,300	2,875	226	0	226	937,250,000	0,000	937,250,000	0,000	937,250,000	
	أ- ارتفاع حتى 6 متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م3	1,200	3,100	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	ب- ارتفاع من 6-9 متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	م3	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
41	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق و كوستاتهما مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 و محتوى اسمنت 450 كجم/م3 و السعر لا يشمل حديد التسليح	م3	5,000	2,970	482	222	804	2,390,850,000	959,310,000	1,431,540,000	0,000	2,390,850,000	
	أ- علاوة زيادة محتوى اسمنت إلى 500 كجم/م3 و زيادة اجهاد إلى 500 كجم/سم2	م3	5,000	60	482	222	804	52,325,000	2,995,000	31,320,000	0,000	52,325,000	

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

م / مجدى عبدالسلام عامر

مدير إدارة المشروعات :

م / كارم امام

عن الهيئة :

م/ صابرين النحراوى

م/ محمد عماد

عن إستشارى الهيئة :



م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة :

د.م/ حمادة محمد كامل

مشروع إنشاء محور ابو الخاوي اعلي الرياح البحري
مستخلص جارى رقم (8)

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة
العقد رقم (2023/2022/1003)

من بدأ العمل وحتى تاريخ 2023/12/31

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كبة البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	كميات الأعمال السابقة تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت إلى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٤٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصنعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	٨,٧٤٣	٢٦,٥٠٠	١,٤٨٩	١٧٣	١,٦٦٢	٣٩,٤٥٨,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٨٤,٥٠٠,٠٠٠	٤٤,٠٤٣,٠٠٠,٠٠٠			
١- أعمال المجرى المائى													
٥٢	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالمجرى المائى والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصنعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م. ط	٥٠٠	١,٢٥٠	١٧٦	٠	١٧٦	١٤٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٧,٠٠٠,٠٠٠			١٢ صابرين
٥٣	بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد المجرى المائى والهيكل العلوى في الجزء المحصور بين اول دعامة للمجرى المائى والبر على ان يتم احتساب الخرسانة المسلحة للجزء العلوى كخرسانة بر وتشمل التجهيزات الخاصة لاعمال الشدة المائية السفليه (دمسه) والبند يشمل مما جميعه اعمال توريد و دق القيسونات الموقته وتركيب و لحام الكمر اعلى القيسونات وتوريد الرمال المثبته داخل القيسونات وعمل كل ما يلزم لانهاء العمل طبقاً للرسومات التنفيذية و فلك القيسونات والكمر ونقلها خارج المجرى المائى	2م	٥٠٠	٢,٨٠٠	٣٢٧	٠	٣٢٧	٩١٥,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١٥,٦٠٠,٠٠٠			
٥٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 100 سم بالمجرى المائى طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاند عادى بحمولة تصميمية 320 طن بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م 3 ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم 2 مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبك داخل المخدة والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع نهواً العمل نهواً كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسليح أو القيسونات والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على ان تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	٢,٥٠٠	٤,٤٥٠	١,٦٧٠	٠	١,٦٧٠	٧,٤٣١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٤٣١,٥٠٠,٠٠٠			
٥٨	بالطن توريد وتركيب قاييسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حرارياً باقطار و سمكات مختلفة واختبارات اللحامات طبقاً للتصميم المعتمد من الاستشارى والفئة تشمل توريد و دهان مقاوم للصدأ بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدأ وطبقاً لاصول الصنعة والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٥٥٠	٣١,٠٠٠	٤١٩	٢٠	٤٣٩	١٢,٩٨٩,٠٠٠,٠٠٠	٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٦٠٩,٠٠٠,٠٠٠			
٥٩	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية جهد 350 كجم/سم 2 محتوى اسمنتى لا يقل عن 400 كجم/م 3 والفئة تشمل المعدات المائية اللازمة للخدمة والصب في المجرى المائى وكل ما يلزم لنهواً العمل طبقاً لاصول الصنعة والبند لا يشمل حديد التسليح	3م	٢,٠٠٠	٢,٥٩٥	٠	٢١٩	٢١٩	٠,٠٠٠	٥٦٨,٣٠٥,٠٠٠	٥٦٨,٣٠٥,٠٠٠			
٦٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب ونقل داخل المجرى المائى و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصنعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	٢,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	١٦٨	٣٠	١٩٨	٤,٥٣٢,٩٤٩,٠٠٠	٨١٣,٠٥١,٠٠٠	٥,٣٤٦,٠٠٠,٠٠٠			
سادساً دراسة هيدروليكية													
١٠٣	بالمقطوعة عمل دراسة هيدروليكية للمجرى الملاحي للرياح البحري لتحديد أماكن الدعامات المناسبة للكوبرى	مقطوعة	١	٣٠١,٥٠٠	١	٠	١	٣٠١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠١,٥٠٠,٠٠٠			
ثامناً : تشوينات													
	بالطن تشوينات وتوريد صلب مشغول 52 كهرابى للالجزء المعدنية بالمجرى المائى	طن	٦١٥	٤٧,٠٠٠	٢٥٤	٠	٢٥٤	٥,٩٦٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٩٦٩,٠٠٠,٠٠٠			تشوينات الباكية المعدنية بنسبة 50 %
	بالطن تشوين قيسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حرارياً باقطار و سمكات مختلفة	طن	٦٠٠	٣١,٠٠٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			تشوينات القيسونات بنسبة 50 %
الإجمالي													
إجمالي قيمة الأعمال													
إجمالي قيمة الأعمال													
إجمالي قيمة الأعمال السابقة													
قيمة مستخلص جارى رقم (8)													
إجمالي قيمة الأعمال													
قيمة الأعمال السابقة													
قيمة المستخلص الحالى جارى رقم (8)													

مدير إدارة المشروعات :

عن الهيئة :

عن إستشارى الهيئة :

عن الشركة المنفذة :

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
م / مجدى عبد السلام عامر

م / كارم امام

م/ صابرين النحراوى
م/ محمد عماد

PENTA
Date: 20
Project No.
Action By:

د.م/ حمادة محمد كامل