

الموضوع : بشأن مشروع كوبرى سيارات أبو  
الخواى أعلى الرياح البحيرى



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى  
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)  
القىد : / ٢٠٢٤ /  
التاريخ: / ٢٠٢٤ /

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءً إلى مشروع كوبرى أبو الخواى (أعلى الرياح البحيرى)

تنفيذ شركة بتروجت

ننشرف بأن نرفق لسيادتكم المستخلص رقم (٩) جارى الخاص بالمشروع عاليه .

يرجى التكرم من سعادتكم بالإحاطة والتتبّع باللازم.

وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،،

التوقيع ( )  
مهندس / مجدى عبد السلام عامر  
رئيس الإدارة المركزية  
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

مدیر إدارۃ المشروواعات  
مهندس / كارم إمام

مدیر المشروع  
مهندس / عمار  
محمد عمار

الموضوع : بشأن مشروع كوبرى سيارات أبو  
الخواى أعلى الرياح البحيرى



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى  
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)  
القيد: / ٢٠٢٤ /  
التاريخ: / ٢٠٢٤ /

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءً إلى مشروع كوبرى سيارات أبو الخواى (أعلى الرياح البحيرى)

تنفيذ شركة : بتروجت

بالإحالة إلى مستخلص رقم (٩) جارى

نشرف بالإحاطة بوجود الآتى:

١. تجهيزات الموقع
٢. مكاتب الإشراف والإستشارى
٣. معمل الموقع
٤. أجهزة المساحة
٥. المعدات ومهندسين المشروع
٦. لوحات المشروع
٧. البرنامج الزمني
٨. بوليصة التأمين انتهى بتاريخ ٢٠٢٤١٢١٢١

٩. وسائل تأمين وسلامة المرور  
١٠. تم مراعاة سلامة المارة العenne مع مرئية إدارة المركبات .  
برحاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلاً سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،

التوقيع ( )  
مهندس / مجدى عبد السلام عاصم  
رئيس الإدارة المركزية  
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

مدیر إدراة المشروع  
مهندس / عمار  
كارم إمام

مدیر المشروع  
مهندس / عمار  
محمد عماد



## مشروع انشاء محور ابو الخاوي اعلي الرياح البحيري

من بدا العمل وحتى تاريخ 31/1/2024

المنطقة الثالثة عشر / البح  
العقد رقم {1003/2022}

مدير إدارة المشروعات :  
  
م / كارم امام

عن الهيئة :  
م/صابرين النحراوى  
م/محمد عماد

عن إستشاري الهيئة :  
  
م/ مصطفى فتحى عزام

## عن الشركة المنفذة :



مشروع إنشاء محور ابو الخاوي اعلي الرياح البحيري

مستخلص جاری رقم (9)

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة  
العقد رقم (1003/2022/2023)

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

إدارة المشروعات:

مکالمہ  
کارم امام  
اندیشہ  
بیانی

عن الهيئة :

م/صابرین النحراوي م/احمد سنه  
م/محمد عمامد / عاد

عن إستشاري الهيئة :

م/ مصطفی فتحی عزام

عن الشركة المنفذة :

د.م / حمادة محمد كامل



مشروع كوبري أبو الخاوي - (أعلى الرافد البحري)

31.1.2024


نسبة الصرف %	الكمية المنصرفة بالمستخلاص الجارى	الاجمالي	الوحدة	البدل	رقم البدل
%٩٨.٠	٣٤٦٦	٣٥٣٧.٢٠٠	م . ط	<p>بالمتر الطولي تفاصيل خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالسدادات فرقها على الأقل أطوال أشجار حديد الخوازيق عن ١٠ متر ١٨ قطر السبيخ داخل المخدة والسر يشمل الأعمال المساجية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقابل العوبية مع نهوض العمل نهوا كاملًا والسر لا يشمل حديد التسليح والبدل يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف</p>	١٨
%٩٨.٠	١٧٧٠	١٨٠٦.٣٢٤	طن	<p>بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لروم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسر يشمل القطع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكّل داخل الموقع والمعدات الازمة لوضعيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسر يشمل كل ما يلزم لنها كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل</p>	٤٣
%٩٧.٩	٣٦٦	٣٧٤.١٠٠	٢م	<p>بالمتر المسطح أعمال دمسة لقواعد المجرى المائي والهيكل المعلو في الجزء الممحضور بين أول دعامة للمجرى المائي والبر على أن يتم احتساب الخرسانة المسلحة للجزء الملوى كخرسانة بر و تشمل التجهيزات الخاصة لاعمال الشدة المائية السفلية (دمسة) و البدل يشمل مما جمعه اعمال توريد و دق القيسونات الموقفة و تركيب و لحام الكهر أعلى القيسونات و توريد الرمال المشتقة داخل القيسونات و عمل كل ما يلزم لأنهاء العمل طبقاً للرسومات التنفيذية و ذلك القيسونات و الكهر و نقلها خارج المجرى المائي</p>	٥٣
%٩٧.٩	٤٧٤	٤٨٤.٣٠٢	طن	<p>بالطن توريد و تركيب قابسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب ٣٦ المعالج حرارياً باقطار و سمك مختلفة و اختبارات الدهams طبقاً للتصميم المعتمد من الاستشاري و الفتنة تشمل توريد و دهان مقاوم للصدأ بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدا و طبقاً لأصول الصناعة و للرسومات التنفيذية و تعليمات المهندس المشرف.</p>	٥٨
٩٣% حجز ٣٪ حماية بالمستخلاص	٣٦٩	٣٦٩٠٠	طن	<p>بالطن توريد و تشغيل و تركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي للأجزاء المعدنية الفتنة تشمل أعمال اللحام و عمل الاختبارات الازمة على اللحامات و البرشام و التربيط و وحدات الربط مع الخرسانة و الشكلات الأفقية و النقل و التركيب بالموقع و الدهان بوجهين ببرس و وجهين بمادة إيووكية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون تشويشات او بنظام الجلفنة على البارد الذي يحسن الحماية الكاتلودية للمنشآت طبقاً للظروف البيئية المحيطة و توصيات الاستشاري على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ و الفتنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات ورقة ( shop dwg ) كاملة و شاملة جميع التفاصيل و الأطوال للاعتماد قبل البدء في الصنع.</p>	

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

عن المكتب الاستشاري

م/ مصطفى فتحى عزم



**مشروع كوبري أبوالخواوى - ( أعلى الرياح البحري )**

١٨

رقم البند

31/01/2024

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاند عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم/م<sup>٣</sup> ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم<sup>٢</sup> مع تكسير روؤس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمقداد فوقها على ألا تقل أطوال أشواير حديد الخوازيق عن ٦٠ متر قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع نهوض العمل كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب

**تعليمات المهندس المشرف**

المحور	عدد الخوازيق المصبوغة	الطول	القطر	مجموع أطوال الخوازيق
B08	2	24.3	1.2	48.600
B09	2	23.3	1.2	46.600
B10	2	24	1.2	48.000
B11	2	24	1.2	48.000
B12	2	24	1.2	48.000
B13	2	24	1.2	48.000
C6	2	27	1.2	54.000
C7	2	27	1.2	54.000
C8	2	27	1.2	54.000
C9	2	27	1.2	54.000
C10	2	27	1.2	54.000
C11	2	28	1.2	56.000
C12	2	28	1.2	56.000
(B13) خوازيق سند	120	23.9	1.2	2868.000
اجمالي الكمية بالمتر الطولي				3537.200

عن المكتب الاستشاري

م/ مصطفى فتحى عزام

*Ali Moustafa Zeam*

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

*Hamada Mohamed Kamel*



مشروع كوبرى ابوالخواوى

	43	رقم البند
--	----	-----------

31/01/2024
------------

بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكّل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيف وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهائاً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال

البند	عدد	اجمالى الوزن (طن)	ملاحظات
الخوازيق	1	1227.415	
حديد القواعد والاعمدة	1	214.473	
حديد الهامات	1	59.226	
حديد الاعمدة المونو	1	19.531	
حديد البلاطة اعلى الخوازيق	1	285.679	
اجمالى الكمية بالطن		1806.324	

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



الهيئة العامة  
للتغذى والثمارى، والسلع البرى  
Engineering Consultants

مشروع كوبرى ابوالخواى

	43	رقم البند
--	----	-----------

31/01/2024
------------

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللاحزة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللاحزة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال

المحور	عدد الخوازيق المصبوغة	وزن الخازوق (كجم)	الوزن الكلى (بالطن)	ملاحظات
A4	8	2724.32	21.795	
A5	8	2724.32	21.795	
A08	16	2361.8736	37.790	
C2	6	4713.189	28.279	
C3	5	3955.737	19.779	
C4	6	4713.189	28.279	
C5	4	3955.737	15.823	
C6	2	5929.986	11.860	
C7	1	5328.436	5.328	
C7 WAT	1	5715.268	5.715	
C8	1	5328.436	5.328	
C8 WAT	1	5715.268	5.715	
C9	1	3362.204	3.362	
C9 WAT	1	3721.172	3.721	
C10	1	5328.436	5.328	
C10 WAT	1	5715.268	5.715	
C11	1	5328.436	5.328	
C11 WAT	1	5715.268	5.715	
C12	1	3990.716	3.991	
C12 WAT	1	4349.684	4.350	
اجمالى الكمية بالطن		244.998		

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزم

١٣

عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل

## مشروع كوبرى ابوالخاوى

43

43

رقم البند

31/01/2024

بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لزوم جميع العناصر الإنسانية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال


المحور	عدد الخوازيق المصبوغة	وزن الخوازق (كجم)	الوزن الكلى (بالطن)	ملاحظات
B02	2	4075.878	8.152	
B02 WAT	4	3817.5	15.270	
خازوق اختبار	1	4075.878	4.076	
B03	2	3218.457	6.437	
B03 WAT	3	3034.701	9.104	
B04	2	3725.532	7.451	
B04 WAT	4	3524.712	14.099	
B05	2	3414.357	6.829	
B05 WAT	3	3214.722	9.644	
B06	2	3902.634	7.805	
B06 WAT	4	3721.674	14.887	
B07	4	2934.828	11.739	
B08	2	3865.1268	7.730	
B09	2	3751.7188	7.503	
B10	1	2577.292	2.577	
B10 WAT	1	2577.292	2.577	
B11	1	3832.26	3.832	
B11 WAT	1	3832.26	3.832	
B12	1	3832.26	3.832	
B12 WAT	1	3832.26	3.832	
B13	1	2577.292	2.577	
B13 WAT	1	2577.292	2.577	
خوازيق سند(B13)	120	6883.772	826.053	
اجمالى الكمية بالطن			982.417	

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل



مشروع ابوالخواى - ( أعلى الرياح البحري )

٤٣

رقم البند

31/01/2024

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لن هو العمل ن هو كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال

المحور	عدد القواعد	وزن القاعدة (كجم)	اجمالي وزن القاعدة (بالطن)	ملاحظات
TAG(A8-B2-B4)	4	2112.074	8.448	
B02	1	15723.582	15.724	
B03	1	11853.398	11.853	
B04	1	13839.623	13.840	
B05	1	10540.183	10.540	
B06	1	12283.082	12.283	
B07	1	7515.484	7.515	
PEDESTAL B7	1	364.942	0.365	
A08	2	38520.302	38.520	
C2	1	15300.091	15.300	
C3	1	10972.071	10.972	
C4	1	12193.654	12.194	
C5	1	7506.752	7.507	
PEDESTAL C5	1	364.942	0.365	
TAG (C2)	1	2112.074	2.112	
A4	1	21038.821	21.039	
A5	1	21671.819	21.672	
TAG (A4)	1	2112.074	2.112	
TAG (A5)	1	2112.074	2.112	
اجمالي بالطن		214.473		

عن المكتب الاستشاري

د.م/ مصطفى فتحى عزم

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

**مشروع ابوالخواى - (أعلى الرياح البحري )**

٤٣

رقم البند

31/01/2024

بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب ٦٠ /٤٠ لزوم جميع العناصر الإنسانية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لن هو العمل ن هو كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات الم هندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال


المحور	عدد الهامات	وزن الهامة (كجم)	وزن الهامة (بالطن)	ملاحظات
B10	1	3477.771	3.478	
Pedestal B10	1	364.942	0.365	
B5	1	6807.034	6.807	
Pedestal B5	1	364.942	0.365	
B3	1	6723.984	6.724	
Pedestal B3	1	364.942	0.365	
A8	2	10593.293	21.187	
Pedestal A8	2	912.354	1.825	
C9	1	3873.664	3.874	
Pedestal C9	1	364.942	0.365	
B13	1	6592.283	6.592	
Pedestal B13	1	182.471	0.182	
C3	1	6732.591	6.733	
PEDESTAL C3	1	364.942	0.365	
الاجمالي بالطن		59.226		

عن المكتب الاستشاري

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



مشروع كهربى أبوالخواوى - ( أعلى الرياح الجبيرى )

	٤٣	رقم البند
--	----	-----------

31/01/2024

بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤ لزوم جميع العناصر الإنسانية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لن هو العمل ن هو كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات الم هندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلزال

المحور	عدد الاعمدة المونو	وزن الاعمدة المونو (بالكيلو)	الوزن الكلى (بالطن)	ملاحظات
B08	2	2062.712	2.063	
B09	2	2276.504	2.277	
B10	2	761.816	0.762	
B11	2	1579.664	1.580	
B12	2	1560.528	1.561	
C06	2	2484.584	2.485	
C07	2	2200.944	2.201	
C08	2	1846.520	1.847	
C10	2	1757.208	1.757	
C11	2	1693.200	1.693	
C12	2	1307.200	1.307	
اجمالى الكمية بالطن		19.531		

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



مشروع ابوالخواى - ( أعلى الرياح البحري )

	٤٣	رقم البند
--	----	-----------

31/01/2024
------------

بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكّل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لإن هو العمل ن هو كاملاً طبقاً لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم

**للزلزال**

المحور	عدد البلاطات	وزن البلاطة (طن)	ملاحظات
SLAB(B7-B10)	1	36.017	
BEAM (B7-B10)	1	36.154	
DIPHGRAM B7	1	2.829	
DIPHGRAM (B8-B9)	1	8.530	
DIPHGRAM B10	1	2.215	
SLAB(B10-B13)	1	36.322	
BEAM (B10-B13)	1	36.154	
DIPHGRAM (B10)	1	2.257	
DIPHGRAM (B11-B12)	1	8.700	
DIPHGRAM (B13)	1	2.492	
SLAB(C5-C9)	1	48.144	
BEAM (C5-C9)	1	47.981	
DIPHGRAM ( C5)	1	2.832	
DIPHGRAM ( C6-C7-C8)	1	12.727	
DIPHGRAM ( C9)	1	2.324	
<b>الاجمالى بالطن</b>		<b>285.679</b>	

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

١٥

عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل



الشركة المتكاملة  
للتوليد والتكرير والبتروكيماويات

**مشروع كوبرى ابوالخاوى - ( أعلى الرياح البحري )**

**31/01/2024**

	٥٣	رقم البند
--	----	-----------

بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد المجرى المائى و الهيكل العلوى في الجزء المحصور بين اول دعامة للمجرى المائى و البر على ان يتم احتساب الخرسانة المسلحة للجزء العلوى كخرسانة بر و تشمل التجهيزات الخاصه لاعمال الشدة المائية السفلية.(دمسه) و البند يشمل مما جميعه اعمال توريد و دق القيسونات المؤقتة و تركيب و لحام الكمر اعلى القيسونات و توريد الرمال المثبتة داخل القيسونات و عمل كل ما يلزم لانهاء العمل طبقا للرسومات التنفيذية و فك القيسونات و الكمر و نقلها خارج المجرى المائى

المحور	الطول(م)	العرض(م)	عدد القواعد فى المحور	الكمية (م <sup>٢٨</sup> )	ملاحظات
A07	20	5.6	2	224	
A06	11	5	2	110	
C1	8	5	1	40	
<b>اجمالي الكمية بالمتر المسطح</b>				<b>374</b>	

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

١٥

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



الشركة الماسحة  
للتarmac و الكباري و المطح البردى  
Engineering Consultants

مشروع كوبري ابوالخواى - ( أعلى الرياح البحري )

رقم البند

٥٨

31/01/2024

بالطن توريد و تركيب قايسونات دائمة معدنية لخوازيق صلب ٣٦ المعالج حراريا باقطار و سمكوات مختلفة و اختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الاستشاري و الفئة تشمل توريد و دهان مقاوم للصداء بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدا و طبقا لاصول الصناعة

المحور	العدد	الوزن (طن)	الاجمالي (طن)	ملاحظات
B1	6	1.888	11.330	
B2	4	1.888	7.553	
B3	3	1.888	5.665	
B4	4	1.888	7.553	
B5	3	1.888	5.665	
B6	4	1.888	7.553	
B7	2	1.888	3.777	
B8	1	2.263	2.263	
B9	1	2.263	2.263	
B10	1	2.263	2.263	
B11	1	2.263	2.263	
B12	1	2.263	2.263	
B13	1	2.263	2.263	
C1	6	1.888	11.330	
C2	4	1.888	7.553	
C3	3	1.888	5.665	
C4	4	1.888	7.553	
C5	2	1.888	3.777	
C6	1	2.263	2.263	
C7	1	2.263	2.263	
C8	1	2.263	2.263	
C9	1	2.263	2.263	
C10	1	2.263	2.263	
C11	1	2.263	2.263	
C12	1	2.263	2.263	
A5	8	1.888	15.106	
A6	16	2.087	33.393	
A7	24	2.087	50.090	
(B13) سند خوازيق	120	2.261	271.320	
اجمالى الكمية بالطن	484.302			

عن المكتب الاستشاري

م/ مصطفى فتحى عزام

١٢

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل