

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٥٧٦+٦٠٠ إلى الكم ٥٧٦+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه رأس الحكمة (قطاع العامين - فوكة)

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعبئة والتوريدات

كشف رقم جاري ٣

المقاول: شركة ايجبت ستون للتعبئة والتوريدات طبقاً للعقد رقم ( ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٣٣ ) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٨

من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ١ / ٣٠

رقم بند	بيان الأعمال	اللفة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	
							مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جنيه	قرش	جنيه	قرش
١	أعمال الحفر	١٧,٠٠	م <sup>٣</sup>	٥٠,٠٠٠,٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١-١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة الصخرية و تسوية السطح بإلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٨. جنيه لكلومتر زيادة	٢١,٤٠	م <sup>٣</sup>	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠	٩٦٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢	اصال التطهير	٥,٠٠	م <sup>٢</sup>	٣٠,٠٠٠,٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠	٢٩,٠٠٠,٠٠	١٤٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢-٢	بالمتر المربع أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق اللتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاصال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٥,٠٠	م <sup>٣</sup>	٤٩٨٩٤,٩٦	٤٧,٠٠٠,٠٠	٤٧,٠٠٠,٠٠	٣٩٨٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٨٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
٣	أعمال الردم	٢٨٢,٨٠	م <sup>٣</sup>	٤٩٨٩٤,٩٦	٤٧,٠٠٠,٠٠	٤٧,٠٠٠,٠٠	٣٩٨٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٨٧,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
١-٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مضمون ٢ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (تسوية تحمل كليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب اجنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ اجنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشويبات وتخطيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجورة	٣٠٣,٠٠	م <sup>٣</sup>	٤٦٤١٦,٢١	٤٥,٠٠٠,٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠	١٣٦٣٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٣٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
	علاوة مسافة النقل ٢٠٤ كم	١٣,٠٠	م <sup>٣</sup>	٤٦٤١٦,٢١	٤٥,٠٠٠,٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠	٥٨٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠
	علاوة توصيل الكارثة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م <sup>٣</sup>	٤٦٤١٦,٢١	٤٥,٠٠٠,٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠	١٩,٣١٥,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٣١٥,٠٠٠	٠,٠٠
<b>إجمالي قيمة المستخلص</b>												
تسعة عشرة مليون وثلاثة مائة وخمسة عشرة الف جنيه فقط لاغير												

X

مهندس / هاني محمد محمود طه  
مركزية  
منطقة غرب الدلتا  
مطروح

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها .....مبلغ صرفها إلى المقاول  
تحريراً في :  
بمبلغ لتداول مبلغ .....

مدير عام المشروعات  
مهندس / محمد حسني ابراهيم

مدير المشروع ( الهيئة )  
مهندس / محمد حسني ابراهيم

استشاري العام سيمترا  
تسليم مبدئي

مدير المشروع ( شركة ايجبت ستون للتعبئة والتوريدات )  
مدير المشروع ( الاستشاري د سعد الجوشي )  
استشاري  
م/ محمد التاجر  
قطاع القبولات