



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
إدارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (2)

المقاول: شركة العباسية للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير رقم العقد (2024/2023/947)

عن المدة من 2024/02/25 حتى 2024/02/25

رقم بند	وصف الأعمال	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جدلة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		القيمة المستعقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
							قرش	جنيه	قرش	جنيه		
3	أعمال الردم											- مكتب جهاز الاشراف متواجد
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات الترسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى متسوب - 2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال التسوية لتشكيل الجسر والانتفاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالهبة الاصلوية للوصول الى نسبة الرطابية المطلوبة والدهك الجيد بالوقايات للوصول الى أقصى كثافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التفتيش طبقاً للمسابيق التصميمية والفحاشات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبنء بجميع مشتعلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ³	100.70	18911.80	17966.00	0.00	17966.00	0.00	1809176.20	0.00	1809176.20	- العلامات الارشادية متواجده
	في حالة طلب جهاز الاشراف ازيادة نسبة الدك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدك لكل 1 %.	م ³	100.90	6088.20	5783.00	0.00	5783.00	0.00	583504.70	0.00	583504.70	- لوحات المشروع متواجده
	مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1,5 جنيه للكم بالزيادة او التقتان.	م ³	126.00	20000.00	18999.20	18999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
	السرر يشمل عمل تشوينات وتخطيط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم.	م ³	135.00	20000.00	0.00	18999.20	18999.20	0.00	2564892.00	0.00	2564892.00	- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
	السرر يشمل قيمة المادة المدجرجية.	م ³	99.40	5000.00	4749.80	4749.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوة مسافة النقل للريمال مسافة 73 كم - 2 كم = 71 كم (71 * 1.5 = 106.5)	م ³	106.50	5000.00	0.00	4749.80	4749.80	0.00	505853.70	0.00	505853.70	- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة و الموازين طبقاً للائحه الشركة الوطنية	م ³	13.00	25000.00	23749.00	23749.00	0.00	308737.00	0.00	308737.00	0.00	- الحد الأدنى من المعدات متواجد
	طبقات الأساس											- البرنامج الزمني للمشروع متواجد
	يتم عمل التسوية باستخدام آلات الترسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدك عن 25 سم و رشها بالهبة الاصوية للوصول الى نسبة الرطابية المطلوبة والدهك الجيد بالوقايات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (95% من الكثافة الجافة القصوى) والفقة تشمل اجراء التجارب المعملية والحالية ويتم التفتيش طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبنء بجميع مشتعلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.											- وثيقة جميع أخطار المقاولين ساريه حتى 2025/01/16
	مسافة النقل لا تقل عن 20 كم											
مسافة النقل لا تقل عن 1,3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او التقتان												
4-1	السرر يشمل شهر ديسمبر سنة 2022 طبقاً للمقايضة	م ³	126.80	741.24	704.00	704.00	0.00	0.00	89267.20	0.00	89267.20	
	السرر يشمل شهر يناير سنة 2023 طبقاً للمقايضة	م ³	130.10	705.42	670.00	670.00	0.00	0.00	87167.00	0.00	87167.00	
	السرر يشمل شهر مارس سنة 2023 طبقاً للمقايضة	م ³	143.30	391.90	372.00	372.00	0.00	0.00	53307.60	0.00	53307.60	
	السرر يشمل شهر ابريل سنة 2023 طبقاً للمقايضة	م ³	144.90	1645.98	1563.00	1563.00	0.00	0.00	226478.70	0.00	226478.70	
	السرر يشمل شهر مايو سنة 2023 طبقاً للمقايضة	م ³	146.40	27981.371	5493.00	5493.00	0.00	0.00	804175.20	0.00	804175.20	
	علاوة مسافة النقل للسن مسافة 77 كم - 20 كم = 57 كم (57 * 1.3 = 74.1)	م ³	74.10	31465.911	8802.00	8802.00	0.00	0.00	652228.20	0.00	652228.20	
	المادة المدجرجية (P.SUB-GRADE) طبقاً للمقايضة	م ³	161.00	31465.911	8802.00	8802.00	0.00	0.00	1417122.00	0.00	1417122.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة و الموازين طبقاً للائحه الشركة الوطنية	م ³	25.00	31465.911	8802.00	8802.00	0.00	0.00	220050.00	0.00	220050.00	
	إجمالي قيمة المستخلص										9,321,959.50 ج.م.	
	تسعة ملايين وثلاثمائة وواحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون جنيهاً مصرياً وخمسون قرشاً فقط لا غير											


تسعة ملايين وثلاثمائة وواحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون جنيهاً مصرياً وخمسون قرشاً فقط لا غير

مدير عام مشروعات (الهيئة)

مدير مشروع (الهيئة)

م/ علاء عبداللطيف

تحت المراجعة تاليا فقط



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطووع وأن المبالغ المبينة يظهره وأقرها..... سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في :
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعمدت من
تحريراً في :