

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية رفع كفاءة واعادة رصف طريق الشلاتين / ابو رماد بطول ٦٥ كم في المسافه من

الكم ٥٥ شمال الشلاتين حتى الكم ٥ شمال ابو رماد (مرحلة ثانية) .

بالعقد رقم (٢٠١٧/٢٠١٦/١) بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٢ وتنفيذ شركة النيل العامه لانشاء الطرق

• نتشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا فروق اسعار المواد المحجرية عن المستخلصات الجارية

ارقام (٢٣/٢٢/٢١) وذلك ببلغ ١٩٩٢٨٧.٥٠ جنيها (فقط مائة وتسعه وتسعون الف ومائتان

وسبعه وثمانون جنيها ١٠٠/٥٠ قرشا لاغير)

• برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم ومرفق طيه استثماره ٥٠٠ ع. ح بالمبلغ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

الغردقة في ٥ / ٣ / ٢٠٢٤

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس /
" خالد سعد على "



مراجعه

مصلحة: القطاع المصرفي

قسم: الشؤون المالية والإدارة

المبلغ المستحق إلى: أ. ك. السيد الطاهر

بموجب: الطلبات طيه، أم: الحسابات الدفتر

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لا استناد إداريًا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على: شيك على البنك المركزي في: أ. ك. السيد الطاهر


شيك على الخارج: صاحب الحق

يسحب باسم: أ. ك. السيد الطاهر

ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
		١٩٩٨٧,٥٠
الجملة		١٩٩٨٧,٥٠

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٢

تقيد في السجل برقم:

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	قصر	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
		١٩٩٨٧,٥٠				
	إجمالي الأصل					
	قصر	جنيه				
	بيانات الاستقطاعات					
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش			
	رسم الدفغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ



رئيس القسم

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات: _____
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____ بتاريخ: _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح»): _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____

(٣) سحب: _____

الختم ذو التاريخ: _____

رقم: _____

شيك

إذن صرف

الشهادات

المصادقات

الملاحظات

مذكرة بخصوص فروق أسعار المواد المحجربة
عملية : رفع كفاءة وإعادة رصف طريق الشلاتين / ابورماد بطول ٦٥ كم في المسافة من ك ٥٥ حتى ك ٥ شمال ابورماد (مرحلة ثانية)
تنفيذ : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق- لعقد رقم (٢٠١٧/٢٠١٦/١) بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٢
بيان باجمالى فروق اسعار المواد المحجربة

رقم المستخلص	تاريخه	قيمة الفروق
ج ٢١ م	٢٠٢٣/١١/٢٠	١٥٩٦٨٧,٥٠
ج ٢٢ م	٢٠٢٤/٠١/١٨	١٨٠٠٠,٠٠
ج ٢٣ م	٢٠٢٤/٠٢/١٣	٢١٦٠٠,٠٠
الاجمالي (مائة وتسعة وتسعون الفا ومائتان وسبعة وثمانون جنيها ، ١٠٠/٥٠ قرشا فقط لا غير)		١٩٩٢٨٧,٥٠

مدير الاعمال
الاسم: م. محمد ابراهيم
التوقيع:

مهندس الهيئة
الاسم: م. محمد عبد الله علي
التوقيع:

مهندس الشركة
الاسم: م. محمد سيد
التوقيع:



عملية : رفع كفاءة وإعادة رصف طريق الشلاتين / ابورماد بطول ٦٥ كم في المسافة من ك ٥٥ حتى ك ٥٦ شمال ابو رماد (مرحلة ثانية)

تنفيذ : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق- لعقد رقم (٢٠١٧/٢٠١٦/١) بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٢

فروق الأسعار المادة المحجربة لمستخلص رقم (٢١) خلال الفترة من ٢٠٢٣/٨/٨ حتى ٢٠٢٣/١١/٢٠

تنفيذ : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

مذكرة بخصوص فروق أسعار شراء المادة المحجربة للعملية

رقم المستخلص	٢١م ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/١١/٢٠

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	٢٠١٥/٠٦/١٤	
البنود الخاضعة للتعديل	أسعار التعاقد	مقدار الزيادة
الأتربة	٤٠	٣% من سعر البند
الاساس	١٧٥	١٥% من سعر البند
الخرسانة	٦٥٠	٣% من سعر البند
التكاسي	٢٣٠	٥% من سعر البند
السطحية ٥ سم	٥٠	٦ جنية
الرابطة ٦ سم	٥٠	٦,٥ جنية

بيانات التعاقد		المستخلص	مقدار الزيادة	قيمة التعويض =
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة
٥	اعمال انشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	م ٢	٥٠	١٣٠٠٠
١٠	اعمال توريد وتحميل ونقل أتربة	م ٣	٤٠	٢٠٠٠٠
١١	اعمال إنشاء طبقة أساس سن ٦ ناتج تكسير كميات	م ٣	١٧٥	١٩٥٠
الاجمالي				٣٤١٢٥٠
(مائة وتسعة وخمسون الفا وستمائة وسبعة وثمانون جنيها ، ١٠٠/٥٠ قرشا فقط لا غير)				١٥٩٦٨٧,٥٠

مهندس الهيئة
الاسم: م/ محمد عثمان علي
التوقيع:



مهندس الشركة
الاسم: م/ محمد سليم
التوقيع:

عملية : رفع كفاءة وإعادة رصف طريق الشلاتين / ابورماد بطول ٦٥ كم في المسافة من ك ٥٥ حتى ك ٥ شمال ابو رماد (مرحلة ثانية)

تنفيذ : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق- لعقد رقم (٢٠١٧/٢٠١٦/١) بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٢

فروق الأسعار المادة المحجيرة لمستخلص رقم (٢٢) خلال الفترة من ٢٠٢٣/١١/٢١ حتى ٢٠٢٤/١/١٨

تنفيذ : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

مذكرة بخصوص فروق أسعار شراء المادة المحجيرة للعملية

رقم المستخلص	٢٢٢ ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠١/١٨

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	٢٠١٥/٠٦/١٤	
البند الخاضعة للتعديل	أسعار التعاقد	مقدار الزيادة
الأتربة	٤٠	٣% من سعر البند
الاساس	١٧٥	١٥% من سعر البند
الخرسانة	٦٥٠	٣% من سعر البند
التكاسي	٢٣٠	٥% من سعر البند
السطحية ٥ سم	٥٠	٦ جنية
الرابطة ٦ سم	٥٠	٦,٥ جنية

بيانات التعاقد							رقم البند
بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقد	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	سعر البند*الزيادة	الكمية المنفذة x مقدار الزيادة	
اعمال توريد وتحميل ونقل أتربة	م٣	٤٠	١٥٠٠٠	٦٠٠٠٠	١,٢	١٨٠٠٠,٠	١٠
الاجمالي (ثمانية عشر ألف جنيها فقط لا غير)							
						١٨٠٠٠,٠٠	

مهندس الهيئة
الاسم: / محمد عثمان علي
التوقيع: 



مهندس الشركة
الاسم: / محمد سيد سالم
التوقيع: 

عملية : رفع كفاءة وإعادة رصف طريق الشلاتين / ابورماد بطول ٦٥ كم في المسافة من ك ٥٥ حتى ك ٥٥ شمال ابو رماد (مرحلة ثانية)

تنفيذ : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق- لعقد رقم (٢٠١٧/٢٠١٦/١) بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٢

فروق الأسعار المادة المحجبة لمستخلص رقم (٢٣) خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/١٩ حتى ٢٠٢٤/٢/١٣

تنفيذ : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

مذكرة بخصوص فروق أسعار شراء المادة المحجبة للعملية

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	٢٠١٥/٠٦/١٤	
البند الخاضعة للتعديل	أسعار التعاقد	مقدار الزيادة
الترتبة	٤٠	٣% من سعر البند
الاساس	١٧٥	١٥% من سعر البند
الخرسانة	٦٥٠	٣% من سعر البند
التكاسي	٢٣٠	٥% من سعر البند
السطحية ٥ سم	٥٠	٦ جنية
الرابطة ٦ سم	٥٠	٦,٥ جنية

رقم المستخلص	ج ٢٣م
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٢/١٣

بيانات التعاقد							مقدار الزيادة	قيمة التعويض =
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	سعر البند*الزيادة	الكمية المنفذة x مقدار الزيادة	
١٠	اعمال توريد وتحميل ونقل اترية	م ٣	٤٠	١٨٠٠٠	٧٢٠٠٠٠	١,٢	٢١٦٠٠,٠٠٠	
الاجمالي (واحد وعشرون ألف وستمائة جنيها فقط لا غير)							٢١٦٠٠,٠٠٠	

مهندس الهيئة

الاسم: م/ محمد عثمان علي

التوقيع:

مهندس الشركة

الاسم: م/ محمد علي

التوقيع:

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

[illegible]

رئيس الإدارة المركزية
خالد سعد علي

٧٨٨٨٨٥٥٠٠٠
مدير عام التفتيش والصحة
١٢



Handwritten signature: *W. S. S. S.*

مستند العملية / محمود عثمان علي

١٠٠٠

مدير الأعمال / م. عماد إبراهيم إبراهيم

[illegible]

مہتمم !

مدير عام للتطوير والصيانة /


مدير عام الشؤون المالية /

المراجع

الحمد لله رب العالمين


امجد سید سید مسیح
محمود عثمان علی
سید ابراہیم ابراہیم

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الادارة المركزية التاسعة - البحر الأحمر



كشف رقم (٢٢) جارى عن عملية : رفع كفاءة وإعادة رصف طريق الشلاتين / ابورماد بطول ٦٥ كم فى المصافى من كم ٥٥ حتى كم ٥ شمال ابو رماد (مرحلة ثانية)
العقد رقم (٢٠١٧/٢٠١٦/١) بتاريخ ١٢ / ٧ / ٢٠١٦ مع بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق شاملة المدة من بدء العمل الى ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤ م

رقم البند	نوع العمل	الفئة	المقررات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	الاصال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	اعمال حفر وإزالة الاتربة والرمال السائبة	١٨	٣م	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	١٣٥٠٠٠	٠	١٣٥٠٠٠	المهندسون متواجدون
٢	اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة	١٠٠	٣م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٣	اعمال تكشير وإزالة المسطحات المنهارة	٥٠	٣م	٥٧٠٠	٥٧٠٠	٥٧٠٠	٥٧٠٠	٢٨٥٠٠٠	٠	٢٨٥٠٠٠	المبانيات متواجدة بالادارة
٤	اعمال إنشاء طبقة MCO	٧.٥	٢م	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٣٧٥٠٠٠	٠	٣٧٥٠٠٠	المعمل متواجد
٥	اعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٥٠	٢م	٣٤٠٠٠٠	٣٤٠٠٠٠	٣٤٠٠٠٠	٣٤٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠	٠	١٧٠٠٠٠٠	مهندس المعمل متواجد
٦	اعمال إنشاء RC	٣	٢م	٧١٥٠٠	٧١٥٠٠	٧١٥٠٠	٧١٥٠٠	٢١١٥٠٠	٠	٢١١٥٠٠	فنى تلمين سلامة المرور متواجد
٧	اعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٥٠	٢م	١٧٣٥٠٠	١٧٣٥٠٠	١٧٣٥٠٠	١٧٣٥٠٠	٨٦٧٥٠٠٠	٠	٨٦٧٥٠٠٠	
٨	اعمال إنشاء حليات خ. ع سمك ١٥ سم	٦٥٠	٣م	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	١٣٥٢٠٠٠	٠	١٣٥٢٠٠٠	
٩	توريد عدد (٢) سيارة بيك اب او ملاكى بنود مستحدثة	٦٠٠٠	عدد	١٤٨	١٤٨	١٥٠	١٥٠	٩٠٠٠٠	٠	٩٠٠٠٠	العلامات الارشادية و التحذيرية واللافتات متواجدة
١٠	اعمال توريد وتحميل ونقل أتربة	٤٠	٣م	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٣٣٢٠٠٠٠	٠	٣٣٢٠٠٠٠	
١١	اعمال إنشاء طبقة اسفلت تقطع تكشير كسارات	١٧٥	٣م	٩٧٩٥٠	٩٧٩٥٠	٩٧٩٥٠	٩٧٩٥٠	١٧١٤١٢٥٠	٠	١٧١٤١٢٥٠	المعدات متواجدة طبقا للتعاقد
١٢	اعمال توريد وتركيب تكليس بالخش ومونة الاسمنت	٣٢٠	٣م	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٠	٠	٠	البرنامج الزمنى متواجد
١٣	اعمال توريد وتركيب تكليس بالخش على التالف	٢٣٠	٣م	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٤٦٠٠٠٠٠	٠	٤٦٠٠٠٠٠	
١٤	اعمال إنشاء طبقة اسفلت مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR)	٦٠	٢م	١٠٤٠٠٠٠	١٠٤٠٠٠٠	١٠٤٠٠٠٠	١٠٤٠٠٠٠	٦٢٤٠٠٠٠	٠	٦٢٤٠٠٠٠	
١٥	اعمال توريد واضافة اسمنت	١٤٠٠	طن	٢٣٩٢	٢٣٩٢	٢٣٩٢	٢٣٩٢	٣٣٤٨٨٠٠	٠	٣٣٤٨٨٠٠	
								٨٠٣٤٤٥٠٠		٨٠٣٤٤٥٠٠	
								٨٠٣٤٤٥٠٠		٨٠٣٤٤٥٠٠	



مدير عام التنفيذ والصيانة /

مدير عام الشؤون المالية /

المراجع /

المقرنل / م. محمد سيد مسلم

مهندس العملية / محمود عثمان على

مدير الاعمال / م. عبد ابراهيم ابراهيم

مهندس /

خلد سعد على