

مستخلص رقم (1)

عملية اعمال رصف طريق الرقيع بدايه من مساكن محسن طنطاي حتي كوبري الرقيع و انشاء حوائط خرسانيه مركز سنورس بطول 3.15 كم بمحافظه الفيوم (بالامر المباشر)

شركة المصريه للمقاولات و تجارة الحديد و الاسمنت

المنطقة السالمة بني سويف

العقد رقم (1223) لسنة 2024/2023

تاريخ استلام الموقع : 2024/02/25

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد : 2024/08/24

نوع الاعمال	كميات البض و مساحه المساحه	قائمة	مقدار العمل المائل (إيراد)	مقدار الأصل حتى تمت في خلال عام الفضة		قيمة الأصل التي تمت إلى الآن		استقطاع أو حيز	التي بعد الاستقطاع	الملاحظات
				كسرة	كسرة	جاري / نهائي	جنيه			
طرق في ارض الموقع العام في جميع التوايح (ما عدا المتماشكة) بالمعنى المطلوب	2,000	60	3م	0	2000	2000	جاري	120000	0	1- براعي تطبيق نصوص العقد
توريد و ردم رمل نظيفه او تربه زلطيه موددة من خارج الموقع	2,000	160	3م	0	1104	1104	جاري	176640	0	2- فريق عمل الشركة متواجدين
توريد و فرد و دمك تربه احلال عبره عن تربه من زلط التنظيف	2,000	280	3م	0	575	575	جاري	161,000.00	0	
اعمال خرسانة عديه للاستاسات وذلك بمونة مكونه من 0.8 مق زلط و 0.4 رمل و 350 كجم اسمنت بورتلاندي عادي مقاوم للكريرت و اجهاد كسرلا يقل عن 250 كجم / 2م	1,100	2,135	3م	0	575	575	جاري	1227625.00	0	3- المعمل متواجد و مهتمسي المعمل متواجدين
اعمال خرسانة مسلحه للاستاسات وذلك بمونة مكونه من 0.8 مق زلط و 0.4 رمل و 350 كجم اسمنت بورتلاندي عادي مقاوم للكريرت و اجهاد كسرلا يقل عن 300 كجم / 2م	800	2,895	3م	0	300	300	جاري	868,500	0	4- المعدات متواجدة
توريد و تركيب و رص السبلح (40/60) لزوم و رص السبلح للتطبيق	41	54,500	طن	0	25	25	جاري	1362500.00	0	5- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
اعمال خرسانة مسلحه لزوم الحوائط المائدة و لك بمونة مكونه من 0.8 مق زلط و 0.4 رمل و 350 كجم اسمنت بورتلاندي عادي مقاوم للكريرت و اجهاد كسرلا يقل عن 250 كجم / 2م	1,150	3,445	3م	0	987	987	جاري	3,400,215	0	6- البرنامج الزمنى متواجد
عمل طبقة عزله من البيتومين و الدهان وجهين على البارد	1,500	60.00	2م	0	727	727	جاري	43,620	0	7- و التقارير المبنيه و اللامبرويه و الشهرية متواجدة
8 - وسفل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة							جاري	0	0	
							جاري	0	0	
اجمالي قيمة الاعمال							جاري	7,360,100	0	12- تعاقبه مبلغ 60000 جنيه (فقط و فترة ستون الف جنيها لا غير) لحين توريد عدد (10) حبات طابقت لحين توريده في الابرار
					0	0	جاري	0	0	
اجمالي قيمة الكفارت							جاري	0	0	
اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة الكفارت							جاري	7,360,100	0	
فقط سبعة ملايين و ثلاثمائة وستون ألفاً و مائة جنيه مصري لا غير								7,360,100.00	0.00	

تحریر آئی :- 2024/03/05

المقاول : د

راجع لوجد على صحة ،

استشاري المشروع :

الفرصة تلك ،،

مهندسين المشروع :

مدير عام التنفيذ و الصيحه

المهندسين /

حسام الدين حسن

0.00 أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وأقرها

7,360,100.00 بدفع للمقاول مبلغ

ملاحظة: الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتبرت من

نائب المدير الإداري المركزي

لِلْمَاةِ يُوَسِّفُ الْجَزَارَ

اسم العمل : عملية اعمال رصف طريق الرفيع بدايه من مساكن محسن طنطاى حتي كوبري الرفيع و انشاء حوائط خرسانيه
مركز سنورس بطول 3.15 كم بمحافظة الفيوم (بالامر المباشر)

اسم المقاول : شركة المصريه للمقاولات و تجارة الحديد و الاسمنت

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (1223) لسنة 2024/2023

بند الميزانية : مستخلص رقم (1)

قيمه امر الاسناد 11,950,750.00

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	368,005.00	5% تامين اعمال
	168,627.66	رسم الدمغه
	0.00	تكاليف معمل
	0.00	15% مصاريف اداريه
	0.00	14 % ضريبيه مضافه
	70,096.19	الارباح ت.ص
	60,000	تعليه مبلغ جنيهه (فقط و قدرة ستون الف جنيهه لا غير) لحين توريد عدد (10) حبارات طابعات لحين توريد في

قيمة الاعمال	قرش	جنيه
بيان المنصرف من المقاول		
بيان الاعمال التى تمت الان	7,360,100.00	
	0.00	
مصرح بصرفه	0.00	
سابق صرفه	0.00	
مستحق صرفه	7,360,100.00	
جملة الاستقطاعات	666,728.85	
صافى المبالغ المستحق	6,693,371.15	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	350,480.95	
التامينات الاجتماعيه	252,346.29	

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشؤون المالية والادارية

روجع حسابيا,,

شركة المصريه للمقاولات و تجارة الحديد و الاسمنت

العقد رقم (1223) لسنة 2024/2023

تاريخ استلام الموقع : 2024/02/25

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعدد : 2024/08/24

[illegible]

تعمیراتی: 2024/03/05

المستقر: ميرزا

للاجتماع لوجود على صحة ..

المستثمري المشروع :

الفرصة لك ..

مہتمم المشروع :

منير عام التنفيذ والصحة

المهندسين /

سَامِ النَّبِيِّ قَسَمَ

سلى صرفها الى المقتول

0.00

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبينة بهتوره وأقرها

المحلب /

7,350,100.00 مبلغ المقاول مهني

لاحقة: الفن

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف

طريق يوسف الجزار



عملية اعمال رصف طريق الرفيع بدايه من مساكن محسن طنطاى حتي كوبري الرفيع و انشاء حوائط خرسانيه
مركز سنورس بطول 3.15 كم بمحافظه الفيوم (بالامر المباشر)

اسم العمل :

شركة المصريه للمقاولات و تجارة الحديد و الاسمنت

اسم المقاول :

العقد رقم (1223) لسنة 2024/2023

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (1)

بند الميزانية :

11,950,750.00

قيمه امر الاسناد

جمله الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	368,005.00	5% تأمين اعمال
	168,627.66	رسم الدمغه
	0.00	تكاليف معمل
	0.00	15% مصاريف اداريه
	0.00	14 % ضريبيه مضافه
	70,096.19	الارباح ت.ص
	60,000	تعليه مبلغ جنيه (فقط و قدرة ستون الف جنيها لا غير) لحين توريد عدد (10) حبارات طابعات لحين توريد في

قيمة الاعمال		قرش
بيان المنصرف من المقاول	جنيه	
بيان الاعمال التي تمت الان	7,360,100.00	
	0.00	
مصرح بصرفه	0.00	
سابق صرفه	0.00	
مستحق صرفه	7,360,100.00	
جمله الاستقطاعات	666,728.85	
صافى المبلغ المستحق	6,693,371.15	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	350,480.95	
التأمينات الاجتماعيه	252,346.29	

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخضم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشؤون المالية والادارية

روجع حسابيا,,

