



مستخلص رقم (٥) ختامي

عسمية : اعمال ورقع كفافة واعادة رصف طريق دناصور / اشادي مسافة ٣ كم المتفرع من الطريق الرئيسي ٨٨ الشهداء / دناصور مركز الشهداء محافظة المنوفية بنظام (FDR) بالامر المباشر عقد رقم (١٥٨٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٤ / ٦ / ٢٠٢٤
تنفيذ : شركة شركة البروج للمقاولات ورصف الطرق (احمد محفوظ) شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	الكمية حسب المقايمة المعدلة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية								قرش	جنية	قرش	جنية	
١	اعمال الحفر .. الخ	١٢٦.٤٠	٠	م ٣	٥٤٠	٥٠٠	٣٩	٥٣٩	ختامي	٦٨١٢٩.٦			٦٨١٢٩.٦		١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال التشاء طبقة اساس مثبت (FDR) .. الخ	٨٤.٠٠	٠	م ٢	٨٩٤٠	٨٩٠٠	٤٠	٨٩٤٠	ختامي	٧٥٠٩٦٠.٠			٧٥٠٩٦٠.٠		٢- المهندسون متواجدون
٣	اعمال توريد وفرش اسمنت اللازم للتكوير .. الخ	٢٦٠٠.٠٠	٠	طن	٢٨٨	٢٨٠	٦.١٧	٢٨٦.١٧	ختامي	٧٤٤٠٤٢.٠			٧٤٤٠٤٢.٠		٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	اعمال نقل المخلفات للمقلب العمومية .. الخ	١١٠.٥٠	٠	م ٣	٢٢٠	٢٠٠	٢٠	٢٢٠	ختامي	٢٤٣١٠.٠			٢٤٣١٠.٠		٤- تجهيزات الموقع متواجدة
٥	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجري (اضافات) ..	٤٣٠.٠٠	٠	م ٣	٥٤٠	٥٠٠	٣٩	٥٣٩	ختامي	٢٣١٧٧٠.٠			٢٣١٧٧٠.٠		٥- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٦	اعمال طبقة التشريب (MCO) .. الخ	٥٨.٠٠	٠	م ٢	١٢٤٤٢	١٢٠٠٠	٤٤٠	١٢٤٤٠	ختامي	٧٢١٥٢٠.٠			٧٢١٥٢٠.٠		٦- فريق العمل متواجد
٧	اعمال طبقة رابطة .. الخ	٢٩٢.٠٠	٠	م ٢	١٢٤١٥	١٢٠٠٠	٤١٥	١٢٤١٥	ختامي	٣٦٢٥١٨٠.٠			٣٦٢٥١٨٠.٠		٧- المعمل متواجد
٨	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجري .. الخ	٤٩٠.٠٠	٠	م ٣	٩٥٥	٩٠٠	٥٥	٩٥٥	ختامي	٤٦٧٩٥٠.٠			٤٦٧٩٥٠.٠		٨- البرنامج الزمني متواجد
في حلة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لإدارة الطرق بضاف الاسعار قيمة تحصيل رسوم كارتة الموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية كالتالي :-															
	طبقات الاسفلت	٣	٠		١٢٤١٥	٠	١٢٤١٥	١٢٤١٥	ختامي	٣٧٢٤٥٠.٠			٣٧٢٤٥٠.٠		٩- التقرير المبني متواجد
	طبقة اساس	٢٥	٠		١٤٩٥	٠	١٤٩٤	١٤٩٤	ختامي	٣٧٣٥٠.٠			٣٧٣٥٠.٠		١٠- التقارير الأسبوعية والشهرية متواجده
															١١- تقارير ضبط الجودة متواجده
															١٢- فني تأمين سلامة المرور متواجد
															١٣- الحد الأدنى من المعدات متواجد
															١٤- عدد ١٥ كرتونة اوراق A4(80جرام) تراجع بمعرفة الإدارة
															١٥- اللافتات متواجدة
															١٦- يراعى تغطية قيمة المستخلص لحين التقييم



٦٧٠٨٤٥٦.٦

٦٧٠٨٤٥٦.٦

الجملة

الجملة قرش جنية

مخطط في ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٠٢٥

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها سبق صرفها الى المقاول المحاسب /  المحاسب /  ٢٠٠ سنة في تحريرها

روجه فوجد على صحته

على حساب

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

أقر بصحة ذلك ملاحظات الفئات

مدير الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مدير العملية

مهندس الشركة









مكتب البروج للمقاولات العامة
أحمد عبد الرحمن محفوظ
ب.ض. ٥٧١-٢٢٨-٤٩٩ س. ٧٣٠.١٥

رقم المستند
نوع الميزانية
حرف
عدد الملحقات
بند
جملة قيمة الاعمال التي تمت (رجع باطله)

جنيه
فرش

٦٧٠٨٤٥٦

٦٠

رقم المستند	رقم	تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويلات	استقطاعات	استقطاعات
جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه
٨٥	١٥	١٤٥٧٧	حاضنة مؤقتة			
١٥	١٥	٧٤٩٦	دفعات			
١٥	١٥	١٠٠	اسعار ومواد			
٢٥	٢٥	١٧٢٩	صنف من الوطأ الغير متفلا			
٥	٥	١٨٧٥	امانة اوتقاص			
٦	٦	٤٩١٥	جناح وصفا			
-	-	٢٤٧١١				

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

٦٤١٦٩٠٠
٤٩١٥٥٦

٦٠

جنيه	فرش
٢٤٧١١	-
٨٤٥	٦٠

الاستقطاعات
رسم دفعة اصلي
رسم دفعة اضافي
امانات
ايرادات
الجملة الصافي
جملة قيمة التحويلات
الباقى للمقاول

٤٩١٥٥٦

٦٠

رسم الترخيص
مطابقة
رقم ويظهر ان المستحق
بند الميزانية

مقدار الاعمال التي تمت	جنيه	مليم
محجوزات		
مستحق بصره		
مستحق صرفه		
رسم دفعة اصلي		
رسم دفعة اضافي		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافي المبلغ		

رئيس القطاع
مدير الادارة
٢٠٢٠ / ١ / ٢٠

امضاء
امضاء
امضاء
التميم والتاريخ
الكتاب الموط
٢٠ / ١ / ٢٠
تاريخ في سجل د. ع. ح. ب. رقم
تاريخ في
علامات الكتاب الموط
شيك
الان صرف

رئيس الحسابات
التميم والتاريخ
سنة
شطب
سحب شيك / ان سحب رقم
تقيد في سجل
٢٠

تمت التحويلات رقم
والر باقى اوراق على هذا الحساب المتقدم والى تسلمت المستحق لى