

مستخلص رقم (2) جاري عن عملية : عملية أعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج
الصحراوي الغربي بطول 22 كم (القطاع الثاني) في المسافة من الكم صفر حتي الكم 10 بطول 10 كم

شركة / أحمد علي أحمد عبد العال ابو خروف

المنطقة الثامنة - قنا

عن المدة من بدء العمل إلى 2025/1/27

مع الهيئة العامة للطرق والكباري

العقد رقم 2025/2024/530

رقم بند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه					جنيه	جنيه	جنيه	
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في المناطق ذات الكثافة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	8.1	م2	100000	70000	170000	1377000		1377000	العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة و تجهيزات الموقع و الكرفلات متواجدة
2	المتر المكعب أعمال تحميل ونقل وتشغيل اترية مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصولية وتعليمات المهندس المشرف	85.56	م3	130000	40000	170000	14545200		14545200	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين والمعدات متواجده
3	بالمتر المكعب اعمال حجر وتشوين في حالة استخدام بلدوزر في التحجير.	6	م3	130000	6500	136500	819000		819000	وثائق التأمين متواجدة
4	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	31.15	م3	0	0	0	0		0	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
5	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية باستخدام البلدوزر	35.6	م3	30000	22000	52000	1851200		1851200	
	علاوة مسافة نقل 15 كم	21.025	م3	0	52000	52000	1093300		1093300	
	الإجمالي						19685700		19685700	

قرش جنيه

مدير عام ستورماله

سبق صرفها إلي المقاول

المحاسب:

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها

تحريرا في

تحريرا في : 2025 / /

الشركة المنفذة
الوطني

محمد إبراهيم

القبول / أحمد علي أحمد عبد العال ابو خروف
ب.ض. ٨٤٥ - ٧٤٤ - ٢١٥
س.ت. ٢٣٩٠٠ - جرجا
المحاسب: محمد إبراهيم

يدفع الي المقاول مبلغ

الجهة المالكة

مهندس المشروع / حسن عبيد محمد
جشنى المشروع / م/ محمد عبد العال

تحريرا في

نهائيا

ملاحظة الغلات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير عام المشروعات
م/ روماني ارموا

على الحساب

يعتمد ...

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين



١٩٦٨٥٧٠٠	جملة الاعمال
١٣٧٨٠٨٠٠	السابق صرفه
٥٩٠٤٩٠٠	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٢٩٥٢٤٥٠٠	تأمين
١٤٢١١٧٠٦	دمغات
٤٣٧٣٦٢٠٦	جملة الاستقطاعات



٤٣٧٣٦٢٠٦	الاستقطاعات
٥٤٦٧٥٣٧٠٤	الصافي