

الهيئة العامة للطرق والكباري الإدارة المركزية (المنطقة السادسة بني سويف) العقد رقم : (1403 / 2023 / 2024) بتاريخ : 2024 / 04 / 16 مستخلص جاري 1									
عن عملية : إنساند أعمال الجسر الترابي والأحبال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - ابوسمبل) تنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول (اكتوبر/بني مزار) (أ) المسافة من الكم 168+000 الى الكم 169+500 بطول 1.5 كم مرحلة التطهير والحفر (بالأمر المباشر). 2024 / 04 / 23 تنفيذ: شركة جبل طارق للمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى									
رقم البند	نوع العمل	الغنة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايضة معمدة	كمية العمل السابق إجراؤه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه
1	أعمال الإنشاء والتطهير								
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقابل العمومية . مسافة النقل حتى 500 متر .	٧,٠٠	2م	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٦٠,٠٠	٣٥٦٠,٠٠	٢٤٩٢٠,٠٠	٢٤٩٢٠,٠٠
1-2	علاوة لمسافة نقل 4 كم (مسافة النقل المعمدة 4 كم= 0.5 كم= 3.5 كم) بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ باستخدام (لودر أو البلدوزر) في المناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل تطهير وإزالة الجذور بعمق لا يقل عن 30 سم والتخلص منها بالمقابل العمومية مسافة النقل حتى 500 متر .	١٢,٣٠	2م	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	٢٣٣٧٠,٠٠	٢٣٣٧٠,٠٠
3	إصطناد الردم Embankment								
3-1	أصطناد تحميل وتوريد ونقل تربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القرمه و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) . مسافة نقل حتى 2 كم علاوة مسافة النقل 1.5 جنيه/كم بعد تاريخ 4/5/2023 (مسافة النقل المعمدة 2 كم= 19.5 كم) كارتة توريد تربة قيمة المواد المحجيرة للأثرية بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	٦٧,٢٠	3م	٦٨٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٢١٨,٠٠	٦٥٢١٨,٠٠	٤٣٨٢٦٤٩,٦٠	٤٣٨٢٦٤٩,٦٠
4	إصطناد الموائير (HDPE)								
4-1	بالمتر الطولي توريد وتركيب موائير (HDPE) والبند يشمل لحامات الوصلات خارج مكان الحفر مع التزليل بالمعدات والتثبيت علي الاحداثيات والمناسيب التصميمية واختيار عينات من الموائير باحدي الجهات الرسمية المعمدة وكذلك اختبار الضغط علي الخط بقوة 1.5 مرة من الضغط التصميمي مع توريد وتركيب ولحام الطيات والمحابس لزوم اجراء اختبار الضغط وكل مايلزم لنحو البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . قطر 12 بوصة (315 مم) ضغط 10 بار .	٣٠٠٠,٠٠	م.ط	١٧٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٣٦,٠٠	١٤٣٦,٠٠	٤٣٠٨٠٠٠,٠٠	٤٣٠٨٠٠٠,٠٠
4-2	بالمتر المكعب حفر هندسي لزوم تركيب موائير (HDPE) بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للأساس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل نقل المعدات إلى الموقع وإزالة أي عوائق تعترضه ونقل مخلفات ونواتج الحفر الزائدة والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٦٢,٠٠	3م	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٩,٠٠	٢٢٩٩,٠٠	١٤٢٥٣٨,٠٠	١٤٢٥٣٨,٠٠
4-3	باليوم أعمال الترح السطحي للمياه باستخدام ظلمية سحب المياه (كيبوتة) والبند يشمل التنجيف طوال فترة التنفيذ وذلك تحت اشراف المهندس المشرف .	١٠٠٠,٠٠	باليومية	٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠	١٩,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠
4-4	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقه فلتر من الزلط أو السن ناتج تكسير كسارات بسمك لا يزيد عن 20 سم حسب المواصفات مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكي وطبقا للأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣٤٥,٠٠	3م	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٠٠	١٦٨,٠٠	٥٧٩٦٠,٠٠	٥٧٩٦٠,٠٠
4-5	بالمتر المكعب توريد وتركيب طبقه جيوتكستائل ذات وزن لا يقل عن 400 جم / 2م حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . تم تحليل السعر طبقا لسعر التوريد (34 جنيه) .	٦١,٠٠	3م	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١٣,٠٠	١٠١٣,٠٠	٦١٧٩٣,٠٠	٦١٧٩٣,٠٠
4-6	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة موزدة من خارج الموقع ويتم تشوينها بمشاون جانبيه بالموقع بعيد من الحفر نظرا لطرق التشغيل بالموقع مع استخدام معدات للنقل الداخلي لموقع العمل باستخدام لودر وقلايات صغيرة والتزليل بالمعدات والعمالة اليدوية والتشغيل بمعدات ميكانيكية خاصة مناسبة لغرض الحفر والتشغيل الحذر حول قطاع الماسورة .	٢٤٢,٠٠	3م	١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	١٨٨٧٦٠,٠٠	١٨٨٧٦٠,٠٠
4-7	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة موزدة من خارج الموقع وتزليلها في حفر موائير من نوع (HDPE) والفئة تشمل الردم بطبقات لا يزيد سمك أي منها عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة . مسافة نقل حتى 2 كم علاوة مسافة النقل 1.5 جنيه/كم (مسافة النقل المعمدة 2 كم= 19.5 كم) كارتة توريد تربة قيمة المواد المحجيرة للأثرية بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	٧٥,٠٠	3م	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٧,٠٠	١٠٥٧,٠٠	٧٩٢٧٥,٠٠	٧٩٢٧٥,٠٠
الإجمالي									
اجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									
اجمالي قيمة الاستقطاعات									
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									
ما سبق صرفه									
اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)									

تحرير في ١٢ - ٢٠٢٤ سنة

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره سبق صرفها الي
المقاول تحريراً في / سنة 2024
يدفع الي المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة السادسة بني سويف)
م / طارق يوسف الجزار

الشركة المنفذة
م / يوسف صلاح السيد
التوقيع

استشاري المساحة (سيرفيتنج سيستمز)
م / عاطف كمال عبد
التوقيع

استشاري الهيئة (انترانس)
المكتب الفني
م / اسكندر ابو الهنا
م / شعبان سعيد حافظ
التوقيع

الهيئة العامة للطرق والكباري
(مهندس الاشراف)
م / محمد السيد شعبان
التوقيع

الاستشاري العام
(SYSTRA)
التوقيع

مدير عام المشروعات
م / مصطفى شعبان
التوقيع

عملية : تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع الخط
الثاني - القطاع الاول أكتوبر - بنى مزار
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول (اكتوبر/بنى مزار) المسافة من الكم 168+000 الى الكم 169+500
بطول 1.5 كم مرحلة التطهير والحفر(بالأمر المباشر).

اسم العمل :

شركة جبل طارق للمقاولات

اسم المقاول :

العقد رقم (1403) لسنة 2024/2023

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (1)

بند الميزانية :

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
١٥	٧٦٤٥٧٦	5% تأمين أعمال
٢٠	٢٤٩٩١٧	رسم الدمغة
٥٥	١٤٥٦٢٢	حساب الارباح التجارية والصناعية
		تكاليف معمل
		15% مصاريف ادارية
		14% ضريبة قيمة مضافة

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١٥٢٩١٥٢٢	٣٥
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		—
مستحق صرفه	١٥٢٩١٥٢٢	٣٥
جملة الاستقطاعات		
صافى المبالغ المستحق		
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٧٢٨١٦٧	٧٥
حساب التامينات الاجتماعية	٢٦٢١٤٠	٤٠
الصافي النهائي		

مدير عام الشؤون المالية والادارية

روجع حسابيا,,

