

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - ابوسمبل)

لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) (أ) المسافة من الكم ١٦٣+٥٠٠ الى الكم ١٦٦+٥٠٠ بطول ٣,٠ كم اتجاه بني مزار (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة مؤسسة الاتحاد للمقاولات والتوريدات العمومية (مي عيادة) عن المدة من بداية العمل حتى ٢٧ / ٠٤ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢٤٨) بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٣ / ٣ مستخلص جاري ١

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة بني سويف)

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايضة معمدة	كمية العمل السابق إجراء	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	اعمال المواسير (HDPE)											
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير (HDPE) والبند يشمل لحامات الوصلات خارج مكان الحفر مع التزليل بالمعدات والتثبيت علي الاحداثيات والمناسيب التصميمية واختبار عينات من المواسير باحدي الجهات الرسمية المعتمدة وكذلك اختبار الضغط علي الخط بقوة ١,٥ مرة من الضغط التصميمي مع توريد وتركيب ولحام الطبات والمحابس لزوم اجراء اختبار الضغط وكل مايلزم لنهو البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣٠٠٠	م	١٨٩٢	٠	١٧٩٧	١٧٩٧	٠	٥٣٩١٠٠٠	٠	٥٣٩١٠٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد مهندس المشروع ومدير المشروع (متواجد) البرنامج الزمني (متواجد) بيان المعدات (متواجد) الهيكل التنظيمي (متواجد) لوحات المشروع (متواجدة) التقارير الأسبوعية والنصف شهرية (متواجدة) وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الاستشارية والتحذيرية (متواجدة) مكتب جهاز المواصلات (متواجد)
٣	باليوم أعمال التزج السطحي للمياه باستخدام طلمبة سحب المياه (كيبوتة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ وذلك تحت اشراف المهندس المشرف .	١٠٠٠	اليومية	٢٤,٠٠	٠	٢٢	٢٢	٠	٢٢٠٠٠	٠	٢٢٠٠٠	
	الإجمالي								٥٤١٣٠٠٠,٠٠٠		٥٤١٣٠٠٠,٠٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٥٤١٣٠٠٠,٠٠٠		٥٤١٣٠٠٠,٠٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٠		٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								٥٤١٣٠٠٠,٠٠٠		٥٤١٣٠٠٠,٠٠٠	
	ما سبق صرفه								٠		٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)								٥٤١٣٠٠٠,٠٠٠		٥٤١٣٠٠٠,٠٠٠	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره سبق صرفها الي
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤ (المحاسب)
يدفع الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائيا
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

الهيئة العامة للطرق والكباري
(مهندس الاشراف)
م / محمد السيد شعبان
التوقيع/

مدير عام المشروعات
م / مصطفى شعبان
التوقيع/

الاستشاري العام
(SYSTRA)

التوقيع/

استشاري الهيئة (انترانس)

مدير المشروع
م / شعبان سعيد حافظ

التوقيع /

المكتب الفني
م / اسلام ابو الهنا

التوقيع /

استشاري المساحة(سيرفينج سيستمز)

م / عاطف كمال عيد
التوقيع/

الشركة المنفذة
م / السيد عفيفي السيد
التوقيع/

يعتمد.....
رئيس الادارة المركزية
(المنطقة السادسة بني سويف)
م / طارق يوسف الجران

م / السيد عفيفي السيد
التوقيع/

التوقيع/

EntTrans
CONSULTING

سيرفينج سيستمز للمشروعات
HSR - BLUE LINE
استشاري الاعمال الهندسية
بالقطاع الاول