

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٧ } جارى عن عملية رفع كفاءة وتغطية طريق ههيا / أبو كبير بطريقه FDR بطول ٥,٩ كم تنفيذ الشركة المصرية أر سكويرد للمقاولات .

برجاء الفضل بالراحطة والنتيه بالالزام نحو اطار اجعة والصرف وهما فانا برفم والاربع السداد والصورة الاربعة بعد الصرف لحفظها جلف العملية .

وتفضلوا سيادتكه بقبول طائق الاحترام ...

هعت

تحرير أفى : ١٥ / ٤ / ٢٠٢٤
مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ٢ } تقرير معمل
عدد { ١ } إستمارة ع ٥٠ ج
عدد { ١ } حصر لأعمال النفذة
عدد { ١ } كتاب المحملات



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ١٣ / ١ / ٥٦٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٧ } عن عملية رفع كفاءة وتغطية طريق ههيا / أبو كبير

بطريقة FDR بطول ٩,٥ كم عقد رقم ١٦٥٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ الشركة المصرية أرسكويرد للمقاولات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد عدد

تواجد عدد (١) سيارة بالمنطقة والأخرى متواجدة بمعرفة إدارة المركبات .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ،،

ونفعلوا سيادتكم بقبول طائق الأعزاء ...

تحريراً فى : ١٥ / ٤ / ٢٠٢٤

الإدارة المركزية
للمنطقة الشرقية
و الجبارى
و النقل
سليمى سامى صالح

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

عن عملية رفع كفاءة وتغطية طريق هيا / أبو كبير بطريقة FDR بطول ٩,٥ كم
مستخلص رقم { ٧ } جارى
مع الشركة المصرية أر سكوير للمقاولات بتاريخ ٢٠٢٣ / ٣ / ١٥
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٤ / ٧

إدارة العقود
العقد رقم ١٦٥٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارية أم نهائية	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش					جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات	١٠	-	١٠٠٠٠	٤٠٠٠	١٤٠٠٠	جارية	١٤٠٠٠٠	-	-	-	-	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال تطهير بكامل عرض المجرى المائى	٤٠	-	٤٠٠٠٠	-	٤٠٠٠٠	جارية	١٦٠٠٠٠٠	-	-	-	-	-	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال توريد وتوريد أتربة صالحة للردم	١٩٥	-	١٨٠٠٠	-	١٨٠٠٠	جارية	٣٥١٠٠٠٠	-	-	-	-	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٣٥٠	-	١٢٠٠	-	١٢٠٠	جارية	٤٢٠٠٠٠	-	-	-	-	-	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .
٨	أعمال تكسير وإزالة مباني	١٠٠	-	٢٥٠	-	٢٥٠	جارية	٢٥٠٠٠	-	-	-	-	-	٥- تم تركيب عدد (١) لوحة للمشروع .
٩	أعمال توريد وفرش طبقة تشريب	٣٠	-	١٩٥٠٠	-	١٩٥٠٠	جارية	٥٨٥٠٠٠	-	-	-	-	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
١٠	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٧ سم	١٦٥	-	١٩٥٠٠	-	١٩٥٠٠	جارية	٣٢١٧٥٠٠	-	-	-	-	-	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
١٣	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت FDR سمك ٣٠ سم	٧٠	-	١٩٥٠٠	-	١٩٥٠٠	جارية	١٣٦٥٠٠٠	-	-	-	-	-	٨- التقارير متواجدة
١٤	أعمال توريد وفرش أسمنت لزوم إعادة التدوير	٢٤٠٠	-	٤٧٥	-	٤٧٥	جارية	١١٤٠٠٠٠	-	-	-	-	-	٩- تم إرسال البرنامج الزمنى الشهري للأعمال .
٢٥	مواشير من الخرسانة المسلحة قطر ١,٥ م	٨٩٠٠	-	٣٦٠٠	٢٠٠	٣٨٠٠	جارية	٦٩٧٥٠٠٠	-	٢٠٠٠٠٠	-	-	-	١٠- تواجد عدد (١) سيارة بالمنطقة والأخرى متواجدة بمعرفة إدارة المركبات .
٢٦	توريد وعمل خرسانة عادية لفرشة المواشير	٢٠٠٠	-	٣٢٥٠	٢٥٠	٣٥٠٠	جارية	٨٧٠٥٧٥٠	-	٣٠٠٠٠	-	-	-	١١- حجز مبلغ ٢٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٢٥) مواشير ١,٥ م لحين عمل الاختبارات .
٢٨	توريد وعمل خرسانة عادية لغرف التفتيش	٢١٠٥	-	٣٧٠٠	٤٥٠	٤١٥٠	جارية	١٣٨٠٠٠	-	-	-	-	-	١٢- يستمر حجز مبلغ ٢٥٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٢٦) خ ع لفرشة لحين ظهور باقى النتائج
٢٩	توريد وعمل خرسانة مسلحة للأسقف	٣٠٠٠	-	٤٦	-	٤٦	جارية	١٩٧٠٠٠٠	-	٣٠٠٠٠	-	-	-	١٣- حجز مبلغ ٣٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٢٨) خ ع لغرف التفتيش لحين ظهور باقى النتائج
٣٠	توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح	٤٠٠٠٠	-	٤٨	٢	٥٠	جارية	٦٣٤١١٢٥٠	-	٢٨٥٠٠٠	-	-	-	١٤- حجز مبلغ ٣٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٣٠) حديد تسليح لحين ظهور النتائج .
	تشويينات						الإجمالى							مهندس العملية
١	حديد تسليح	٤٠٠٠٠	-	١٦,٥	(-) ١٦,٥	١٦,٥	جارية	٠	-	٠	-	٠	-	الأسم
	إجمالى التشويينات						جارية	٠	-	٠	-	٠	-	التوقيع
							الإجمالى العام	٦٣٤١١٢٥٠	-	٢٨٥٠٠٠	-	٦٣٤١١٢٥٠	-	مهندس العملية

رئيس الإدارة المركزية

سلى سامى صالح



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٦٠٧٩٢٠٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٦١٩٢٥٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

تحريراً فى سنة

روجع فوجد على صحة

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

مستخلص رقم { ٧ } جارى	عن عملية	رفع كفاءة وتغطية طريق ههيا / أبو كبير بطريقة FDR بطول ٩,٥ كم
بتاريخ ٢٠٢٣ / ٣ / ١٥	مع الشركة المصرية أرسكوير للمقاولات	شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٤ / ٧

العقد رقم ١٦٥٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		نوع العمل	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع	
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه		
١	أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات	-	١٠	٣م	١٠٠٠٠	٤٠٠٠	١٤٠٠٠	جاري	-	١٤٠٠٠٠	-	-	-	١٤٠٠٠٠
٣	أعمال تطهير بكامل عرض المجرى المائى	-	٤٠	٣م	٤٠٠٠٠	-	١٦٠٠٠٠٠	جاري	-	١٦٠٠٠٠٠	-	-	-	١٦٠٠٠٠٠
٤	أعمال توريد وتوريد أتربة صالحة للردم	-	١٩٥	٣م	١٨٠٠٠	-	٣٥١٠٠٠٠	جاري	-	٣٥١٠٠٠٠	-	-	-	٣٥١٠٠٠٠
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٣٥٠	٣م	١٢٠٠	-	٤٢٠٠٠٠	جاري	-	٤٢٠٠٠٠	-	-	-	٤٢٠٠٠٠
٨	أعمال تكسير وإزالة مباني	-	١٠٠	٣م	٢٥٠	-	٢٥٠٠٠	جاري	-	٢٥٠٠٠	-	-	-	٢٥٠٠٠
٩	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	-	٣٠	٢م	١٩٥٠٠	-	٥٨٥٠٠٠	جاري	-	٥٨٥٠٠٠	-	-	-	٥٨٥٠٠٠
١٠	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٧ سم	-	١٦٥	٢م	١٩٥٠٠	-	٣٢١٧٥٠٠	جاري	-	٣٢١٧٥٠٠	-	-	-	٣٢١٧٥٠٠
١٣	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت FDR سمك ٣٠ سم	-	٧٠	٢م	١٩٥٠٠	-	١٣٦٥٠٠٠	جاري	-	١٣٦٥٠٠٠	-	-	-	١٣٦٥٠٠٠
١٤	أعمال توريد وفرش أسمنت لزوم إعادة التدوير	-	٢٤٠٠	طن	٤٧٥	-	١١٤٠٠٠٠	جاري	-	١١٤٠٠٠٠	-	-	-	١١٤٠٠٠٠
٢٥	مواسير من الخرسانة المسلحة قطر ١,٥ م	-	٨٩٠٠	م.ط	٣٦٠٠	٢٠٠	٣٣٨٢٠٠٠	جاري	-	٣٣٨٢٠٠٠	-	٢٠٠٠٠٠	-	٣٣٦٢٠٠٠
٢٦	توريد وعمل خرسانة عادية لفرشة المواسير	-	٢٠٠٠	٣م	٣٢٥٠	٢٥٠	٧٠٠٠٠٠٠	جاري	-	٧٠٠٠٠٠٠	-	٢٥٠٠٠	-	٦٩٧٥٠٠٠
٢٨	توريد وعمل خرسانة عادية لغرف التفتيش	-	٢١٠٥	٣م	٣٧٠٠	٤٥٠	٨٧٣٥٧٥٠	جاري	-	٨٧٣٥٧٥٠	-	٣٠٠٠٠	-	٨٧٠٥٧٥٠
٢٩	توريد وعمل خرسانة مسلحة للأسقف	-	٣٠٠٠	٣م	٤٦	-	١٣٨٠٠٠	جاري	-	١٣٨٠٠٠	-	-	-	١٣٨٠٠٠
٣٠	توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح	-	٤٠٠٠٠	طن	٤٨	٢	٢٠٠٠٠٠٠	جاري	-	٢٠٠٠٠٠٠	-	٣٠٠٠٠	-	١٩٧٠٠٠٠
	تشوينات						٦٣٦٩٦٢٥٠	الإجمالي				٢٨٥٠٠٠	-	٦٣٤١١٢٥٠
١	حديد تسليح	-	٤٠٠٠٠	طن	١٦,٥	(-) ١٦,٥	١٦,٥	صفر	جاري	*	-	*	-	*
	إجمالي التشوينات									*	-	*	-	*
١٣	حجز مبلغ ٣٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٢٨) خ غ لغرف التفتيش لحين ظهور باقى النتائج .													
١٤	حجز مبلغ ٣٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٣٠) حديد تسليح لحين ظهور النتائج .													
	مهندس العملية													
	التوقيع													
	الاسم													
	٢٤/١٢/٢٠٢٠													
	٢٤/١٢/٢٠٢٠													
	الإجمالي العام						٦٣٦٩٦٢٥٠	-		٦٣٤١١٢٥٠	-	٢٨٥٠٠٠	-	٦٣٤١١٢٥٠

رئيس الإدارة المركزية

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٦٠٧٩٢٠٠٠,٠٠ جنية سبق صرفها للمقاول

تحريراً في سنة المحاسب

مهندس الإشراف الأسم

سنة

تحريراً في

راجع فوجد على صحة

مدير الأعمال الأسم

سنة

تحريراً في

أقر بصحة ذلك

مهندس الشركة الأسم

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٦١٩٢٥٠,٠٠ جنيه على الحساب

نہائیاً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من



بند الميزانية :

جنيه	قرش	حملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنة)
------	-----	---

[illegible]

أسم العملية : رفع كفاءة وتغطية طريق ههيا / أبو كبير بطريقة FDR بطول ٩,٥ كم

أسم المقاول : الشركة المصرية أر سكوير للمقاولات

رقم ومقدار التصديق :

بند الميزانية :

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
نوع الميزانية فرع بند حذف

جنيه	قرش	حماية قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنة)
------	-----	--

[illegible]