

كشف رقم (١) جاري

عملية : أعمال الحماية للخط الاول لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة الادارية- العلمين-مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم ٥٤,٧٦٠ الي الكم ٥٥,٦٤٠ بطول ٠,٨٨٠ كم .

تنفيذ : شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة عن المدة من بدء العمل الي ٧ / ٤ / ٢٠٢٤ .

العقد رقم (١٣٧٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٣ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية									
١	أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢.	٤٣٢,٠٠	م ٢	٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جاري	٨٦٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٤٠٠٠٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / / ٢٠٢٣ . (١٠) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣ .
٢	أعمال توريد و صب خرسانة عادية لتدتمت الحماية والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢.	٢٦٦٥,٢٠	م ٣	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	جاري	٣٩٩٧٨٠,٠٠		٣٩٩٧٨٠,٠٠	
الإجمالي											
٩٠٣٩٧٨٠,٠٠											
فقط تسعة مليون وتسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانون جنيها لاغير											
شركة المنفذة م. أحمد علي التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م. خالد التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	استشاري العام (شركة سينترا) م. السيد محمد التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / م / م التوقيع	مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع	يعتمد ،،، رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطح				