

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)

في المسافة من الكيلو ١٨٩+٠٠٠ الي الكيلو ١٩٠+٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه السليماتية
تنفيذ : شركة الشديد للمقاولات العمومية في الفترة من بدء العمل حتي تاريخ ٢٨ - ٠٤ - ٢٠٢٤

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٤١) بتاريخ ٢٧-٣-٢٠٢٣

مستخلص جاري (٣)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفنه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	اجمالي مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتي الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٢	اعمال الحفر											
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء علي توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه لكل في حالة الزيادة او النقصان .	م٣	٢٠,١٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التقارير متواجده ميدني شهري اسبوعي المهندسون وفريق العمل متواجدون المعدات متواجده المعمل موجود البرنامج الزمني متواجد اعمال تامين وسلامة المرور متواجده لوحات المشروع متواجده المستلزمات والمهمات متواجده وثيقة التامين متواجده
	الكميات المنفذة بعد مايو ٢٠٢٣ حسب المفاوضة	م٣	٢٦,٥٠		١٣١٩٦	٠,٠٠	١٣١٩٦	جاري	٣٤٩٦٩٤,٠٠	٠,٠٠	٣٤٩٦٩٤,٠٠	
٣	اعمال الردم Embankment											
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم - البند لا يشمل القيمة المحجوبة.	م٣	٥٧,٠٠	٢٦٣٨٠٧,٧٨٠٧	٥٥٤٢٠	٠	٥٥٤٢٠	جاري	٣١٥٨٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٥٨٩٤٠,٠٠	
	الكميات المنفذة بعد مايو ٢٠٢٣ حسب المفاوضة	م٣	٧٥,٥٠		٣٢٧٧١	٠	٣٢٧٧١	جاري	٢٤٧٤٢١٠,٥٠	٠,٠٠	٢٤٧٤٢١٠,٥٠	
	علاوة مسافة النقل لمسافة ٥٤ كم بمقدار ١,٤ لكل كم زياده عن ٢م (٢-٥٤) كم		٧٢,٨٠		٨٨١٩١	٠	٨٨١٩١	جاري	٦٤٢٠٣٠٤,٨٠	٠,٠٠	٦٤٢٠٣٠٤,٨٠	
	علاوة الكرت والموازين بمقدار ١٣ جنيه عن كل متر مكعب لمسافة نقل ٥٤ كم		١٣,٠٠		٨٨١٩١	٠	٨٨١٩١	جاري	١١٤٦٤٨٣,٠٠	٠,٠٠	١١٤٦٤٨٣,٠٠	
	علاوة القيمة المحجوبة الدمك (٣٢ × ١,٢٥)		٤٠,٠٠		٨٨١٩١	٠	٨٨١٩١	جاري	٣٥٢٧٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٢٧٦٤٠,٠٠	
	١٢% استقطاعات (حسب مئكرة العرض علي السيد اللواء / رئيس مجلس الإدارة) (0.12*32)		٣,٨٤		٨٨١٩١	٠	٨٨١٩١	جاري	٣٣٨٦٥٣,٤٤	٠,٠٠	٣٣٨٦٥٣,٤٤	
٦	البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني											
١-٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والمويل الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت مترج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي فخير علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٤٣٢,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠	٠	٠	جاري	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	الكميات المنفذة بعد مايو ٢٠٢٣ حسب المفاوضة		٤٣٢,٠٠		٣٨٣٥,٠	١٥٠٠	٥٣٣٥	جاري	٢٣٠٤٧٢٠	٢٣٠٤٧٢٠,٠٠	٢٣٠٤٧٢٠,٠٠	
٢-٦	بالمر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقنمات الحماية والمويل الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت مترج+٣م٠,٤ رمل حرش والإضافات (فيلر+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفاصل)بسمك ٢ سم طبقاً لتعليمات الإشتراي) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وملئ الفواصل بالبيتونيم الرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٢٢٠٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	جاري	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	الكميات المنفذة بعد مايو ٢٠٢٣ حسب المفاوضة		٢٦٦٥,٢٠		٤٤,٥	٢٢,٠	٦٦,٥	جاري	١٧٧٢٣٦	١٧٧٢٣٥,٨٠	١٧٧٢٣٥,٨٠	
	الإجمالي (فقط ثمانية عشر مليوناً مائة واحد وتسعون ألف ومائتان سبعة وأربعون جنيها وأربعة عشر قرشاً لا غير)								١٩٨٩٧٨٨١,٥٤			



يختم
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / نصير أحمد نصر طيبخ
التوقيع

صير عام مسؤولاً
م / جهاد محمد
التوقيع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م / أيمن محمد
التوقيع

مدير المشروع (الهيئة)
م / عبد الناصر سيف النصر
التوقيع

استشاري المالك (سيسترا)
م / عبد الناصر سيف النصر
التوقيع

مدير المشروع (الاستشاري)
م / أحمد هشام
التوقيع

الاستشاري المسجل (XYZ)
م / أحمد هشام
التوقيع

مدير المشروع الشركة المنفذة
م / محمود أحمد صبري
التوقيع

اسم العمل
 اسم المقال
 رقم ومقدار التصديق
 بند الميزانية

شاملة المدة	مع شركة	العقد رقم : ()	
		() بتاريخ : / /	
من بداية العمل حتى		جنيه	قرش
	بيان الاعمال التي تمت الان	١٥٨٩٧٨٨١٠	
	محجوز		
	مصرح بصرفه		
	سابق صرفه	١٩١٥٠٢٤٧١٨	
	مستحق صرفه	٧٠٦٦٢٤٦	
	الاستقطاعات	جنيه	قرش
	رسم دمغة اصيلي		
	رسم دمغة اضافي		
	امانات		
ايرادات			
	جملة الاستقطاعات		
	صافي المبلغ المستحق		

تحریر افی..... سنہ ۲۰

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

أقرار بأن البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

تفويض في سجل رقم (م.ع) برقم الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

.....

شيك

.....

روجع،.....

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ
رئيس الحسابات سنة ٢٠
تحريراً فى
.....

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم..... الكاتب المئوط

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

رقم الفيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وانى تسلمت المستحق لى

وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠ المفاضل

رقم المستند (عدد الملحقات). رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠

جنيه	قرش	قيمة التحويل	
		جنيه	قرش
		الجملة	

الجملة

تحريراً في / سنة ٢٠

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاو

تسلمت التحويل رقم و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وانى تسلمت المستحق لى

وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠ المقاول