



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

تنفيذ اعمال شارع ناصر لتنفيذ المسافة من كم ٢+٠٠٠ الى النكم ٣+٠٠٠ طول ١ كم محافظة السويس
تنفيذ شركة : (إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦١٣ بتاريخ ٢٠٢٣-٠٣-١٢

مستخلص رقم (٣) ختامي

عن الفترة من بدء الاعمال حتي تاريخ / / ٢٠٢

رقم	نوع العمل	الغنة بعد التفاوض		الوحدة	كمية طبقا للمفاضلة (المقايضة المعدلة)	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		(جنية)									
اولا اعمال تمت قبل صدور قائمة يناير ٢٠٢٣											
١	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت(FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاسفلت القائمة بما يسبك ٢٥ سم والغنة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل مايلزم لنهيو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة	٥٨	م٢	٨٢٠٠	٧٧٠٠,٠٠٠	٤٩٦,٠٠٠	٨١٩٦,٠٠٠	٤٧٥٣٦٨	.	٤٧٥٣٦٨	١- يراعي تطبيق بنود التعاقد . ٢- مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون
٢	بالطن اعمال توريد واصفلة اسمنت مطبق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقررة بالخططة التصميمية والغنة شاملة كل مايلزم لنهيو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	٢٠٠٠	طن	٢٤٥	٢٣٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٢٤٣,٠٠٠	٤٨٦٠٠٠	.	٤٨٦٠٠٠	٣- المكتب متواجد. ٤- المعمل متواجد .
٣	بالمتر المكعب اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق - وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه لكلومتر للزيادة أو النقص.	٢٠	م٣	٢٤٦٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	.	.	٥- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة. ٦- التقارير الشهرية والتقارير الميداني والبرنامج الزمني متواجدة.
	بمسافة نقل ١٣ كم	٣٢,٥			٢٢٠٠,٠٠٠	٢٥٧,٠٠٠	٢٤٥٧,٠٠٠	٧٩٨٥٢,٥	.	٧٩٨٥٢,٥	٧- لافتات المشروع متواجدة
٤	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة مباتي أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقلب العمومية طبقا لتعليمات المهندسين المشرف وذلك لمسافة نقل ٣٠ كم والغنة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب . - ويتم احتساب ١ جنيه لكلو متر للزيادة والنقصان.	٦٦	م٣	٣٨٥	٣٤٠,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٣٨١,٠٠٠	٢٥١٤٦	.	٢٥١٤٦	٨- فني تأمين وسلامة المرور متواجد. ٩- بوليصة تأمين سارية حتي تاريخ ٢٠٢٤/٤/٦
	بمسافة نقل ١٣ كم										١٠- سيارة جهاز الاشراف متواجدة .
٥	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الأوتوماتيكية يسبك ٥سم طبقا للشروط والمواصفات والغنة شاملة العمل بالويرات والحسابات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠كم والتسوية والتنظفة وكل ما يلزم لنهيو العمل.	١٦,٥	م٢	٣٦٦٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠٠	١٥٧٠,٠٠٠	٣٦٥٧٠,٠٠٠	٦٠٣٤٠٥	.	٦٠٣٤٠٥	١١- يتم خصم مبلغ (٣٤٢٩٥,٧٦) جنيه (فقط أربعة وثلاثون الف ومائتان وخمسة وتسعون جنيها وستة وسبعون قرشا لا غير) قيمة التجارب المعملية المأخوذة بمعرفة معمل المنطقة.
٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجعة لناتج تكسير الكسارات باستخدام آلات التسمية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام النكم عن ٢٠ سم - مسافة النقل ١٠,٢ كم يتم احتساب ١,٢ جنيه لكل اكم بالزيادة أو النقصان	٢٠٠	م٣	١٧٦٥	١٦٥٠,٠٠٠	١١٣,٠٠٠	١٧٦٣,٠٠٠	٣٥٢٦٠٠	.	٣٥٢٦٠٠	١٢- يتم خصم (١٩٦٦) متر مربع بقيمة (٣٥٠٠٠) جنيه مصري فقط لا غير
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من الببتومين السائل متوسط الغتظور MC30 بمعدل من ١,٢ كجم / م٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام نكمها وتنظيفها جيدا	٢٧,٥	م٢	٦٣٩٠	٦١٠٠,٠٠٠	٢٨٥,٠٠٠	٦٣٨٥,٠٠٠	١٧٥٥٨٧,٥	.	١٧٥٥٨٧,٥	١٣- صاليند اتم ٢١١ (اعمال القسط)
٨	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن يسبك ٥ سم بعد النكم باستخدام الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠,٧٠ طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندسين.	١٤٠	م٢	٤٧١٠	٤٥٠٠,٠٠٠	٢٠٨,٠٠٠	٤٧٠٨,٠٠٠	٦٥٩١٢٠	.	٦٥٩١٢٠	١٣- يراعى خصم غرامة التأخير ارجية
٩	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير (UPVC) من النوع الثقيل عند تعديده الشوارع لتحمل ضغط لا يقل عن ٦ بار	.	م.ط	.	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	.	.	١٤- يراعى خصم رجة آرسنلاام
	قطر ٦ بوصة	٣٥٠		٢٦٠	٢٣٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥٥,٠٠٠	٨٩٢٥٠	.	٨٩٢٥٠	والترقيم
ثانيا اعمال تمت بعد صدور قائمة يناير ٢٠٢٣											
١	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت(FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاسفلت القائمة بما يسبك ٢٥ سم والغنة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل مايلزم لنهيو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة	٦٣,٠	م٢	٥٥٠٠	٤٧٥٠,٠٠٠	٢٤٢,٠٠٠	٤٩٩٢,٠٠٠	٣١٤٤٩٦	.	٣١٤٤٩٦	١٥- يتم خصم قيمة التجارب المعملية الخاصة بلجة ارسنلاام
٢	بالطن اعمال توريد واصفلة اسمنت مطبق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقررة بالخططة التصميمية والغنة شاملة كل مايلزم لنهيو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	٢١٠٠,٠	طن	٢٤٨	١٤٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠	٣١٠٨٠٠	.	٣١٠٨٠٠	
٣	بالمتر المكعب اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق - وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه لكلومتر للزيادة أو النقص.	٢٣,٠	م٣	٥٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	.	.	
	بمسافة نقل ١٣ كم	٣٥,٥			١٢٠٠,٠٠٠	٤٦٣,٠٠٠	١٦٦٣,٠٠٠	٥٩٠٣٧	.	٥٩٠٣٧	
٤	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة مباتي أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقلب العمومية طبقا لتعليمات المهندسين المشرف وذلك لمسافة نقل ٣٠ كم والغنة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب . - ويتم احتساب ١ جنيه لكلو متر للزيادة والنقصان.	٦٦,٠	م٣	٢٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	.	.	
	بمسافة نقل ١٣ كم				١٤٥٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٢١٥٠,٠٠٠	١٤١٩٠	.	١٤١٩٠	
٥	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الأوتوماتيكية يسبك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات والغنة شاملة العمل بالويرات والحسابات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والتنظفة وكل ما يلزم لنهيو العمل.	٦٩,٠	م٣	١٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	.	.	.	
	بمسافة نقل ١٣ كم	٧٢,٠	م٣		٠,٠٠٠	٤٥٧,٠٠٠	٤٥٧,٠٠٠	٣٢٩٠٤	.	٣٢٩٠٤	
٦	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الأوتوماتيكية يسبك ٥سم طبقا للشروط والمواصفات والغنة شاملة العمل بالويرات والحسابات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠كم والتسوية والتنظفة وكل ما يلزم لنهيو العمل.	١٨,٠	م٢	١٢٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٢١٧,٠٠٠	١١١٧,٠٠٠	٢٠١٠٦	.	٢٠١٠٦	

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس/ احمد عراقى

مدير مشروع الهيئة

مهندس/ محمد النجار

مهندس مكتب لوجيك للاستشارات الهندسية

مهندس/ احمد فوزى

مهندس الشركة

مهندس / تامر عبد السلام حسن

مهندس / محمد فوزى

تحريرا فى ٢٠٢٤/ /

المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦١٣ بتاريخ ١٢-٠٣-٢٠٢٣

مستخلص رقم (۳) ختامي

عن الفترة من بدء الاعمال حتى تاريخ / / ٢٠٢

A hand-drawn blue wavy line on a white background, resembling a stylized 'S' or a wave. The line starts at the bottom left, curves to the right, then back to the left, and finally curves to the right again, ending at the top right. The line is smooth and continuous, with a slight thickness.

مهندس /

مهندس / أحمد عراقي

مهندس / محمد النجار

مهندس / احمد فوزی

سهندس / تامر عبد السلام حسن

مهندس / محمد فوزی

تحریر افی ۲۰۲۴/ /