

عملية تنفيذ انشاء محور الفشن على النيل فى المسافة من
بخصوص :- الطريق الصحراوي الشرقى حتى الطريق الزراعى الغربى
بطول ٨,٦٥ كم عدا اعمال الاتربة فى المسافة من الطريق

تنفيذ :- الشركة شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

عقد رقم :- العقد رقم (٤٥١) لسنة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تميه طيبه ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجارى رقم (١٣) عن العمله عاليه من اصلين

وثلاثه صور

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفى:- ٢٠٢٤/٠٦/١٠

مرفقات : ()

اصلين المستخلص + عد ٢ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار

عملية تنفيذ انشاء محور الفشن على النيل فى المسافة من
بخصوص :- الطريق الصحراوي الشرقى حتى الطريق الزراعى الغربى
بطول ٨,٦٥ كم عدا اعمال الاتربة فى المسافة من الطريق

تنفيذ :- الشركة شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
عقد رقم :- العقد رقم (٤٥١) لسنة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

- بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
- ١- عدد (٢) اصل مستخلص
 - ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
 - ٤- يوجد عدد ٥ سيارات محمله علي هذا العقد (عبارة عن ١ سيارة تعادل ٢ ملاكى متواجدة بالمنطقة وعدد ٣ سيارات تراجع من قبل المعدات بالقاهرة .
 - ٥ - يوجد محملات في هذا العقد عدد ٨ اجهزة كمبيوتر او لا توب بمشتملاته والطابعات وعدد (٤) كراسي مكتب وعلب cd عدد ٦ وعدد ٢ ماكينة تصوير وعدد ٤ هارد ديسك وعدد ٦ فلاشة ٣٢ جيجا متواجدة
 - ٦- يوجد بند اتربه فى هذا العقد

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريراً فى :- ٢٠٢٤/٠٦/١٠
مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
طارق يوسف الجزار

مستخلص أعمال رقم : (١٣) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضة	كمية المقاييس المجددة ٢	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكبارى :											
١-أ	بالمتر الطولى اجراء جسات في الارض الطبيعية بعمق لا يقل عن ٣٠ متر عند كل محور من الكبارى والاتفاق (جسات البر)	م.ط	٣٣٥	١٧٣٠	١٧٢٨	٠	١٧٢٨	جارى	٥٧٨٨٨٠	٠	٥٧٨٨٨٠	١-المهندسون متواجدون
١-ب	بالمتر الطولى اجراء جسات في الارض الطبيعية بعمق لا يقل عن ٥٠ م أسفل القاع لمحاور البواكى الملاحية وبعيد لا يقل عن ٣٥ م أسفل القاع لباقى محاور النيل (جسات النيل والمجارى المائية)	م.ط	١,٢٠٠	٤٥٠	٣٧١.٥٠	٠	٣٧١.٥٠	جارى	٤٤٥٨٠٠	٠	٤٤٥٨٠٠	٢-المشرفون متواجدون
١-٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل قطر ٢,٠٠ متر وإجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	م.ط	١١,٠٠٠	٩٠٠	٨٨٩	٠	٨٨٩	جارى	٩٧٧٩٠٠٠	٠	٩٧٧٩٠٠٠	٣- استراحة الموقع متواجدة
١-٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل قطر ١,٥ متر وإجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	م.ط	٧,٠٠٠	١٩٠٠	١٨٩٤	٠	١٨٩٤	جارى	١٣٢٥٨٠٠٠	٠	١٣٢٥٨٠٠٠	٤-سيارة نقل العينات متواجدة
٢-ج	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل والمجارى المائية قطر ١,٠٠ متر وإجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	م.ط	٤,٢٠٠	١٢١٠	١٢٠٧	٠	١٢٠٧	جارى	٥٠٦٩٤٠٠	٠	٥٠٦٩٤٠٠	٤- عدد ٢ لوحة تعريف بالمشروع متواجدة
٢-٣	شرح البند السابق خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في موقعها لعلامات البر قطر ١ م	م.ط	٣,٠٠٠	١١٥٠٠	١١٤٣٩	٠	١١٤٣٩	جارى	٣٤٣١٧٠٠٠	٠	٣٤٣١٧٠٠٠	٥-التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
٤-١-أ	علاوة حفر في تربة صخرية بأجهاد من ٢٥٠-٤٠٠ كجم /سم ٢ خوازيق قطر ١,٥ م بمجري النيل والمجاري المائية	م.ط	٢,٧٠٠	١٠٦	١٠٥	٠	١٠٥	جارى	٢٨٣٥٠٠	٠	٢٨٣٥٠٠	٦-وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
٤-١-ب	علاوة حفر في تربة صخرية بأجهاد من ٤٠١ الي ٨٠٠ كجم /سم ٢	م.ط	١٦,٥٠٠	١٣٥	١٣٢	٠	١٣٢	جارى	٢١٧٨٠٠٠	٠	٢١٧٨٠٠٠	٧- التقارير المعملية متواجدة
٥	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق غير عامل قطر ٢م لضغط الحمل التصميمي يمثل خوازيق المجري المائي	بالعدد	١,٧٥٠,٠٠٠	١	١	٠	١	جاري	١٧٥٠٠٠٠	٠	١٧٥٠٠٠٠	٨-اجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير ومشتملاتهم متواجدة حسب التعاقد.
٦	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق غير عامل قطر ١م لضغط الحمل التصميمي يمثل خوازيق البر	بالعدد	٢٧٠,٠٠٠	١	١	٠	١	جاري	٢٧٠٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠	
٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الي موقع دفنها ثم فكها ونقلها خارج الموقع	بالعدد	٢٦٨,٠٠٠	٥	٥	٠	٥	جاري	١٣٤٠٠٠٠	٠	١٣٤٠٠٠٠	
٨	توريد وتركيب غلاف معدني لخوازيق المجري المائي معالج ضد الصدأ لمجري النيل والمجاري المائية	طن	٣٠,٠٠٠	٦٢٥	٥٩٩	٠	٥٩٩	جاري	١٧٩٧٠٠٠٠	٠	١٧٩٧٠٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات فوق رؤوس الخوازيق لدعمات مجري النيل اجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	م ٣	٣,١٥٠	٣٢٨٠	٣٢٧٥	٠	٣٢٧٥	جاري	١٠٣١٦٢٥٠	٠	١٠٣١٦٢٥٠	
١٠-١	زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٢٠ كجم / م ٣	م ٣	٢٠	٣٢٨٠	٣٢٧٥	٠	٣٢٧٥	جاري	٦٥٥٠٠	٠	٦٥٥٠٠	
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات بالبر والبلاطات الانتكالية اجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	م ٣	٢,١٥٠	١٢٢٠٠	١١٩٨٦	٠	١١٩٨٦	جاري	٢٥٧٦٩٩٠٠	٠	٢٥٧٦٩٩٠٠	
١١-١	زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٢٠ كجم / م ٣	م ٣	٢٠	١٢٢٠٠	١١٩٨٦	٠	١١٩٨٦	جاري	٢٣٩٧٢٠	٠	٢٣٩٧٢٠	
١٢	بالمتر مكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة الكبارى وهامات الأعمدة والاكتاف للنيل:											
١٢-١	ارتفاع حتي ٦ متر من ظهر المخدة حتي اسفل الاطارات او البلاطات	م ٣	٢,٧٠٠	٤٨٠٠	٤٧٧٢	٠	٤٧٧٢	جاري	١٢٨٨٤٤٠٠	٠	١٢٨٨٤٤٠٠	
١٢-٢	ارتفاع اعلي ٦ متر من ظهر المخدة حتي اسفل الاطارات او البلاطات	م ٣	٢,٩٠٠	٢٩٥٠	٢٨٨٣	٠	٢٨٨٣	جاري	٨٣٦٠٧٠٠	٠	٨٣٦٠٧٠٠	
١٢-٣	ارتفاع اعلي ٩ متر من ظهر المخدة حتي اسفل الاطارات او البلاطات	م ٣	٣,١٠٠	٧٩٠	٧٨١	٠	٧٨١	جاري	٢٤٢١١٠٠	٠	٢٤٢١١٠٠	
الإجمالي												
١٤٧٢٩٧١٥٠.٠٠												

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال

استشاري الهيئة / (أ.د صبري سمعان)

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /

مهندس الاستشاري / اسلام صبرى

مدير إدارة الكبارى

مدير المشروع / مجدي ماهر

مدير المكتب الاستشاري / مجدي شودة ثاويروس

مهندس / محمد عمار

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
س.ت: ٢٩٨٧٢٠ ب.ض: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥١٠٠/٤١٠/٠٠/٠٠

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف
م / طارق يوسف الجزار

مدير عام المشروعات
م / مصطفى شعبان

مستخلص أعمال رقم : (١٣) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضة	كمية المقايسة المجددة ٢	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إسقاط أو عجز	الباقى بعد الإسقاط	ملاحظات
١	أعمال الكياري :											
ماسبق صفحة ١												
١٣	بالمتر مكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة وهامات الأعمدة والدعامات الحاملة للجزء العلوي بمجري النيل :											
١٣_١	ارتفاع حتى ٦ م من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٣٣٣٥	١٨٥	١٨٠	٠	١٨٠	جاري	٦٠٠٣٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٤٧٢٩٧١٥٠٠٠	
١٣_٢	ارتفاع أعلي من ٦متر من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٣٥٣٥	١٥٢٠	١٥١٨	٠	١٥١٨	جاري	٥٣٦٦١٣٠٠٠٠	٠٠٠	٥٣٦٦١٣٠٠٠٠	
١٣_٣	ارتفاع أعلي من ٩ متر من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٣٧٣٥	١٨٥	١٨٢	٠	١٨٢	جاري	٦٧٩٧٧٠٠٠٠	٠٠٠	٦٧٩٧٧٠٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوي للكباري حتى ارتفاع ٦ م بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / ٣م علي البر	٣م	٣٠٠٠	٢١٧٠٠	١١٥٧٠	٣٤٧٧	١٥٠٤٧	جاري	٤٥١٤١٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٤٥١٤١٠٠٠٠٠٠	
١٥	توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوي للكباري ارتفاع أعلي من ٦ م											
١٥-١	ارتفاع القطاع الصندوقي أعلي من ٦ م من ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات او البلاطات	٣م	٣٢٠٠	٣٨٠٠	٣٥١٦	٠	٣٥١٦	جاري	١١٢٥١٢٠٠٠٠٠	٠٠٠	١١٢٥١٢٠٠٠٠٠	
١٥-٢	ارتفاع القطاع الصندوقي أعلي من ٩ م من ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات او البلاطات	٣م	٣٤٠٠	٤٥٠٠	٤٢٥٠	١٨	٤٢٦٨	جاري	١٤٥١١٢٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٤٥١١٢٠٠٠٠٠	
١٥-أ	زيادة محتوى الاسمنت القطاع الصندوقي الي ٥٥٥٠ كجم /سم ٣	٣م	٦٥	٨٣٠٠	٧٧٦٦	٠	٧٧٦٦	جاري	٥٠٤٧٩٠٠٠٠	٠٠٠	٥٠٤٧٩٠٠٠٠	
١٦- أ	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب باجهاد كسر لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٥٠ كجم / ٣م والفئة تشمل أعمال الفرغ المحكمة لتغطي سطح أملس (Faire face) ونقل وتركيب الكمرات وكل مايلزم لتنفيذ الاعمال (علي المجاري المائية)	٣م	٣٦٥٠	٧٨٥	٧٨١	٠	٧٨١	جاري	٢٨٥٠٦٥٠٠٠٠	٠٠٠	٢٨٥٠٦٥٠٠٠٠	
١٦- ب	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب باجهاد كسر لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٥٠ كجم / ٣م والفئة تشمل أعمال الفرغ المحكمة لتغطي سطح أملس (Faire face) ونقل وتركيب الكمرات وكل مايلزم لتنفيذ الاعمال (على البر)	٣م	٣٥٥٠	٥٥٠٠	٥٤٨٨	٠	٥٤٨٨	جاري	١٩٤٨٢٤٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٩٤٨٢٤٠٠٠٠٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للبلاطات فوق الكمرات سابقة الصب والكمرات المعدنية بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / ٣م .	٣م	٢١٣٠	٥٧٠٠	٤٩٤٦	٣٧٥	٥٣٢١	جاري	١١٣٣٣٧٣٠٠٠٠	٠٠٠	١١٣٣٣٧٣٠٠٠٠	
١٨	بالمتر مسطح أعمال نمسة مؤقتة في مجري النيل أو أي مجري مائي لزوم تنفيذ المخدات والهياكل العلوية للكباري	٢م	٢٨٠٠	٩٥٠٠	٧١٩٠	٥٣٦	٧٧٢٦	جاري	٢١٦٣٢٨٠٠٠٠٠	٠٠٠	٢١٦٣٢٨٠٠٠٠٠	
١٩	توريد وصب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء العلوي ذو القطاع الصندوقي علي مجري النيل											
١٩-١	علي مجري النيل ارتفاع حتى ٦ متر من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٤٥٠٠	١٥٠	٧٨	٠	٧٨	جاري	٣٥١٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٣٥١٠٠٠٠٠٠	
١٩-٢	علي مجري النيل ارتفاع من ٩-٦ متر من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٤٧٠٠	٩٣٠٠	٨١١١	٥٢٥	٨٦٣٦	جاري	٤٠٥٨٩٢٠٠٠٠٠	٠٠٠	٤٠٥٨٩٢٠٠٠٠٠	
١٩-٣	علي مجري النيل ارتفاع من ٩-١٢ متر من ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات	٣م	٤٩٠٠	١٥٥٠	٦٦٤	٦٢٧	١٢٩١	جاري	٦٣٢٥٩٠٠٠٠٠	٠٠٠	٦٣٢٥٩٠٠٠٠٠	
١٩-٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاتفاق والبرايخ والحوائط الساتدة بقوة كسر لا تقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/٣م	٣م	٢٧٠٠	٣٠٠٠	١٦٠	٢٠٣	٣٦٣	جاري	٩٨٠١٠٠٠٠٠	٠٠٠	٩٨٠١٠٠٠٠٠	
٢١-أ	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ أقل من او يساوي ١٢ م	طن	٢٣٠٠٠	٢٠١٠٠	١٧١٤٢	١٣٦٤	١٨٥٠٦	جاري	٤٢٥٦٣٨٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٤٢٥٦٣٨٠٠٠٠٠٠	
٢١-ب	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ أكبر من ١٢ م	طن	٢٤٠٠٠	٢٤٥٠	٧٩٢	٦٥	٨٥٧	جاري	٢٠٥٦٨٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٢٠٥٦٨٠٠٠٠٠٠	
٢٢	بالطن توريد وتركيب وشد كابلات عالية الاجهاد طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية والفئة محمل عليها أعمال شد الكابلات والحقن والاكسسوارات والاجرية والانكرز والويدجز وجميع مايلزم لنهو الاعمال	طن	٦٠٠٠٠	٧٣٠	٦٧٩	٢٧	٧٠٦	جاري	٤٢٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٤٢٣٦٠٠٠٠٠٠٠	
الإجمالي												
									٨١٧٤٦٣٣٢٠٠٠	٠٠٠	٨١٧٤٦٣٣٢٠٠٠	

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال

استشاري الهيئة / (أ.د. صبري سمعان)

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة / محمد عبد

مهندس الاستشاري / إسلام محمد

مدير إدارة الكباري

مدير المكتب الاستشاري / مجدي شنودة تاووضروس

ش.ب.ب. ٢٩٨٧٢٠ : ب.ب.ب. ٢٠٠٧/٧٠٧ : ٥/٠٠٦١٥٨١/٠٠/٠٠



م / طارق يوسف الجزار

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان
رئيس

مهندس / محمد عمار

مدير المكتب الاستشاري / مجدي شنفودة تاونوس
~~المهندس الاستشاري~~
 دكتور مهندس / صبرى سمعان
 جهاز إشراف كوبرى الفضن

مستخلص أعمال رقم : (١٣) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاضة	كمية المقايمة المجددة ٢	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكبارى :											
ماسبق صفحة ٢												
٢٣	بالطن توريد وتركيب حديد انشائي st52 نوع (٥٢-٣٦)	طن	٤١٠٠٠	١٣٢٠	٦٠٠	١٦	٦١٦	جاري	٢٥٢٥٦٠٠٠	٠	٨١٧٤٦٣٣٢٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح من الصاج المجلفن لزوم البلاطة الطولية والبائكية المعدنية											
٢٤-ب	سمك ٣ مم	م٢	٩٠٠	١٠٥٠	١٧٠	٠	١٧٠	جاري	١٥٣٠٠٠	٠	١٥٣٠٠٠	
٢٩	بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بأربعة جوايط											
ب	جوايط C2 300*400*93/48	عدد	١٧٤٥٠	٤٠	٤٠	٠	٤٠	جاري	٦٩٨٠٠٠	٠	٦٩٨٠٠٠	
٣٠	بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بدون جوايط لتثبيت الكمر سابق الصب											
أ	C4 300 × 400 × 72/40	عدد	٩٤٠٠	١٣٨	١٣٨	٠	١٣٨	جاري	١٢٩٧٢٠٠	٠	١٢٩٧٢٠٠	
٣١	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة علي البارد للبرايخ والاتفاق .	م٢	٥٠	٢١٣٠٠	٩٤٣٠	٠	٩٤٣٠	جاري	٤٧١٥٠٠	٠	٤٧١٥٠٠	
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ عزل لأسطح الكباري المكشوفة باستخدام مادة ذات Anti carbonation لمنع النفاذية .	م٢	٨٠	١٣٤٠٠٠	١٩٨٠٠	٠	١٩٨٠٠	جاري	١٥٨٤٠٠٠	٠	١٥٨٤٠٠٠	
٣٤	بالمتر المكعب توريد وصب عادية لأساسات الحوائط الساتدة وبلاطات الانتقال والاتفاق والبرايخ اجهاد خرسانة لا يقل عن ٢٥٠كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٣	م٣	١٥٠٠	٦٠٠٠	٧٧٩	١٥٢	٩٣١	جاري	١٣٩٦٥٠٠	٠	١٣٩٦٥٠٠	
٣٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرساته عادية للارصفة	م٣	١٥٥٠	١٢٦٠	٦٢	١٠٢	١٦٤	جاري	٢٥٤٢٠٠	٠	٢٥٤٢٠٠	
٣٦-أ	بالمتر المكعب حفر في تربة صخرية متماسكة اجهاد لا يزيد عن ٦٠٠كجم/سم٢	م٣	١٧٥	٤٧١١	٤٤٣٧	٠	٤٤٣٧	جاري	٧٧٦٤٧٥	٠	٧٧٦٤٧٥	
٣٦-ب	بالمتر المكعب حفر في تربة صخرية متماسكة اجهاد لا يزيد عن ٦٠٠كجم/سم٢	م٣	١٥٠٠	٥٨٠	٥٧٩	٠	٥٧٩	جاري	٨٦٨٥٠٠	٠	٨٦٨٥٠٠	
٤٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	م٣	٨٥	١٠٥٠٠	٩٨٩١	٠	٩٨٩١	جاري	٨٤٠٧٣٥	٠	٨٤٠٧٣٥	
٤٣	بالمتر المكعب حفر في الموقع العام في جميع انواع التربة ما عدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الأساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس	م٣	٤٠	٩٠٠٠	٠	٣٦٠	٣٦٠	جاري	١٤٤٠٠	٠	١٤٤٠٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة إحلال من الزلط المترج او السن والرم	م٣	٢٥٠	٢٠٠٠	٠	١٦٤	١٦٤	جاري	٤١٠٠٠	٠	٤١٠٠٠	
٩٣	بالمتر المكعب توريد وانزال بولدرز بمجري النيل اسفل القاع	م٣	٥٢٠	٨٥٠	٦٢٠	٠	٦٢٠	جاري	٣٢٢٤٠٠	٠	٣٢٢٤٠٠	
٩٤	خوازيق إرتكاز محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر قطر ١,٥ م تربة متماسكة وشديدة التماسك باجهاد ١٠٠ كجم/سم٢ خرسانة مسلحة باجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣	م.ط	٥٨٠٠	١٠٠	٩٧	٠	٩٧	جاري	٥٦٢٦٠٠	٠	٥٦٢٦٠٠	
٩٥	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ عزل لأسطح الكباري بالمجاري المائية ومجري نهر النيل باستخدام مادة ذات Anti carbonation لمنع النفاذية .	م٢	١٥٠	٢٥٦٥٠	٨٦٠٠	٠	٨٦٠٠	جاري	١٢٩٠٠٠٠	٠	١٢٩٠٠٠٠	
٩٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار ماسوره قطر ٣ بوصه	م.ط	١٥٠	٤٠٠٠	١٣٦٥	٨١٨	٢١٨٣	جاري	٣٢٧٤٥٠	٠	٣٢٧٤٥٠	
٩٩	بالمتر المكعب مصنعية تنفيذ اعمال تطهير وتكريك مجري النيل	م٣	١٠٠	٨٥٠	٦٢٠	٠	٦٢٠	جاري	٦٢٠٠٠	٠	٦٢٠٠٠	
١٠٣	خوازيق إرتكاز محفورة ومصبوبة في مواقعها بالبر قطر ١,٢٠ متر "Bored Pile" تربة متماسكة وشديدة التماسك باجهاد حتي ١٠٠ كجم/سم٢ خرسانة مسلحة باجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم ونسبة أسمنت لا تقل عن ٤٥٠ كجم/م٣	م ط	٤٧٩٠	٥٣٠	٥٢٠	٠	٥٢٠	جاري	٢٤٩٠٠٠٠	٠	٢٤٩٠٠٠٠	
الإجمالي												
٨٥٦١٧٠٠٨٠,٠٠٠												



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف
م / طارق يوسف الجزار

مدير عام المشروعات
م / مصطفى شعبان

مهندس الهيئة /
مدير إدارة الكباري
مهندس / محمد عمار

استشاري الهيئة / (أ.د صبري سمعان)

مهندس الاستشاري / اسلام سمعان
المكتب الاستشاري / مجدي شودة تالوسوس
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري الفشن

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال

مهندس الشركة /
مدير المشروع / مجدي ماهر
شركة السلام انتر ناشونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
ب.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠ / ١٢١ / ٧٠٧
مف ضريبة : ٥ / ٠٠٦١٥ / ٤١٠ / ٠٠ / ٠٠



المينة العامة للطرق والكبارى

قطاع التنفيذ والمناطق

المنطقة السادسة بني سويف

مشروع انشاء محور الفشن علي النيل

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١

عن الفترة من بدء العمل حتي ٠٣ / ٠٦ / ٢٠٢٤

مستخلص أعمال رقم : (١٣) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضة	كمية المقايسة المجددة ٢	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكبارى :											
	ماسبق صفحة ٣											
١٠٤	بالمتر الطولي علاوة حفر خوازيق قطر ١,٥٠ متر في تربة صخرية بالبر .											
٢-١٠٤	علاوة حفر في تربة صخرية باجهاد من ٤٠١ الي ٨٠٠ كجم/سم٢	م٢	١٣٢٠٠	٦٥	٦٣	٠	٦٣	جاري	٨٣١٦٠٠	٠	٨٣١٦٠٠	
١٠٥	بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بأربعة جوايط											
١-١٠٥	بجوايط C2 300*400*104/56	عدد	٢٢٣٥٠	٢٢٢	٢٢٢	٠	٢٢٢	جاري	٤٩٦١٧٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٤٩٦١٧٠٠٠٠٠	
٣-١٠٥	بجوايط C2 350*450*137/77	عدد	٢٧٤٥٠	٢٤	٢٠	٠	٢٠	جاري	٥٤٩٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٥٤٩٠٠٠٠٠٠٠	
٤-١٠٥	بجوايط C2 500*600*137/77	عدد	٤٨٨٥٠	٤٨	٤٨	٠	٤٨	جاري	٢٣٤٤٨٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢٣٤٤٨٠٠٠٠٠٠٠	
٥-١٠٥	بجوايط C2 600*700*151/90	عدد	٧٦٤٥٠	٥	٥	٠	٥	جاري	٣٨٢٢٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٣٨٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	
٦-١٠٥	بجوايط C2 700*800*211/135	عدد	١٢٥٥٠٠	٨	٨	٠	٨	جاري	١٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٦	بالعدد توريد وتركيب كراسى ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بدون جوايط لتثبيت الكمر سابق الصب							جاري				
١-١٠٦	C4 350 × 450 × 91/55	عدد	١٤٠٠٠	٢٨٤	٢٨٤	٠	٢٨٤	جاري	٣٩٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٣٩٧٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات المجري المائية والمصارف علي ان يكون سطحها السفلي اعلي من منسوب المياه العلوي وتعطي اجهاد كسر ٣٥٠ كجم/ سم٢ ونسبة اسمنت ٤٢٠ كجم/ م٣	م٣	٢٩٧٠	٧٢٠	٧٠٥	٠	٧٠٥	جاري	٢٠٩٣٨٥٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	٢٠٩٣٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١١٠	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الي موقع العمل والبند يشمل المعدات و الاوناش اللازمة للفك والتركيب	عدد	٥٠٠٠٠	٢	٢	٠	٢	جاري	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١١١	علاوة فروق مصنوعات لزوم تنفيذ منحنيات قيعان الكمرات المصبوبة في الموقع	م٣	٣٠٠	١٠٠٠٠	٣٧٢٥	١٧٨٨	٥٥١٣	جاري	١٦٥٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠	١٦٥٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
	التشوينات											
٢١-أ	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ اقل من او يساوي ١٢ م	طن	٢٣٠٠٠	٢٠١٠٠	٤٥٠	٩٠٠	٣٦٠	جاري	٨٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٣١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٩٦٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	بصرف بنسبة ٦٠% لحين التصنيع والتركيب
٢٣	بالطن توريد وتركيب حديد انشائي st52 نوع (٥٢-٣٦)	طن	٤١٠٠٠	١٣٢٠	٠	٣٠٠	٣٠٠	جاري	١٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	بصرف بنسبة ٦٠% لحين التصنيع والتركيب
	الإجمالي											
									٨٩٤٦٤٧١٨٠٠٠٠٠٠٠	٨٢٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٨٦٤١٥١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال

استشاري الهيئة / (أ.د صبري سمعان)

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /

مهندس الاستشاري / ١ سلام مكيه

مدير إدارة الكباري

مدير المكتب الاستشاري / مجدي شنودة تاوضروس

مهندس / محمد عمار

مدير المشروع / مجدي ماهر

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

ش.م.م. ٢٠٠/١٢١/٧٠٧ ب.ض : ٢٩٨٧٢٠٠
مف ضريبي : ٥١٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز اشراف كوبري انقشن



رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف

م/ طارق يوسف الجزار

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان

مستخلص أعمال رقم : (١٣) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضة	كمية المقايسة المجددة ٢	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
ماسبق صفحة ٤												
ثالثا أعمال الطرق والمداخل:												
٤٦	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة ماعدا الصخرية	م ^٣	٢٠.١	١٥٠٠٠	٦٢٠٠٠	٠	٦٢٠٠٠	جاري	١,٢٤٦,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٢٤٦,٢٠٠.٠٠	
٤٧	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التصوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم	م ^٣										
١-٤٧	اعمال توريد اترية مسافة نقل حتي ٢ كم	م ^٣	٣١.٥٠	٤٧٧٠٠٠	٤٧٠٠٠	٢١٠٠٠	٦٨٠٠٠	جاري	٢,١٤٢,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,١٤٢,٠٠٠.٠٠	
٢-٤٧	اعمال توريد اترية مسافة نقل حتي ٦ كم	م ^٣	٣٧.١٠		٤٩٠٠٠	١٩٠٠٠	٦٨٠٠٠	جاري	٢,٥٢٢,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٥٢٢,٨٠٠.٠٠	
٥٢	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الجيرية الصلبة ناتج تكسير الكسرات على طبقتين طبقاً للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية النهائية التي سيقدمها المقاول وتعتمدها الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف											
١-٥٢	طبقة أساس مسافة نقل حتي ٢٠ كم	م ^٣	٢٠٠.٠٠	١٦٨٠٠٠	٥٠٥٠٠	١٠٥٠٠	٦١٠٠٠	جاري	١٢,٢٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢,٢٠٠,٠٠٠.٠٠	
٢-٥٢	طبقة أساس مسافة نقل حتي ٨٤ كم	م ^٣	٢٧٦,٨٠		٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	جاري	٥٥٣,٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٥٣,٦٠٠.٠٠	
٣-٥٢	طبقة أساس مسافة نقل حتي ٨٥ كم	م ^٣	٢٧٨.٠٠		١٩٠٠	٠	١٩٠٠	جاري	٥٢٨,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٢٨,٢٠٠.٠٠	
٤-٥٢	طبقة أساس مسافة نقل حتي ٨٦ كم	م ^٣	٢٧٩.٢٠		٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	جاري	١,٣٩٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٣٩٦,٠٠٠.٠٠	
٥-٥٢	طبقة أساس مسافة نقل حتي ٨٧ كم	م ^٣	٢٨٠.٤٠		٧٠٠٠	٠	٧٠٠٠	جاري	١,٩٦٢,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٩٦٢,٨٠٠.٠٠	
٦-٥٢	طبقة أساس مسافة نقل حتي ٨٨ كم	م ^٣	٢٨١.٦٠		٣٨٠٠	٠	٣٨٠٠	جاري	١,٠٧٠,٠٨٠.٠٠	٠.٠٠	١,٠٧٠,٠٨٠.٠٠	
٥٣	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة تشريب من مادة MC-30 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ على طبقة الأساس المجهزة حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢٥.٠٠	٢٧.٠٠٠	١١٢٧.٠٠	٢٧٣.٠٠	١٤٠٠٠	جاري	٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠	
٥٤	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة لصق من مادة RC-3000 بمعدل ٠,٥ كجم/م ^٢ حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٧.٢٥	٢٩٥٠٠	٣١٦.٠٠	٠	٣١٦.٠٠	جاري	٢٢٩,١٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢٩,١٠٠.٠٠	
٥٦	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الضغط طبقاً لما هو موضح بالرسومات وللمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل أعمال تنظيف السطح قبل الرش.	م ^٢	١٠٩.٠٠	٢٩٥٠٠	٣١٦.٠٠	٠	٣١٦.٠٠	جاري	٣,٤٤٤,٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٤٤٤,٤٠٠.٠٠	
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير خرسانية طبقاً للمواصفات واللوحات التصميمية النهائية التي سيقدمها المقاول وتعتمدها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف مع كل ما يلزم لنهـو الأعمال والفئة لا تشمل حديد التسليح .											
٦١-ب	قطر ١٠٠ سم	م ط	١٣٠.٠٠	٥٠٠	١٧٦	١٧٤	٣٥٠	جاري	٤٥٥,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٥٥,٠٠٠.٠٠	
١٠١	بالمتر المكعب كارتة اعمال توريد الاساس	م ^٣	٢٥.٠٠	٢٨٥٦٠	١٩٧.٠٠	٠	١٩٧.٠٠	جاري	٤٩٢,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٩٢,٥٠٠.٠٠	
١٠٢	بالمتر المسطح كارتة أعمال توريد الاسفلت	م ^٢	٣.٠٠	٥٠٠٠	٣١٦.٠٠	٠	٣١٦.٠٠	جاري	٩٤,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٩٤,٨٠٠.٠٠	
١١٢	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسرات البتومين الصلب ٧٠/٦٠ واراد شركة النصر بالسويس او ما يمثالها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢										
١١٢-ب	كميات الاسفلت المنفذة من تاريخ بدء التنفيذ طبقاً لخطاب المنطقة من ٢٠٢٣/٦/١٤ حتي ٢٠٢٣/٩/٨ (طبقاً للمفاوضة)	م ^٢	١٧٢.٠٠	٦٠٠٠	٥٨٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٨٠٠٠.٠	جاري	٩,٩٧٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٩,٩٧٦,٠٠٠.٠٠	
الإجمالي												
فقط تسعمائة وثمانية وعشرون مليوناً ومائتان وثمانية وعشرون ألف وستمائة وستون جنيهاً لا غير												
٩٢٨,٢٢٨,٦٦٠.٠٠												

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال

استشاري الهيئة / (أ.د. صبري سمعان)

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /

مهندس الاستشاري /

مدير إدارة الكباري

مهندس / محمد عمار

مدير المكتب الاستشاري / مجدي شنودة تاونوس



مدير المشروع / مجدي ماهر شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
س.ب.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ١٢١٧٠٧
م.م.م : ٥٠٠٦١٥٤١٠/٠٠/٠٠

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف كوبري القشن



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف

م / طارق يوسف الجزار

مدير عام المشروعات
م / مصطفى شعبان

عملية تنفيذ انشاء محور الفشن على النيل فى المسافة من الطريق الصحراوي الشرقى حتى الطريق الزراعى الغربى بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة فى المسافة من الطريق الصحراوي الشرقى حتى كوبرى النيل

اسم العمل :

الشركة شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

اسم المقاول :

العقد رقم (٤٥١) لسنة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (١٣) جاري

بند الميزانية :

قيمة الاعمال امر الاستناد بعد التعديل : ١,٢٦٣,٩١٣,٠٠٠.٠٠

جملة الاستقطاعات

جنيه	جنيه	جنيه
٣,٢٨٥,٠٦٧.٥٠	٥% تأمين اعمال	
١,٥٠٢,١٤١.٩٤	رسم الدمغه	
٦٢٥,٧٢٧.١٤	ارباح.ت.ص للقطاع الخاص ف	
٠.٠٠	عمالة غير منتظمة ض.ق.م.٤٥%	
٠.٠٠	تجارب المعمل منطقة بنى سويف	٠.٠٠ تكاليف تجارب معمل الادارة العامة
٠.٠٠	١٥% مصاريف اداريه	٠.٠٠ ١٥% مصاريف اداريه
٠.٠٠	١٤% ضريبه قيمة مضافه	٠.٠٠ ١٤% ضريبه قيمة مضافه
٠.٠٠	مهندس هندسية	
٠.٠٠	اتساع	
٠.٠٠	تنمية	
٠.٠٠		
٠.٠٠		
٠.٠٠	يعطى	
٠.٠٠	سيارة العينات	

تاريخ النهو طبقا للعقد ٢٠٢٣/٠٧/٢٥ مد مدة الي ٢٠٢٥/٠٤/٠٥ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٣/١١/٠٣ تجديد حتي ٢٠٢٤/١٠/٣١

يراعى قبل الصرف تاريخ نهو الاعمال طبقا لآخر مقايسة مجددة واطافة مدة ٢٠٢٥/٠٤/٠٥

يراعى قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

روجه حسابيا،

مدير عام الشئون المالية والادارية

قيمة الاعمال		قرش
جنيه	بيان المتصرف من المقاول	
٩٢٨,٢٢٨,٦٦٠.٠٠	بيان الاعمال التى تمت الان	قرش
٠.٠٠	خصم فروق الاسعار البيئومين والتشريب MCO	
٠.٠٠	خصم محضر التقيم استلام ابتدائي	
٨٦٢,٥٢٧,٣١٠.٠٠	سابق صرفه	
٦٥,٧٠١,٣٥٠.٠٠	مستحق صرفه	
٥,٤١٢,٩٣٦.٥٩	جملة الاستقطاعات	
٦٠,٢٨٨,٤١٣.٤١	صافى المبلغ المستحق	
أوامر الدفع الشيكات		
٣,١٢٨,٦٣٥.٧١	حساب مصلحة الضرائب	
٢,٢٥٢,٦١٧.٧١	التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري	
٠.٠٠	حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية(استفلا المحاجر والملاحات)	
٠.٠٠	شيك الشركة	