

مستخلص جارى (٢)

عن عملية إسناد اعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم/بنى سويف – الأقصر – اسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) في المسافة من الكم ٦٠٥٠٠٠ الى الكم ٦٠٧٠١٤٠ بطول ٢,١٤٠ كم

قطاع الشركة: تنفيذ شركة / العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة
٦٠٧٠١٤٠ الى ٦٠٢٠٦٢٠ العقد
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٤
٦٠٧٠١٤٠ الى ٦٠٥٠٠٠٠

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٤) بتاريخ : ٢٨ / ١ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفترة	كمية البند بالمقايمة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جملة قيمة الاعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه
١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقابل العمومية تمهيداً لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم احتساب علاوة ٠,٣ جنيه لكل ١ كم زيادة.		٩٢١٣٦,٠٠								تطبيق نصوص العقد
	مفاوضة يناير ٢٠٢٣	٦		٢م	٨٧٥٢٩,٠٠	٨٧٥٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	فريق العمل متواجد
	مفاوضة مايو ٢٠٢٣	٧		٢م	٨٧٥٢٩,٠٠	٨٧٥٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٢٧٠,٣,٠٠	معمل الموقع متواجد
٢-١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام (اللودراو البلدوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لا يقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة.		٤٥٥٨,٤٧								لوحات المشروع متواجدة
	مفاوضة يناير ٢٠٢٣	١١		٢م	٤٣٢٤,٠٠	٤٣٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
	مفاوضة مايو ٢٠٢٣	١٢,٣		٢م	٤٣٢٤,٠٠	٤٣٢٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣١٨٥,٢٠	العلامات الإرشادية والتوجيهية متواجدة
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		٩٢٨٥,١٦								لائحات المشروع متواجدة
	علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل نتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٠,٦		٣م	٨٣٥٦,٠٠	٨٣٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة زيادة سولار ٠,٦ جنيه/٣م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٢٣		٣م	٨٣٥٦,٠٠	٨٣٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	مفاوضة يناير ٢٠٢٣	٢٦,٥		٣م	٨٣٥٦,٠٠	٨٣٥٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢١٤٣٤,٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة او) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		١٥١٨٢,٠٠								بيان المعدات متواجد
	علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل نتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٠,٨		٣م	١٣٦٣٣٧,٠٠	١٣٦٣٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة زيادة السولار ٠,٨ جنيه/٣م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٣١		٣م	١٣٦٣٣٧,٠٠	١٣٦٣٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التقرير الميداني متواجد
	مفاوضة يناير ٢٠٢٣	٣٤,٧		٣م	١٣٦٣٣٧,٠٠	١٣٦٣٣٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٣٠٨٩٣,٩٠	التقرير الشهري والتصف شهري متواجد
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفل وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفل و اعداد مخفات على السفل لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		١٣٢٧٧,٠٠								مكتب جهز الاشراف والاستشاري متواجد
	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل نتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣٣		٣م	١١٩٣٩٨,٠٠	١١٩٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لا يوجد محملات على العقد
	مفاوضة يناير ٢٠٢٣	٣٦,٩		٣م	١١٩٣٩٨,٠٠	١١٩٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٥٧٨٦,٢٠	
٢-٥-٢	علاوة زيادة سولار ١ جنيه / جنيه ١ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	١		٣م	١١٩٣٩٨,٠٠	١١٩٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣-٥-٢	علاوة ٢ جنيه / ٣م في حالة توريد أتربة لفرشها على طبقة السفل لامتكانية تحرك المعدات و ذلك في حالة الأرض الغير ثابتة	٢		٣م	١١٩٣٩٨,٠٠	١١٩٣٩٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٧٩٦,٠٠	
٤-٥-٢	إضافة علاوة مسافة نقل ٥,٣ = (١,١٣٣,٨) ج ٤,١٨ ج	٤,١٨		٣م	٢١١٤٢,٠٠	٢١١٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٣٧٣,٥٦	
١-٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطبقة للمواصفات وتعليماتها باستخدام الات الترسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والأكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		١٢٠٧٤٧,٤٠								
	في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% .	٦٠		٣م	٧٥٤٥٩,٠٠	٧٥٤٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنيه لكل كم اعتباراً من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٦٧,٢		٣م	١١٤٧١,٠٠	١١٤٧١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٠٨٥١٢,٠٠	
	المسر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم .	١,٩		٣م	٧٥٤٥٩,٠٠	٧٥٤٥٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة زيادة سولار ١,٩ جنيه / ٣م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٥,٢٥		٣م	٢٣٦٥٧,٠٠	٢٣٦٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤١٩٩,٢٥	
١-١-٣	إضافة علاوة مسافة نقل ٥,٥ كم = (١,٥٣٣,٥) ج ٥,٢٥ ج	٥,٢٥		٣م	٢٣٦٥٧,٠٠	٢٣٦٥٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٤١٩٩,٢٥	
١-١-٣	إجمالي										
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										
	اجمالي قيمة الاستقطاعات										
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										
	ما سبق صرفه										
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)										



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا
المهندس / عماد حسين
التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق والتبارى :
مدير الاعمال :
مدير عام المشروعات :
التوقيع

مدير المشروع :
التوقيع

عن استشاري سيمستر (SYSTRA) :
مكتب الفني :
مدير المشروع :
التوقيع

عن استشاري (KK) :
مكتب الفني :
مدير المشروع :
التوقيع

على الحساب / نهائياً

عن استشاري (Smart design) :
التوقيع

المقاول شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة
تحريراً في :
تاريخ :
التوقيع

مهندس الشركة المنفذة :
التوقيع

شركة التصميم الذكي
2 باف

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حرف

العقد رقم : () بتاريخ : / /	مع شركة		شاملة المدة من بداية العمل حتى
	قرش	جنيه	
١١	١٨١٨٢٨٢	بيان الاعمال التي تمت الان	
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
٨٦	١٤٦٦٠٢٩	سابق صرفه	
٢٥	٤٠٠٨١٢	مستحق صرفه	
		قرش	جنيه
		٧٠	٢٠٠٤٠
		٥٠	٩٦٨٩٩
			امانات
			ايجارات
٢٠	٢٩٧٩٤٠	جملة الاستقطاعات	
٠٥	٢٧٥٥٨٧٢	صافى المبلغ المستحق	

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات	امضاء
أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف	امضاء
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)	

علاقات الكاتب المنوط

زوج.....

شيك

بمبلغ 23657

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلّمت التحويل رقم و أقر باثني أوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وإني تسلّمت المستحق لى

..... التاريخ سنة ٢٠ المقال

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٢) لمشروع اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع (جرجا/قوص) المسافة من الكم ٦٠٥٠٠ الى الكم ٦٠٧٠١٤٠ بطول ٢٠١٤٠ كم

تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٤)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

تحريرا ٢٠٢٤ / ٦ / ١١

المرفقات :

عدد ()

مصلحة الهيئة العامة للغرفة التجارية
قسم تقويم
المبلغ المستحق إلى مركز الاعتماد للمقاصة المصرفية لـ مطال
الطلبات طوية أو ..
بموجب مطلوب
صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج
صاحب الحق أو
بسحب باسم مركز الاعتماد للمقاصة المصرفية
ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

بيانات الفواتير			
رقم	تاريخ	جنية	قرش
	٧٧٤٤٨٧٢	٠٥	
الجملة	٧٧٤٤٨٧٢	٠٥	

رقم
الختم ذو التاريخ
كشف المراجعة
رئيس القسم

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش
				٧٧٤٤	٨٧٢	٠٥
				٨٧٢	٠٥	
	بيانات الاستقطاعات			جنية	مليم	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	جنية	قرش			
	رسم الدمغة					

الختم ذو التاريخ

رؤج

رئيس المصلحة

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد للخصم وأن البند المختص يسمح ولم يسبق للصرف

جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب

الإيرادات

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح برقم توقيع الكاتب المنوط السجل

الختم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رؤج ، في سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة المبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ع. ح) إمضاء الكاتب المنوط

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سجين

(٤) قيد أو سجل

(٥) أدرج في كشف

(٦) استلمت

في سنة

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

شيك / إذن صرف

رقم / إذن صرف

الشيكات / الحوالات

الشيكات / الحوالات

رقم / إذن صرف

رقم / إذن صرف

رقم / إذن صرف

رقم / إذن صرف

رقم / إذن صرف