



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرأه	مؤدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الاعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
1_2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (المعدات الميكانيكية - اللوادر والحفارات) لتنفيذ البند طبقا للمنسوب التصميمي المعتمد ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة 1 جنيه للكم في حالة الزيادة أو النقصان	قرش / جنيه	٢٦,٥٠	3م	٠,٠٠	٢٢٨٤,١٣	٢٢٨٤,١٣	جاري 1	97%	٥٨٧١٣,٥٦	٠,٠٠	٥٨٧١٣,٥٦	الأجهزة المساحية متواجده
	لمسافة النقل حتى 0.500 كم طبقا للمفاوضه (شهر مايو)		١٥,٩٥	3م	٠,٠٠	٢٢٨٤,١٣	٢٢٨٤,١٣	جاري 1	97%	٣٥٣٣٨,٩٢	٠,٠٠	٣٥٣٣٨,٩٢	براعي تطبيق نصوص التعاقد
1_3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القرمه وبسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 95%) ورشها بالمياه الاصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	قرش / جنيه	٧٥,٥٠	3م	٠,٠٠	٢٤٦٩,٤٠	٢٤٦٩,٤٠	جاري 1	97%	١٨٠٨٤٦,٥١	٠,٠٠	١٨٠٨٤٦,٥١	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم - البند لا يشمل القيمة الحجرية -		١٧٧,١٠	3م	٠,٠٠	٢٤٦٩,٤٠	٢٤٦٩,٤٠	جاري 1	97%	٤٢٤٢١٠,٨٢	٠,٠٠	٤٢٤٢١٠,٨٢	التقارير (الميدنى - الإيسوعى - الشهرى) متواجده.
	لمسافة النقل حتى 2 كم طبقا للمفاوضه (شهر مايو 2023)		٤٨,٠٤٨	3م	٠,٠٠	٢٤٦٩,٤٠	٢٤٦٩,٤٠	جاري 1	97%	٣١١٣٩,١٣	٠,٠٠	٣١١٣٩,١٣	لوحات المشروع متواجده
1_4	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ ورديم سن 1 و سن 2 متدرج ناتج كسارات بنسبة 1:1 بنسبة امتصاص لاتزيد عن 3 % و لاتحتوي على اى المواد الناعمه او البودره (ماره من منخل 200) نهائيا او مواد طفليه او بيت النمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 30% يتم تنفيذها كطبقة تأسيس بالمسار أسفل سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلا من اعلا منسوب للمياه الارضية بحوالي 50 سم ويتم الدمك الجيد للطبقة يهراس رنة 25 طن حتي الثبات للطبقة أسفل الهراسات علي أن لا يتم التنفيذ إلا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب عن Ev2/Ev1 المعملية عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختيار الواح التحميل قطر 30 سم) علي أن لاتزيد نسبة طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصه بالعملية علي كل السطح العلوي ونهو العمل طبقا لاصول KN باستخدام حمل مقداره 2.5 8 الصناعات الممتازة	قرش / جنيه	١٤٢,٢٠	3م	٠,٠٠	٣٤٦٥,٨٣	٣٤٦٥,٨٣	جاري 1	97%	٤٧٨٠٥٥,٨٠	٠,٠٠	٤٧٨٠٥٥,٨٠	المعدات متواجده
	مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد الحجرية -		١٢٨,٠٥	3م	٠,٠٠	٣٤٦٥,٨٣	٣٤٦٥,٨٣	جاري 1	97%	٤٣٠٤٨٥,٥٥	٠,٠٠	٤٣٠٤٨٥,٥٥	التقارير (الميدنى - الإيسوعى - الشهرى) متواجده.
	لمسافة النقل حتى 20 كم طبقا للمفاوضه (شهر مايو)		١٦٨,٠٠	3م	٠,٠٠	٥٥٤٦,٣٦	٥٥٤٦,٣٦	جاري 1	97%	٩٠٣٨٣٥,٤٨	٠,٠٠	٩٠٣٨٣٥,٤٨	لوحات المشروع متواجده
	علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة كسار(البركه ومكه.) 118.5 كم 20-118.5=98.5 كم * 1.3 = 128.05 ج)		٢٥,٠٠	3م	٠,٠٠	٣٤٦٥,٨٣	٣٤٦٥,٨٣	جاري 1	97%	٨٤٠٤٦,٣٨	٠,٠٠	٨٤٠٤٦,٣٨	المستلزمات ومهمات السلامة متواجده
	رسوم المواد الحجرية طبقا لبند العقد = (150 * 1.12 = 168.00 ج) طبقا للمفاوضه .												
	رسوم الكراتات والموازين طبقا للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق												
1_5	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسنج الصناعي جيوتكستيل التداخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	قرش / جنيه	٤٢,٠٠	3م	٠,٠٠	١٤١٧,٥٠	١٤١٧,٥٠	جاري 1	97%	٥٧٧٤٨,٩٥	٠,٠٠	٥٧٧٤٨,٩٥	
	توريد والتركيب طبقا للمفاوضه (شهر مايو)												
	الإجمالي												
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
	اجمالى قيمة الاستقطاعات												
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
	ما سبق صرفه												
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1) جاري												

تحريراً في / سنة 2024

الشركة المنفذة

عن الاستشاري (XYZ) مكتب فني

عن الاستشاري (KK) مدير تنفيذ القطاع

عن الاستشاري (SYSTRA)

عن الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ

مدير المشروع

م / احمد ابودقيقة

م / كرام امام

المقاول تحريراً في / سنة 2024

المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

نهائياً

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة 2024

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من



رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبد السلام عامر